

**VERBALE DI ACCORDO  
DEL 27.01.2014 FRA:  
RFI SPA  
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI ROMA-UT NODO  
E  
OO.SS. FILT-FIT-UILT-FAST-UGL DELLA REGIONE LAZIO  
RSU 18 – ROMA INFRASTRUTTURA**

La RSU 18 si dichiara validamente costituita e rappresentata.


In data odierna la Società ha illustrato alle OO.SS./RSU i Piani di Attività della UT Nodo relativamente al periodo gennaio-aprile 2014, di cui allegato al presente verbale.

La parti concordano quanto segue:

- le eventuali prestazioni notturne venerdì/sabato verranno effettuate su base volontaria
- le eventuali maggiori prestazioni che dovessero rendersi necessarie nelle esecuzione delle attività di cui sopra, saranno compensate attraverso gli istituti contrattualmente previsti;

Le OO.SS./RSU richiedono inoltre alla Società di voler fornire, nel prossimo incontro previsto per le attività del secondo quadrimestre, i dati relativi alla distribuzione, per singolo impianto, delle prestazioni aventi carattere eccezionale effettuate dai dipendenti relativamente alle attività del primo quadrimestre

p. RFI SpA







p. OOSS/RSU

FILICAL *[Signature]*  
FIT CISL *[Signature]*  
UIL UILT *[Signature]*  
UGL *[Signature]*  
FAST FERROVIE *[Signature]*



## Principali attività 1° Quadrimestre 2014

Attività	Tp Attività (inter/esse)	Linea	Località/Terza	Settore	Periodo da Scenario Tecnico 2014		N° Interventi programmati	CdL interessat	altri impianti coinvolti	Attività Notturna (SI o NO)	n° notti a settimana	Orario di lavoro	necessità 3a notte indicibile (SI o NO)	Composizione sq. Di lavoro	Note
					da	a									
1	RM Ostiense: Attività di revisione + demolizione di deviatori														
2	RM Termini: Vaso deviatori														
3	RM Termini: Realizzazione Piastra Servizio e Paratieglio														
4	RM Tiburtina: Completamento attività a seguito di autorizzazione 4° fase														
5	RM Casilina: Rinnovo deviatore 3a/4														
6	Realizzazione Biocca Cortassa: Automatico multisezione (BCAM)														
7	Realizzazione Biocca Cortassa: Automatico multisezione (BCAM)														
8	Realizzazione nuovo ACC Campiglia/Maccarese														
9	Realizzazione nuovo ACC Campiglia/Maccarese														
10	Realizzazione nuovo ACC Campiglia/Maccarese														
11	Realizzazione nuovo ACC Campiglia/Maccarese														
12	Ricambio componenti deviatori anfibio UT (intermittenti)														
13	Attività di M. S. NW internatazzata settore Tecnologico														




Attività	Tp Attività (Inter/Estet)	Linea	Località/Traffico	Settore	Periodo da Scenario Tecnico 2014		N° Interventi programmati	N° Interventi effettuate	Cdl. Interessati	altri impianti coinvolti	Attività Notturna (SI o NO)	n° notti a settimana	Orario di lavoro	necessità 3 <sup>a</sup> notte individuale (SI o NO)	Composizione sq. Di lavoro	Note
					da	a										
14	Rinnovo Deviatio 7 Cabina C	LL	Ficene/Satebagri	LV	07/01/2014	30/04/2014		00,10/4,30	LV03/TE03/IS02	NO	SI	3	22,00/5,36	NO	LV:4/5 TE:2 IS:3/5	Interventi in fase di Realizzazione
15	Mantenimento Standard manutentivo interlocalità	Tutte	Tutte/località varie	LV/TE/IS	07/01/2014	30/04/2014		23,00/04,30	Tutti	NO	SI	3	22,00/5,36	NO	A secondo della lavorazione, sempre conunque come prevista dalle Attività Standard	
16	Rinnovo TE linea Grosseto	Grosseto	Maccarese/S. Pietro	TE	03/02/2014	30/04/2014		0,10/4,30	TE05	NO	SI	3	22,00/5,36	NO	TE:3/4	
17	Ricambio Componenti + Revisione Deviatio ambito RM Srislatamento	Nodo	RM Srislatamento	LV	03/02/2014	30/04/2014		00,10/4,30	LV03/TE03/IS02	NO	SI	4	22,00/5,36	NO	LV:4/5 TE:1/2 IS:2/4	
18	Impermeabilizzazione Galleria Aurelia	Grosseto	RM S. Pietro/RM Aurelia	LV/TE	03/02/2014	30/04/2014		00,10/5,00	LV07/TE05/IS05	NO	SI	4	22,00/5,36	NO	LV:5/5 TE:1 IS:2	
19	Livellamento binari e scambi	Tutte	Tutte le tratte	LV TE IS	07/01/2014	30/04/2014		23,30/04,30	Tutti	NO	SI	3	22,00/5,36	NO	LV:2/3 IS:2	