

DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURA MILANO  
UNITA' TERRITORIALE "MILANO NODO"

Verbale di riunione del 28 gennaio 2009

O.D.G.: Programma attività 1° trimestre 2009 (allegato)

Per la Società: CU Catalano, De Luca.

Per le OO.SS./RSU: Filt, Fit, Uiltrasporti, Orsa, Ugl e Fast: Sigg. Sapienza, Barbarossa, Zatti, Privitelli, Quartuccio, Parisi, Miceli, Bartolotta, Cobiانchi, La Face, Riccardi, Crotti, Siciliano, Gamberale.

In via preliminare le RSU si dichiarano validamente rappresentate e, pertanto si procede alla discussione dell'ordine del giorno congiuntamente ai rappresentanti delle Segreterie Regionali.

Il Capo Unità nel riassumere le lavorazioni concordate nel trimestre precedente, fa notare che quanto stabilito fra le parti è stato pienamente svolto, confermando sia la buona programmazione (uomo/lavoro) della Società che la capacità e responsabilità delle rappresentanze Sindacali sedute al tavolo nel controfirmare solo accordi di possibile attuazione.

Prima di presentare le nuove lavorazioni, il C.U. porta a conoscenza che le lavorazioni sono la continuazione naturale di quelle già concordate nel precedente trimestre. Oltretutto, per maggior informazione si è inserito il p.14 riguardante il secondo trimestre (apr/mag/giu).

Ciò premesso, si passa ad illustrare in modo approfondito le nuove attività, mettendo in evidenza che le lavorazioni verranno svolte per quasi la totalità di esse da agenti della giurisdizione degli impianti.

Dopo aver convenuto le lavorazioni elencate negli allegati al presente verbale, le OO.SS./RSU dichiarano:

che le attività illustrate dal CU proseguono lavorazioni di potenziamento e rinnovo strutturale degli impianti tecnologici del nodo di Milano ivi compresa l'imminente attivazione della linea AV/AC TO/MI. Queste lavorazioni da tempo impegnano severamente gli organici di zone e tronchi dell'Unità, con incremento del ricorso a lavorazioni notturne e sull'utilizzo dei fine settimana. Tale mole di attività, ivi compreso l'implementazione di pronto intervento (zone IS) hanno di fatto limitato l'esecuzione di attività di manutenzione ordinaria con peggioramento delle condizioni degli impianti con il conseguente intensificarsi di guasti con maggior ricorso ad interventi in regime di reperibilità. Le attuali risorse, compresi i nuovi agenti assunti di recente, chiamati a rispondere ad esigenze di scorta e supporto delle ditte appaltatrici non maturano la prevista acquisizione di esperienza professionale. Necessita quindi, trovare risposte a livello di Direzione Compartimentale, in termini di risorse atte a garantire il suddetto piano di attività, senza penalizzare la manutenzione ordinaria. Inoltre le OO.SS./RSU attendono risposte agli impegni già presi in merito alla situazione logistica degli spogliatoi del personale.


Il CU, per quanto riguarda la situazione logistica relativa allo spogliatoio IS di P.Vittoria, verificherà la possibilità di poter usufruire dello spogliatoio non utilizzato dai Dirigenti Movimento, rinviando la discussione degli spogliatoi nella prossima riunione prevista per fine febbraio, nella quale si discuterà anche dell'orario di lavoro del personale IS.

Per la Società



Per le OO.SS.

FILTCGIL  
FIT SAPIENZA  
FIT SAPIENZA  
UGL  
UILI  
FIT CSIL  
G. Sapienza  
Orsa + Parisi  
Gamberale




Quartuccio

# UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO PROGRAMMI ATTIVITÀ 1° TRIMESTRE 2009


## Elenco attività


1. COSTRUZIONE CAVALCAFERROVIA "A4" STAZIONE DI CERTOSA
2. RHO FIERA: rinnovo n° 2 tratte di binario da 100 mt P/D Varese
3. AV/AC TORINO-MILANO: completamento di tratta
4. PRG CERTOSA: ultimazione pensiline e illuminazione marciapiedi
5. AV/AC TORINO-MILANO: innesto AV in stazione di Certosa e costruzione nuovo PM PJ2 di Rho
6. TRATTA CERTOSA-SEVESO: rifacimento portale TE
7. MILANO CENTRALE: Lavori all'armamento
8. MILANO CENTRALE: alzamento marciapiedi h55 e sorveglianza integrata
9. ROGOREDO: PRG fase Merci dedicata
10. LINEA MORTARA: raddoppio tra Milano S. Cristoforo – Albairate
11. FERMATA DI PREGNANA: costruzione pensiline
12. COLLEGAMENTO MILANO CENTRALE-MALPENSA
13. RINNOVO B.A. tratta Lambrate-Rogoredo: rimozione giunti isolati fuori servizio.
14. MILANO LAMBRATE: rinnovo deviatori e tratti di binario



de Luca

Sapientia R.  
Alberici D.  
Orsi.  
Luca





S. Rho  
Cucchi  
  
C. Ferrini

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | <b>DEMOLIZIONE CAVALCAFERROVIA "A4" STAZIONE DI CERTOSA</b>  |
| 1        | <p><b>Descrizione attività:</b><br/><b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</b></p> <p>a) Nel contesto dei lavori dell'ingresso della linea AV/AC in stazione di Milano Certosa si è reso necessario costruire una deviazione dell'autostrada "A4" che ha permesso la demolizione del vecchio ponte e la ricostruzione dello stesso con la possibilità del passaggio della nuova linea AV/AC</p> <p>nel trimestre è prevista l'attività di spinta dell'impalcato con utilizzo di avambecco<br/>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione.<br/>(Per ogni attività è previsto un impegno di 2 Agenti della Manutenzione TE/LV/IS)</p> |
| 2        | <b>Interruzioni medie L/M-V/S: n° 8</b><br>(dalle ore 0.30 alle ore 04.30)   |
| 3        | <b>Interruzioni puntuali L/M-V/S: p.m.</b>   |
| 4        | <b>Fine settimana: p.m.</b>  |

|          |  |
|----------|--|
| <b>2</b> | <b>RHO FIERA: ultimazione lavori di rinnovo binari</b>   |
| 1        | <p><b>Descrizione attività:</b><br/><b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</b></p> <p>Realizzazione nuova fermata<br/>Costruzione scde ferroviaria per linee Varese e Novara e AV/AC con relative banchine<br/>Nel trimestre sono previste attività di rinnovo di due tratti di binario di 100 mt ciascuno rispettivamente sui binari pari e dispari della linea Varese - Tale attività si eseguirà mediante varo di campate da 36 mt. utilizzando interruzioni notturne infrasettimanali di linea con impegno di 4 Ag LV + 2 Ag TE + 2 Ag IS a interruzione<br/>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.</p> |
| 2        | <b>Interruzioni medie L/M-V/S: 20</b><br>(dalle ore 0.30 alle ore 05,00)   |
| 3        | <b>Interruzioni puntuali L/M-V/S: p.m.</b>   |
| 4        | <b>Fine settimana: p.m.</b>  |

  
De Juer

Sapienza R.  
P. S. L.  
D. S. L.  
Seical  
P. S. L.

  
S. S. L.  
  
S. S. L.

|          |  |
|----------|--|
| <b>3</b> | <b>AV/AC TORINO-MILANO: completamento di tratta</b>  |
| 1        | <p><b>Descrizione attività:</b><br/><b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</b></p> <p>Il progetto di completamento di tratta della linea AV in Milano prevede diversi interventi, cui la posa del cavo a 1000 V per alimentare la BTS al sito n° 30 è solo il primo in ordine temporale. In estrema sintesi le attività relative alla posa del cavo a 1000 V e alla posa della fibra ottica, riguardano l'alimentazione e le relazioni delle BTS (antenne per il GSMR per la linea AV Torino - Milano) del sistema Terra Treno della linea AV TO - MI. In particolare nel suddetto progetto di variante saranno posizionate n° 3 BTS nel tratto PJ2 - Certosa (la n° 28 in prossimità del manufatto di scavalco linea Storiche alla pk 121+400 circa, la n° 29 situata nello scalo di Certosa alla pk 9+150 circa e la n° 30 situata tra Certosa e Centrale alla pk 6+200 circa).</p> <p>Nel trimestre è rimasto da eseguire la posa delle antenne n° 28 e 29 prevista nel mese di gennaio. Per tale attività sono necessarie n° 2 interruzioni infrasettimanali notturne con impegno di n° 1 AG TE e n° 1 AG IS</p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione</p> |
| 2        | <p><b>Interruzioni medie L/M-V/S: n° 2</b></p> <p>Dalle ore 0,30 alle 4,30</p>   |
| 3        | <b>Interruzioni puntuali: p.m.</b>   |
| 4        | <b>Fine settimana: p.m.</b>  |

|          |   |
|----------|---|
| <b>4</b> | <b>PRG CERTOSA: ultimazione pensiline ed illuminazione marciapiedi</b>  |
| 1        | <p><b>Descrizione attività:</b><br/><b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b></p> <p>Tale attività prevede</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ultimazione della posa in opera del canale di gronda e plafoniere di illuminazione del 4° marciapiede. Per tale attività sono necessarie n° 5 interruzioni infrasettimanali notturne dalle ore 0.30 alle 04.30 con un impegno di n° 1 Ag TE e 1 Ag LV</li> <li>• posa in opera dei vetri di copertura, canali di gronda e plafoniere di illuminazione sul 1° e 2° binario. L'attività si svolgerà con interruzioni notturne infrasettimanali di circa 6 ore (orario probabile 23,00-05,00 ancora da definire con DCM) probabilmente a partire dalla fine del mese di febbraio</li> </ul> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione</p> |
| 2        | <b>Interruzioni medie L/M-V/S: n° 25</b>  |
| 3        | <b>Interruzioni puntuali: p.m.</b>  |
| 4        | <b>Fine settimana: p.m.</b>   |

*[Handwritten signature]*

Sepele R.  
 Napoli S.  
 Qu 2 V  
*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*  
 G. Rho  
*[Handwritten signature]*  
 Devcal  
 Bari

|          |   |
|----------|---|
| <b>5</b> | <b>AV/AC TORINO-MILANO: innesto AV in stazione di Certosa e realizzazione nuovo PM PJ2 di Rho</b>   |
| <b>1</b> | <p><b>Descrizione attività:</b><br/><b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Messa a PRG della stazione di Milano Certosa per l'ingresso dell'AV/AC. Modifiche TE, ARM e IS propedeutiche alle attivazioni dei binari pari (1ª fase) e dispari (2ª fase) e conseguente allaccio ai binari 1° e 2° della nuova linea AV/AC. (3ª fase, data di attivazione da definire)             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>ARMAMENTO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Costruzione tratti di binario per allaccio AV/AC e regolazione l.r.s. sui binari della linea Novara storica. Per tale attività sono previste n° 10 interruzioni notturne infrasettimanali dalle ore 01.19 alle ore 05.19, con impegno di n° 4 AG LV + 2 AG TE + 2 AG IS</li> </ul> </li> <li>➤ <b>TE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistemazione e modifiche TE su innesto AV/AC (n° 20 interruzioni notturne infrasettimanali dalle ore 01,19 alle ore 05,19) con impegno di 2 Ag. TE</li> </ul> </li> <li>➤ <b>IS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Completamento 2ª fase. Per tale attività è previsto un impegno giornaliero di n° 2 Ag. IS per 20 giorni e un impegno notturno (dalle 22 alle 06,00) di n° 2 Ag. IS per 20 notti</li> <li>▪ Attività di posa nuovi enti di piazzale e cabina e relative tarature per attivazione 3ª fase. Per tale attività è previsto un impegno giornaliero di n° 2 Ag. IS per 20 giorni e un impegno notturno (dalle 22 alle 06,00) di n° 2 Ag. IS per 10 notti (già previste per la realizzazione della TE del nuovo PM PJ2 di Rho)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>❖ Realizzazione nuovo PM/PJ2 Rho (Rho Fiera) e costruzione interconnessione Dispari Novara storica con Dispari AV/AC             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>ARMAMENTO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varo deviatoio 60U/1200/0.040 sul binario dispari Novara e tratto di binario di allaccio all'interconnessione con AV/AC. Per tale attività sono necessarie n° 6 interruzioni notturne infrasettimanali dalle ore 0,15 alle 5,15 con impegno di n° 4 Ag. LV, 2 Ag. TE e 2 Ag. IS</li> </ul> </li> <li>➤ <b>TE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Scavo e getto blocchi di fondazione, posa pali e portali, attrezzaggio e passaggio linea. Per questa attività sono previste n° 14 interruzioni infrasettimanali notturne dalle ore 01,15 alle 5,15 con impegno di n° 2 Ag. TE</li> </ul> </li> <li>➤ <b>IS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attività di posa nuovi enti di piazzale e cabina e relative tarature. Per tale attività è previsto un impegno giornaliero di n° 2 Ag. IS per 40 giorni e un impegno notturno (dalle 01,15 alle 05,15) di n° 2 Ag. IS per 5 notti già previste per la TE</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione</p> |
| <b>2</b> | <b>Interruzioni medie L/M-V/S: n° 36</b><br>Per orari vedi sopra  |
| <b>3</b> | <b>Interruzioni puntuali: p.m.</b>  |
| <b>4</b> | <b>Fine settimana: n° 4 d/l</b><br>dalle ore 01,15 alle 05,15   |

Sapientia R.  
Adrian L.  
Pierluigi  
Pierluigi

Roberto  
G. R. B.  
Pierluigi  
Pierluigi

|   |  |
|---|--|
| 9 | <b>ROGOREDO: PRG fase Merci dedicata</b>   |
| 1 | <p><b>Descrizione attività:</b><br/><b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE.</b><br/>Il giorno 30 novembre è stata ultimata la fase Passante/Passante. Le attività proseguono ora con la fase Merci dedicata (3° e 4° binario).<br/>Saranno eseguite attività di demolizione attuali 3° e 4° binario e successiva ricostruzione in posizione definitiva con relative opere civili (marciapiedi e pensiline). Tali attività saranno eseguite senza necessità di interruzione in periodo diurno che prevedono un impegno saltuario del Personale per controlli e sorveglianza. Per agevolare l'ingresso delle macchine operatrici su gomma sarà costruito un passaggio a raso protetto da barriera con lucchetto in corrispondenza dell'accesso di via SAN ARIALDO.</p> <p>Inoltre è previsto:</p> <p><b>A) REALIZZAZIONE BLOCCHI POSA PALI E PORTALI PER ELETTRIFICAZIONE DEFINITIVA DISPARI</b><br/>Per tale attività sono previste n° 5 interruzioni diurne infrasettimanali con impegno di 2 Ag TE</p> <p><b>B) COSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTO A RASO CON ACCESSO DA VIA SAN ARIALDO</b><br/>Per tale attività sono previste n° 5 interruzioni diurne infrasettimanali con impegno di 2 Ag LV</p> <p><b>C) SISTEMAZIONE DEFINITIVA L.D.C. LINEA PASSANTE/PASSANTE</b><br/>Per tale attività sono n° 6 interruzioni diurne infr. e 2 interruzioni notturne infr con impegno di 2 Ag TE</p> <p><b>D) RIMOZIONE DEVIATOIO 228 E RELATIVO TRONCHINO (4° BRETELLA) + RIMOZIONE GIUNTI CAVALOTTATI</b><br/>Per tale attività sono previste n° 5 interruzioni diurne infr. con impegno di 4/5 Ag LV 2 Ag TE e 2 Ag IS</p> <p><b>E) POSA IN OPERA SEZIONATORE N° 122 E 121</b><br/>Per tale attività sono n° 4 interruzioni diurne infr con impegno di 2 Ag TE</p> <p><b>F) RINNOVO BINARI P/D LINEA ROMANA E COMPLETAMENTO ASTA ROMANA</b><br/>Per tale attività sono previste n° 7 interruzioni diurne infr. comprensive di un sabato con impegno di 4/5 Ag LV 2 Ag TE e 2 Ag IS</p> <p><b>G) RIMOZIONE DEV. INGLESE 194/195B E INTERSEZIONE 1009 PARI GENOVA</b><br/>Per tale attività sono previste n° 4 interruzioni notturne infr. con impegno medio di 4/5 Ag LV 2 Ag TE e 2 Ag IS</p> <p><b>H) DEMOLIZIONE COMUNICAZIONE 225/226 ZONA SCAVALCHI P/D GENOVA</b><br/>Per tale attività sono previste n° 5 interruzioni notturne infr. con impegno medio di 4/5 Ag LV 2 Ag TE e 2 Ag IS</p> <p><b>I) VARO N° 2 DEVIATOI SEMPLICI E N° 1 INTERSEZIONE SUL BINARIO PARI GENOVA PER FUTURA COMUNICAZIONE FRA LE LINEE GENOVA E LINEA MERCI</b><br/>Per tale attività sono previste:<br/>n° 3 int. nott infr. per varo con impegno medio di 4/5 Ag LV 2 Ag TE e 2 Ag IS<br/>n° 3 int. nott infr. per completamento con impegno medio di 2/3 Ag LV e 2 Ag IS</p> <p><b>J) SPOSTAMENTO SEZIONATORI 3 E 4 DI TRECCA</b><br/>Per tale attività sono n° 6 interruzioni diurne infr comprensive di un sabato con impegno di 2 Ag TE</p> <p>Le interruzioni sopra descritte per i punti A-B-C- sono state già concordate con DCM.<br/>Le altre potrebbero subire variazione</p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.</p> |
| 2 | <b>Interruzioni medie L/M-V/S: n° 15</b><br>Indicativamente dalle ore 0,30 alle 5,30   |
| 3 | <b>Interruzioni puntuali: p.m.</b>   |
| 4 | <b>Fine settimana: p.m.</b>  |


  
 A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including names like 'Sapenna R.', 'G. Riva', and 'De Luca', along with various symbols and scribbles.

|          |  |
|----------|--|
| <b>6</b> | <b>TRATTA CERTOSA – SEVESO: rifacimento portale TE</b>   |
| 1        | <p><b>Descrizione attività:</b><br/><b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b><br/>Le attività previste sono:<br/>- passaggio linea e demolizione vecchio portale. Per tale attività sono previste n° 14 interruzioni notturne infrasettimanali dalle ore 00.10 alle 04.45 con un impegno di 2 Ag TE<br/>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di giurisdizione</p> |
| 2        | <b>Interruzioni medie L/M-V/S: n° 14</b>   |
| 3        | <b>Interruzioni puntuali: p.m.</b>   |
| 4        | <b>Fine settimana: p.m.</b>  |

|          |  |
|----------|--|
| <b>7</b> | <b>MILANO CENTRALE: Manutenzione straordinaria all'armamento</b>   |
| 1        | <p><b>Descrizione attività:</b><br/><b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b><br/>L'attività prevede:<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varo n° 9 deviatoi</li> <li>• Ricambio di 1.296 mt di rotaie (36 rotaie da 36 mt)</li> <li>• Rinnovo di 120 mt di binario</li> <li>• Rimozione n° 2 dev. con inserimento di tratto di binario</li> <li>•</li> </ul>           - attività di montaggio fuoti opera (impegno 2 gg/deviatoio di 2 Ag LV)<br/>           - attività di montaggio casse di manovra (impegno 2 gg/deviatoio di 1 Ag IS)<br/>           - attività di varo (impegno 15 notti di 5/6 Ag LV, 3 Ag TE, 3 Ag IS)<br/>           - attività di completamento (impegno 20 notti di 3 Ag LV, 2 Ag IS)<br/>           - attività di ricambio rotaie (impegno di 6 notti di 3 Ag LV, 2 Ag TE, 2 Ag IS)<br/>           Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione</p> |
| 2        | <b>Interruzioni medie L/M-V/S: n° 32</b><br>dalle ore 23.00 alle 6.00  |
| 3        | <b>Interruzioni puntuali: p.m.</b>   |
| 4        | <b>Fine settimana: n° 8 (4 s/d e 4 d/l)</b><br>2 ricambi di rotaie, 2 vari e 4 completamenti<br>dalle ore 23.00 alle 6.00  |


|          |  |
|----------|--|
| <b>8</b> | <b>MILANO CENTRALE: alzamento marciapiedi h 55 e sorveglianza integrata</b>  |
| 1        | <p><b>Descrizione attività:</b><br/><b>ATTIVITÀ INVESTIMENTO</b><br/>Alzamento marciapiedi H 55 (inizio lavori marciapiede bin. 18-19):<br/>Si prevede un impegno di personale TE e LV x richiesta interruzione dei binari e disalimentazione della linea di contatto.<br/>A partire dal mese di febbraio è previsto un impegno di 1 Ag TE per 5 notti a settimana.<br/>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.</p> |
| 2        | <b>Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.</b>  |
| 3        | <b>Interruzioni puntuali: p.m.</b>   |
| 4        | <b>Fine settimana: p.m.</b>  |

*[Handwritten signature]*

*Sapere R.*  
*Roberto D.*  
*Quint*  
*late*  
*[Handwritten signature]*  
*G. Lho*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

|    |   |
|----|---|
| 10 | <b>LINEA MORTARA: raddoppio tra Milano S. Cristoforo - Albairate</b>  |
| 1  | <p><b>Descrizione attività:</b><br/><b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</b></p> <p>a) Costruzione binario di raddoppio tratta in interruzione notturna con disalimentazione linea di contatto<br/> b) Costruzione blocchi palo e attrezzaggio nuova palificata TE in orario diurno senza disalimentazione linea di contatto<br/> c) Livellamento, saldature in orario diurno senza disalimentazione linea di contatto<br/> d) Sistemazione a PRG Stazione di Milano San Cristoforo Fase 3 con attività TE e Armamento con disalimentazione linea di contatto e abilitazione stazione Milano San Cristoforo<br/> e) Esecuzione micropali + muri porta barriere lungo linea + predisposizione piattaforma in orario diurno</p> <p><b>Tutte le attività devono ancora essere confermate dalla Direzione Lavori di Italferr.</b><br/> <b>Si suppone un impegno di 5 notti a settimana con impegno di 2 Ag LV, 2 Ag TE e sporadicamente 2 Ag IS</b></p> <p><b>Inoltre sono programmati nel trimestre n° 4 week-end</b><br/> Dalle ore 18,30 del 14/02 alle ore 05,30 del 16/02 allaccio 2° fase tratta Albairate-Vermezzo<br/> Dalle ore 23,30 del 20/02 alle ore 05,30 del 23/02 Traslazione sottopasso fermata di Corsico<br/> Dalle ore 23,30 del 14/03 alle ore 05,30 del 16/03 attivazione fase 3 Milano San Cristoforo (i)<br/> Dalle ore 18,30 del 28/03 alle ore 05,30 del 30/03 Allaccio binario a Trezzano e rimozione dev. di cantiere</p> <p>All'inizio dell'interruzione 3 Ag LV, 2 TE e 2 IS quindi istituzione turno di presenziamento con 1 Ag LV, 1 TE e 1 IS a 9 ore dalla fine dell'interruzione 4 agenti LV, 2 TE E 2 IS</p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.</p> |
| 2  | Interruzioni medie L/M-V/S:   |
| 3  | Interruzioni puntuali: p.m.   |
| 4  | Fine settimana: N° 4 (vedi descrizioni)   |

|    |   |
|----|---|
| 11 | <b>NUOVA FERMATA DI PREGNANA</b>  |
| 1  | <p><b>Descrizione attività:</b><br/><b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</b></p> <p>Ultimazione posa pensilina e adeguamento TE in corrispondenza della stessa<br/> Per tali attività sono previste 10 interruzioni notturne infrasettimanali con disalimentazione linea di contatto con impegno di n° 2 Agenti TE dalle ore 1,00 alle ore 04,30 per posa in opera pensiline e n° 4 interruzioni notturne infrasettimanali con disalimentazione linea di contatto con impegno di n° 2 Agenti TE dalle ore 1,00 alle ore 04,30 per modifiche T.E.<br/> Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.</p> |
| 2  | Interruzioni medie L/M-V/S: n° 14   |
| 3  | Interruzioni puntuali: p.m.   |
| 4  | Fine settimana: p.m.  |


  
 A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including names like 'Sapere R.', 'G. R.', and 'D. R.', along with various scribbles and initials.



|    |   |
|----|---|
| 12 | <b>COLLEGAMENTO MILANO CENTRALE - MALPENSA</b>  |
| 1  | <p><b>Descrizione attività:</b><br/><b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rinnovo TE bivio Turro tratta Lambrate-Seveso impegno di n° 2/3 Ag TE x 40 interruzioni diurne dalle ore 10,00 alle ore 13,00</li> <li>• Posa cavi per Blocco Automatico e impianti IS Attrezzaggio cdb BA e posa enti IS - (n° 2 Ag IS) n° 16 interr. notturne dalle ore 1,30 alle 04,30 (3 a settimana) tra Garibaldi e Bivio Mirabello già previste per lavori TE nella stessa tratta</li> <li>• Posa cavi per Blocco Automatico e impianti IS Attrezzaggio cdb BA e posa enti IS - (n° 2 Ag IS) n° 20 interruzioni diurne dalle ore 10,00 alle ore 13,00 tra Lambrate-Turro-Seveso</li> <li>• Adeguamenti TE dipendenza dei lavori di messa a PRG della stazione di Milano P.G. (n° 2 Ag TE) n° 25 interruzioni notturne dalle 01.30 alle 04.30</li> <li>• Rinnovo TE galleria fra Garibaldi e Greco (n° 2 Ag TE) n° 27 interruzioni notturne dalle 01.30 alle 04.30</li> </ul> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché il sussidio anche di altri impianti</p> |
| 2  | <b>Interruzioni medie L/M-V/S: n° 52</b>  |
| 3  | <b>Interruzioni puntuali: p.m.</b>  |
| 4  | <b>Fine settimana: p.m.</b>   |

|    |  |
|----|--|
| 13 | <b>LAMBRATE-ROGOREDO: rinnovo B.A. linee Bologna e Genova</b>  |
| 1  | <p><b>Descrizione attività:</b><br/><b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</b></p> <p>Nel trimestre sono previsti i lavori IS di finitura e completamento seguito attivazione del 30 novembre ultimo scorso. Inoltre sono previste n° 20 interruzioni notturne di 4h (orari ancora da definire con DCM) per la rimozione dei giunti isolati messi fuori servizio dall'attivazione. Tale attività prevede un impegno di n° 2 Ag LV, 1 Ag IS, 1 Ag TE</p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione</p> |
| 2  | <b>Interruzioni medie L/M-V/S: n° 16</b>   |
| 3  | <b>Interruzioni puntuali: p.m.</b>   |
| 4  | <b>Fine settimana: n° 4 (2 s e 2 d)</b>  |

|    |  |
|----|--|
| 14 | <b>LAMBRATE: Rinnovo deviatori e tratti di binario</b>   |
| 1  | <p><b>Descrizione attività:</b><br/><b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b></p> <p>A partire dalla metà del mese di marzo è previsto il varo di n° 1 deviatore e il rinnovo di tratte di binario mediante varo di campate da 36ml sul pari Genova. Tale attività proseguirà nel successivo trimestre.</p> <p>Il dettaglio delle attività è ancora da definire con DCM</p> <p>Indicativamente nel trimestre sono previste n° 10 interruzioni notturne di 4,30h dalle ore 00.00 alle 4.30 così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di varo (impegno 3 notti di 4/5 Ag LV, 3 Ag TE, 3 Ag IS)</li> <li>- attività di completamento (impegno 7 notti di 3 Ag LV, 2 Ag IS)</li> </ul> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione</p> |
| 2  | <b>Interruzioni medie L/M-V/S: n° 8</b>  |
| 3  | <b>Interruzioni puntuali: p.m.</b>   |
| 4  | <b>Fine settimana: n° 2 (1 s e 1 d)</b>  |

De Juez, Roberto R. Sapiente R., Mattia J. P. M. L.