

DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURA MILANO  
UNITA' TERRITORIALE "MILANO NODO"

Verbale di riunione del 03/07/2008

O.D.G.: Informativa sulle lavorazioni di luglio- agosto e settembre 2008

Per la Società RFI S.p.A. : CU Catalano, De Luca, Magnifico.

Per le OO.SS./RSU: FILT, FIT, UGL, UILT, FAST, ORSA: Petullà, Siciliano, Cobianchi, Palluotto, Barbarossa, Miceli, Parisi, La Face, Zatti, Quartuccio, Crotti, Fagnani.

In via preliminare le RSU si dichiarano validamente rappresentate e, pertanto si procede alla discussione dell'ordine del giorno congiuntamente ai rappresentanti delle Segreterie Regionali.

In apertura di riunione il C.U. partecipa l'esito delle lavorazioni concordate nel trimestre precedente, precisando che alcune di esse continueranno nei mesi di luglio - agosto - settembre.

A seguito di ciò, la riunione converte sull'ordine del giorno, con la relativa distribuzione dei prospetti riepilogativi, dove il C.U. oltre a ribadire la continuazione delle vecchie lavorazioni, illustra in modo più dettagliato le nuove.


Per quanto riguarda i punti 11 e 14, il C.U. informerà le OO.SS./RSU sulle eventuali variazioni con apposita nota.


Considerando le notevoli quantità di lavorazioni programmate, potrebbe verificarsi uno scostamento fra quanto programmato e quanto in corso di realizzazione che potrebbe essere oggetto di un successivo rapido approfondimento fra le parti.

Il C.U., facendo seguito alla richiesta di concessione delle ferie richieste dal personale, dichiara che tutte quelle chieste, alla data del 02/07 sono confermate.

Le OO.SS./RSU si lamentano per la situazione poco igienica nella galleria di Milano P.G., superficie frequentata da personaggi senza fissa dimora che lasciano rifiuti di ogni genere sulla sede ferroviaria. Il C.U. per migliorare le condizioni igieniche nella galleria oggetto di continuo degrado, organizzerà un intervento trimestrale di pulizia straordinaria.

Per consentire i lavori del varo della doppia forbice in stazione di Milano P.G. durante il periodo dal 04 al 24 agosto, la presenza del personale IS verrà limitata all'interno della fascia giornaliera.




  
FIT, ...



Onde sopperire all'assenza temporanea di due Tecnici della Manutenzione nella Zona TE di Milano Rogoredo, verrà emanata apposita interpellanza fra i Tecnici dell'Unità per un distacco presso la suddetta Zona.

Nel ribadire la comune volontà delle parti, nel rispetto dei ruoli, sulla condivisione degli obiettivi dei lavori e del mantenimento in efficienza dell'infrastruttura, saranno salvaguardati i diritti dei lavoratori in termini di orario di lavoro e ricorso a prestazioni straordinarie. Così come si esprime in modo congiunto la reciproca volontà del rispetto dei ruoli di tutte le figure professionali.

Per la Società


  
Giovanni Allegretti

Per le OO.SS./RSU

  
UGL Alberto Rella  
ORSA Giovanni  
FAST Giovanni  
FIT Marco Di Palo  
  
FILI CGIL Roberto Mancini

1	<b>DEMOLIZIONE CAVALCAFERROVIA "A4" STAZIONE DI CERTOSA</b> Luglio-agosto-settembre
1	<p><b>Descrizione attività:</b> <b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</b></p> <p>Nel contesto dei lavori dell'ingresso della linea AV/AC in stazione di Milano Certosa si è reso necessario costruire una deviazione dell'autostrada "A4" che permetta la demolizione del vecchio ponte e la ricostruzione dello stesso con la possibilità del passaggio della nuova linea AV/AC</p> <p>nel trimestre sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Modifiche TE e spostamento cavi esistenti (n° 4 int. dalle 0,55 alle 4,55)</li> <li>b) Taglio trasversi, pulvini e soletta inferiore (8 int. dalle 0,55 alle 4,55 con dis. linea Varese)</li> <li>c) Taglio trasversi, pulvini e soletta inferiore (6 int. dalle 22,45 alle 6,45 con dis. linea Novara)</li> <li>d) Idroraglio longitudinale della soletta e sollevamento impalcato (n° 5 interruzioni dalle 22,45 alle 6,20 e n° 1 interruzione dalle 20,45 alle 5,40 circa linea Varese)</li> <li>e) Idroraglio longitudinale della soletta e sollevamento impalcato (n° 6 interruzioni dalle 22,45 alle 6,45 e n° 1 interruzione dalle 20,45 alle 5,40 circa linea Novara)</li> <li>f) Taglio e sollevamento pile centrali del ponte (n° 5 interruzioni dalle 0,50 alle 5,10)</li> <li>g) Attività di modifiche TE (n° 17 interruzioni dalle ore 0,55 alle 4,55)</li> </ul> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione e sussidio da altri impianti dell'UT. (Per ogni attività è previsto un impegno di 2 Agenti della Manutenzione TE/LV/IS) La protezione cantieri durante le interruzioni è sussidiaria dal sistema MINIMEL95</p>
2	<b>Interruzioni notturne L/M-V/S: VEDI SOPRA</b>
3	<b>Interruzioni puntuali: notte 14/15 e notte 15/16 agosto (punto d)</b>
4	<b>Fine settimana: n° 6 (1 s/d e 1 d/l mese di luglio) e (2 s/d e 2 d/l mese di Agosto)</b>
5	

2	<b>RHO FIERA: pensiline definitive binario dispari Novara</b> Luglio-agosto
1	<p><b>Descrizione attività:</b> <b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</b></p> <p>Realizzazione nuova fermata Costruzione sede ferroviaria per linee Varese e Novara e AV/AC con relative banchine A oggi i binari delle linee storiche Varese e Novara sono in sede definitiva Nel trimestre sono previste attività di completamento Opere Civili (pensiline 3° marciapiede binario dispari Novara) n° 2 Ag della Manutenzione (TE/IS/LV x 13 interruzioni notturne (programmate per la demolizione del cavalcavia "A4" n° 6 a luglio e n° 7 ad agosto dalle 22,45 alle 6,45) Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.</p>
2	<b>Interruzioni notturne L/M-V/S: vedi sopra</b>
3	<b>Interruzioni puntuali: p.m.</b>
4	<b>Fine settimana: n° 2 (1 s/d e 1 d/l mese di agosto)</b>
5	

UGL ALB...  


3	<b>AV/AC TORINO-MILANO: completamento di tratta luglio-agosto-settembre</b>
1	<p><b>Descrizione attività:</b>  <b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</b>            Il progetto di completamento di tratta della linea AV in Milano prevede diversi interventi, cui la posa del cavo a 1000 V per alimentare la BTS al sito n° 30 è solo il primo in ordine temporale. In estrema sintesi le attività relative alla posa del cavo a 1000 V e alla posa della fibra ottica, riguardano l'alimentazione e le relazioni delle BTS (antenne per il GSMR per la linea AV Torino - Milano) del sistema Terra Treno della linea AV TO - MI. In particolare nel suddetto progetto di variante saranno posizionate n° 3 BTS nel tratto PJ2 - Certosa (n° 28 in prossimità del manufatto di scavalco linea Storiche alla pk 121+400 circa, la n° 29 situata nello scalo di Certosa alla pk 9+150 circa e la n° 30 situata tra Certosa e Centrale alla pk 6+200 circa).</p> <p>Sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività diurne con impegno di 1/2 Agenti per scorta/protezione cantieri (45 giornate infrasettimanali nel trimestre)</li> <li>• attività notturne con interruzione di binario senza disalimentazione linea di contatto con impegno di n° 2 Agenti (20 notti infrasettimanali nel trimestre) per ampliamento rubazioni - Realizzazione polifere - posa cunicoli - posa cavi in stazione di Milano Certosa e nelle tratte Certosa-Seveso, Certosa-Rho Fiera, Rho Fiera Rho</li> </ul> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione e sussidio da altri impianti dell'UT</p>
2	<b>Interruzioni notturne L/M-V/S: n° 20</b> Dalle ore 0,30 alle 4,30
3	<b>Interruzioni puntuali: p.m.</b>
4	<b>Fine settimana: p.m.</b>
5	

4	<b>PRG CERTOSA: ultimazione pensiline ed illuminazione marciapiedi luglio-agosto-settembre</b>
1	<p><b>Descrizione attività:</b>  <b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>            Tale attività prevede la posa in opera delle coperture del 5° e 6° binario (n° 1 Ag TE e 1 Ag LV) con interruzioni notturne infrasettimanali            Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione</p>
2	<b>Interruzioni notturne L/M-V/S: n° 10</b> dalle 01,00 alle ore 04,40
3	<b>Interruzioni puntuali: p.m</b>
4	<b>Fine settimana: p.m</b>
5	


bu Di


Deiana


vcc Deiana


C. Deiana


FIT Rho Fiera Spolo

or. s. a. 


























5	<b>AV/AC TORINO-MILANO: innesto in stazione di Certosa luglio-agosto-settembre</b>
1	<p><b>Descrizione attività:</b> <b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</b></p> <p>a) Messa a PRG della stazione di Milano Certosa per l'ingresso dell'AV/AC. Modifiche TE, ARM e IS propedeutiche alle attivazioni dei binari pari e dispari Novara linea storica con allaccio rispettivamente ai binari 4° e 3° FV di Certosa e conseguente allaccio ai binari 1° e 2° della nuova linea AV/AC.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Varo deviatoio di cantiere sul binario dispari Novara (n° 2 interr. notturne dalle ore 23,45 alle 5,45 infrasettimanali per varo con impegno di 4/5 Ag LV + 2 Ag TE + 2 Ag IS a interruzione)</li> <li>2) Varo comunicazione 0,07+ (11a-11b P/D Novara) tipo sperimentale (n° 8 interruzioni dalle ore 22,45 alle 6,45) impegno medio di personale a interruzione 4/5 Ag LV + 2 Ag TE + 2 Ag IS</li> <li>3) Scavo e getto blocchi palo, attrezzaggio pali, posa travi Mcc (n° 10 interruzioni notturne infrasettimanali già in programmazione per la demolizione del Cavalcavia dell' A4) con impegno di 2 Ag. della manutenzione (LV-TE-IS)</li> </ol> <p>b) Realizzazione attività propedeutiche all'attivazione dell'interconnessione Dispari Novara storica con Dispari AV/AC a PJ/PM Rho (Rho Fiera)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Realizzazione blocchi e pali interconnessione</li> <li>2) Posa cavi in cunicoli per collegamento zona sezionatori e zona interconnessione DD al PJ2</li> </ol> <p>Attività che saranno realizzate fuori esercizio</p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché sussidio da altri impianti dell'UT.</p>
2	<p><b>Interruzioni notturne L/M-V/S: n° 17</b> n° 2 dalle 23,45 alle 5,45 (punto "a-1" mese di agosto) n° 5 dalle 23,45 alle 5,45 (punto "a-2" mese di luglio) n° 10 dalle 0,18 alle 5,18 (punto "a-3" nel trimestre)</p>
3	<b>Interruzioni puntuali: p.m.</b>
4	<b>Fine settimana: n° 3 (2 s/d e 1 d/l) dalle ore 22,45 alle 6,45 (mese di luglio)</b>
5	

6	<b>RHO: sistemazione tracciato binario dispari Varese punta scambi lato Vanzago</b> luglio-agosto-settembre
1	<b>Descrizione attività:</b> <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b> Tale attività prevede una correzione di tracciato del deviatoio n° 40 b e circa 300 mt di binario dal deviatoio stesso verso Vanzago sul binario dispari. Attività che sarà eseguita con intervento di una rinalzatrice da scambi. Per tale attività sono necessarie n° 3 interruzioni notturne infrasettimanali. Consequente a tale attività è necessario, per ogni interruzione, oltre che alla squadra LV (3 agenti) anche l'intervento di una squadra TE (4 agenti con autoscala) per la ripoligonazione della linea di contatto e una squadra IS (2/3 agenti) per le relative prove ed eventuali regolazioni della rinarteria degli aghi del deviatoio. Successivamente saranno programmate n° 2 interruzioni ad esclusivo utilizzo della squadra TE per la posa di un isolatore di sezione percorribile necessario alla rimozione dello spazio d'aria oggetto in passato di più avarie. Tale attività indicativamente è collocata a settembre (da concordare con DCN) Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.
2	<b>Interruzioni notturne L/M-V/S n° 5</b> Dalle ore 0,30 alle ore 4,30
3	<b>Interruzioni puntuali: p.m.</b>
4	<b>Fine settimana: p.m.</b>
5	

7	<b>TRATTA CERTOSA - SEVESO: rifacimento portale TE</b> luglio-agosto-settembre
1	<b>Descrizione attività:</b> <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b> Le attività previste sono: - varo travi, passaggio linea e demolizione vecchio portale attività già previste per il mese di maggio ma non eseguite per un guasto ad un carrello della Ditta che non ha permesso di sfruttare l'interruzione per il varo della trave. Data la particolarità dell'interruzione (contemporanea su 4 binari) la stessa deve essere programmata con 60 giorni di anticipo per permettere di adottare i relativi provvedimenti sulla circolazione treni. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di giurisdizione
2	<b>Interruzioni notturne L/M-V/S: n° 16</b> dalle ore 0,00 alle ore 4,30
3	<b>Interruzioni puntuali:</b>
4	<b>Fine settimana: n° 2 (2 s/d)</b> dalle ore 0,00 alle ore 4,00 con contemporanea su 4 binari di 90'
5	












10	<b>ROGOREDO: PRG fase Passante/Passante</b> <b>luglio-agosto-settembre</b>
1	<p><b>Descrizione attività:</b>  <b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE.</b>  Il giorno 7 u.s. è stata ultimata la fase di attivazione dell'attestazione del Passante in stazione di Rogoredo. Le attività proseguono ora con la fase Passante/Passante.  Nel trimestre in oggetto saranno eseguite le attività propedeutiche all'attivazione indicativamente prevista per i mesi novembre/dicembre.  Saranno eseguite attività di costruzione binari fuori esercizio in periodo diurno che prevedono un impegno saltuario del Personale per controlli e sorveglianza.  Inoltre è previsto:</p> <p>a) <b>COMPLETAMENTO E ALLACCIO 5° BRETELLA (INTERCONNESSIONE PARI MERCI/GE)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• martedì 8/7/2008: interruzione diurna di 4h per varo del dev. 331a; (4/5 Ag LV - 3 Ag TE - 3 Ag IS)</li> <li>• da mercoledì 9 a venerdì 11/7/2008: interruzioni diurna di 3h per finiture e riprese di livello; (3 Ag LV - 3 Ag IS)</li> <li>• domenica 13/7/2008: interruzione diurna di 6h (8.00-14.00) per realizzazione spazio d'aria; (3 Ag TE)</li> <li>• lunedì 14 e martedì 15 luglio 2008: interruzioni IPO diurna di 1.5h per completamento spazio d'aria; (2 Ag TE)</li> </ul> <p>b) <b>SISTEMAZIONE A PRG TRAVERSATA IN CORRISPONDENZA DEI BINARI DEL PASSANTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• domenica 6/7/2008 dalle 8,00 alle 14,00: Varo deviatoio 135a/136; (4/5 Ag LV - 3 Ag TE - 3 Ag IS)</li> <li>• domenica 20/7/2008 dalle 8,00 alle 14,00: Rimozione dev 738a/740b mediante varo deviatoio 742/552B; (4/5 Ag LV - 3 Ag TE - 3 Ag IS)</li> <li>• risanamento binari passante/passante n° 5 interruzioni notturne (3/4 Ag LV)</li> </ul> <p>c) <b>COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE DOPPIO BIVIO SAN DONATO (attività già programmata per il mese di giugno, rinviata per contenimento perditempo per rallentamento seguito progetto puntualità)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N° 5 interruzioni notturne infrasettimanali (dal 25/26 agosto a 29/30 agosto in attesa di conferma DCM) <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1ª notte: dalle 0.10 alle 4.10 - rimozione deviatoio e sostituzione con campata; (4 Ag LV - 2 TE - 2 IS)</li> <li>2) 2ª notte: dalle 0.10 alle 4.10 - rimozione intersezione e sostituzione con campata; (4 Ag LV - 2 TE - 2 IS)</li> <li>3) 3ª notte: dalle 0.10 alle 4.10 - cambio ferro e ripresa di livello; (4 Ag LV - 2 TE)</li> <li>4) 4ª e 5ª notte dalle 0.10 alle 4.10 - saldature e completamenti; (3 Ag LV)</li> </ol> </li> </ul> <p>d) <b>INTERCONNESSIONE BASSA (PARI BO/PARI GE)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n.3 int. notturne infr. da 4h binario Pari BO DD per varo deviatoio tangenza 1200 - 100km/h; (4/5 Ag LV - 3 Ag TE - 3 Ag IS)</li> <li>• n.5 int. IPO notturne infr. da 3h binario Pari BO DD per finiture e riprese di livello; (4 Ag LV)</li> <li>• n.1 int. notturna infr. da 4h per demolizione intersezione e costruzione binario corrente; (4 Ag LV - 2 TE - 2 IS)</li> <li>• n.1 int. notturna infr. per varo deviatoio tangenza 0,074 dx provvisorio (60km/h); (4/5 Ag LV - 3 TE - 3 IS)</li> <li>• n.4 int. notturne infr. da 3h binario Pari GE per finiture e riprese di livello + collegamento della bretella; (4 Ag LV - 2 TE - 2 IS)</li> <li>• n.3 int. notturne infr. da 3h per elettrificazione primo tratto interc. bassa; (3 Ag TE)</li> <li>• n.1 int. notturna infr. da 3h per elettrificazione secondo tratto interc. Bassa + demolizione l.d.c. dal dev.324 al dev.812; (3 Ag TE)</li> <li>• n.2 int. notturne infr. da 3h per elettrificazione secondo tratto interc. Bassa + demolizione l.d.c. dal dev.324 al dev.812; (3 Ag TE)</li> </ul> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.</p>
2	<b>Interruzioni notturne L/M-V/S: n° 30</b> N° 5 mese di luglio dalle 01,00 alle 05,00 circa N° 5 mese di agosto dalle 0.10 alle 4.10 N° 20 mese di settembre dalle 01,00 alle 05,00 circa
3	<b>Interruzioni puntuali: p.m.</b>
4	<b>Fine settimana: n° 3 Domeniche (mese di luglio)</b> Dalle ore 8,00 alle 14,00
5	




11	<b>LINEA MORTARA: raddoppio tra Milano S. Cristoforo - Albairate</b> <b>luglio-agosto-settembre</b>
1	<b>Descrizione attività:</b> <b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</b> a) Costruzione binario di raddoppio tratta Gaggiano - Albairate in interruzione notturna con disalimentazione linea di contatto b) Costruzione blocchi palo e attrezzaggio nuova palificata TE in orario diurno tratta Gaggiano - Albairate senza disalimentazione linea di contatto c) Livellamento, saldature in orario diurno senza disalimentazione linea di contatto tratta Gaggiano - Albairate d) Costruzione 3° e 4° binario futura Stazione di Albairate fuori esercizio + realizzazione allaccio 3° binario durante macrointerruzione. e) Sistemazione a PRG Stazione di Milano San Cristoforo Fasi 1,2,3 con attività TE e Armamento con disalimentazione linea di contatto e abilitazione stazione Milano San Cristoforo f) Esecuzione micropali + muri porta barriere lungo linea + predisposizione piattaforma in orario diurno g) Esecuzione carpenteria di fermata Trezzano, Cesano Boscone, Albairate in orario diurno h) Realizzazione impalcati cavalcaterrovia Mortara in interruzione notturna con disalimentazione ldc : n° 10 notti x ognuno dei n° 3 cavalcavia per varo travi + posa pedales  Inoltre sono previste delle interruzioni totali della circolazione per lo spostamento binario di corsa a Trezzano S.N., l'allaccio 2° fase Albairate-Vermezzo, la Spinta monolite SN 01 e l'attivazione fase 3 di Milano S. Cristoforo. All'inizio dell'interruzione 3 Ag LV, 2 TE e 2 IS quindi istituzione turno di presenziamento con 1 Ag LV, 1 TE e 1 IS a 9 ore dalla fine dell'interruzione 4 agenti LV, 2 TE E 2 IS  <b>Tutte le attività devono ancora essere confermate dalla Direzione Lavori di Italferr.</b>  Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.
2	<b>Interruzioni notturne L/M-V/S:</b> 5 notti a settimana tranne il periodo dal 15 al 24 di agosto che tutti i cantieri saranno chiusi per ferie.
3	<b>Interruzioni puntuali: N° 4 (vedi descrizioni)</b> Dalle ore 18,00 di sabato 30/8 alle ore 5,30 del 1/9 Dalle ore 18,00 di sabato 06/9 alle ore 5,30 del 8/9 Dalle ore 18,00 di sabato 20/9 alle ore 5,30 del 22/9 Dalle ore 18,00 di sabato 27/9 alle ore 5,30 del 29/9
4	<b>Fine settimana: p.m.</b>
5	



 A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more legible. The names appear to be 'Ugo Pelli', 'F. T. M. S. P. S.', and others, though some are difficult to decipher due to the cursive style.


12	<b>MILANO SMISTAMENTO: manutenzione straordinaria armamento luglio-agosto-settembre</b>
1	<p><b>Descrizione attività:</b> <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b></p> <p>a) RINNOVO DEVIATORI N° 1 SCAMBI/INTERSEZIONE SU POSA CAP : per tale attività sono necessarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n° 1 interruzioni per il varo (8 h di Domenica); (4/5 Ag LV - 3 TE - 3 IS)</li> <li>• n° 3 interruzioni diurne infrasettimanali dalle 9,00 alle 13,00 per il completamento; (4 Ag LV - 2 IS)</li> </ul> <p>b) MANUTENZIONE ORDINARIA (REVISIONE GENERALE E SOSTITUZIONE PARTI SPECIALI DI DEVIATORI). Attività eseguita da Ditta Appaltatrice con controlli e scorte del personale del Tronco in periodo diurno e intervento sporadico del personale TE e IS per interventi di competenza.</p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni notturne L/M-V/S: p.m.
3	Interruzioni puntuali: n° 1 Dalle ore 14,00 alle ore 23,00 di Domenica 06 luglio
4	Fine settimana: p.m.
5	


13	<b>RHO: sistemazione palificata TE Settembre/ottobre</b>
1	<p><b>Descrizione attività</b> <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b></p> <p>L'attività prevede: Posa palo M11d, posa conduttori in attraversamento e allacciamento nuovi conduttori e demolizione vecchio alimentatore. Per tale attività sono necessarie n° 6 interruzioni notturne ancora da definire con DCM. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni notturne L/M-V/S: n° 4 dalle ore 0,30 alle 4,30
3	Interruzioni puntuali: p.m
4	Fine settimana: 2 d/l dalle ore 0,30 alle 4,30
5	


  
 UGC *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
  
*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
  
*[Signature]*

14	<b>MILANO PORTA GARIBALDI: rinnovo intersezione concatenata e deviatori adiacenti luglio-agosto-settembre</b>
1	<p><b>Descrizione attività:</b> <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b></p> <p>a) Rinnovo mediante demolizione e varo di n° 4 Scambi/intersezione (27a/28b - 51a/52b - 60a/61b - 33a/36b) e n° 4 intersezioni tutti concatenati fra loro. Per tale intervento sono necessarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- interruzione dei binari 3<sup>a</sup> asta e 1<sup>a</sup> circola (binari in lavorazione) nonché la 2<sup>a</sup> circola per movimento mezzi operativi. L'interruzione di questi 3 binari avrà una durata di circa 64 ore (indicativamente dalle ore 13,00 di venerdì 22 agosto alle ore 05,00 di lunedì 25 agosto) con disalimentazione della linea di contatto Blu/Marrone (orari ancora da definire con DCM riunione 09 luglio)</li> <li>2- interruzione contemporanea dei binari Pari e Dispari linea Varese e 3<sup>a</sup> circola per livellamento definitivo della durata di circa 4 ore (indicativamente dalle ore 20,00 alle ore 24,00 del 24 agosto)</li> <li>3- n° 5/6 interruzioni della durata di 240' nelle notti successive al varo dei binari 3<sup>a</sup> asta e 1<sup>a</sup> circola necessarie per lavori di completamento (saldature, incollaggi in opera e livellamento)</li> </ol> <p>L'impegno di personale dell'attività 1 è costituito da un turno in terza di 4 Agenti per il servizio LV e 2/3 fra TE e IS. Dalle ore 22,00 del 24/08 alle ore 05,00 del 25/8 sarà necessaria una squadra TE di 4 Agenti con autoscala per verifica ed eventuale sistemazione poligonazione linea di contatto e realizzazione continuità delle giunzioni e una squadra di 4 Agenti IS per allaccio casse di manovra, prove e regolazione tiranterie</p> <p>L'impegno di personale dell'attività 3 sarà di 3/4 Ag. LV, 2 Ag. IS per ogni interruzione.</p> <p>b) Rinnovo mediante demolizione e varo di n° 4 Scambi/intersezione (25a/27b - 52a/53b - 53a/54b - 61a/62b) e n° 1 scambio semplice (35b). Per tale intervento sono programmate n° 1 interruzione notturna per il varo e n° 2 interruzioni notturne di completamento per deviatori, entrambe dalle ore 0,00 alle ore 05,00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di varo (impegno per deviatore n° 1 interruzione notturna/diurna 4/5 Ag. LV, 3 Ag. TE, 3 Ag. IS)</li> <li>- attività di completamento (impegno per deviatori 1/2 interruzioni notturne/diurne di 3/4 Ag. LV, 2 Ag. IS)</li> </ul> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché il sussidio anche di altri impianti</p>
2	<b>Interruzioni notturne L/M-V/S: n° 15</b> Indicativamente dalle 0,00 alle 5,00
3	<b>Interruzioni puntuali: n° 1</b> Dalle ore 13 di venerdì 22 agosto alle ore 05,00 di lunedì 25 agosto
4	<b>Fine settimana: n° 4 (2 s/d e 2 d/l)</b> 6-7 e 20-21 settembre
5	


  
 Devecchi  
 U4C dell'FIR  
 Devecchi  
 Devecchi

  
 Devecchi



15	<b>MILANO GRECO PIRELLI: ultimazione realizzazione impianto RED</b> luglio-agosto-settembre
1	Descrizione attività: <b>MANUTENZIONE MIGLIORATIVA</b> Attività diurna dal Lunedì al Venerdì con impegno di personale TE (2 agenti) Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno saltuario di personale di giurisdizione.
2	Interruzioni notturne L/M-V/S: p.m.
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.
5	

16	<b>COLLEGAMENTO MILANO CENTRALE - MALPENSA</b> luglio-agosto-settembre
1	Descrizione attività: <b>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rinnovo TE bivio Turro tratta Lambrate Seveso impegno di n° 2/3 Ag TE x 30 interruzioni diurne di circa 3 ore</li> <li>Posa cavi per Blocco Automatico e impianti IS Attrezzaggio cdb BA e posa enti IS - (n° 2 Ag IS) n° 16 interr. notturne</li> <li>attivazione 1ª fase modifica Acei Milano Centrale in dipendenza del Collegamento Malpensa prevista per la fine di luglio, data da definire (fuso di uscita binari ex 8,9,10,11,12 fascio sussidiario Ovest) - le attività propedeutiche sono iniziate nel mese di giugno e proseguono fino all'attivazione con impegno di personale di tutti gli impianti di giurisdizione in periodo diurno/notturno</li> <li>Adeguamenti TE in dipendenza dei lavori di messa a PRG della stazione di Milano P.G. (da Settembre/Ottobre)</li> </ul> <p>Il dettaglio delle attività è in fase di redazione da parte S.O. Tecnico in accordo con Direzione Investimenti sussidio anche di altri impianti</p> <p>Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché il</p>
2	Interruzioni notturne L/M-V/S: n° 16 dalle ore 0,30 alle 04,30 x 3 notti a settimana
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.
5	


 A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'Q', 'de J...', 'VCC', 'P...', 'F...', 'M...', and 'T...'.