

# **PROMEMORIA**

## **2007 Consuntivo**

### **Piano realizzato al 97%**

- su un totale pianificato di 186277 ore sono state realizzate attività per circa 180777 ore, pari al 97%

#### **Le ore del 3% non realizzato sono state utilizzate per :**

- 2% scostamento di previsione ore pianificate per attività (accettabile);
- 1% attività non pianificate intervenute nel corso dell'anno.

#### **Attività non fatte perché:**

- Ritardo fornitura materiali:  
(continuiamo ad avere ritardi nella fornitura di alcuni materiali soprattutto coppie ago-contrago, arrivate troppo tardi (freddo.....) per essere varate, ecc.....)
- Attività dell'Unità Territoriale non realizzate:  
(n. 3 coppie ago-contrago, alcuni piccoli interventi internalizzati con Tronchi e Zone ..... )
- Attività non realizzate da altre S.O. e/o Terzi:  
(LRS Foligno-Trevi, e Rinnovo Rieti-Cittaducale ml. 6000 + 1 binario a Greccio ed uno a Cittaducale per mancanza di finanziamenti .....)

#### **Attività fatte non pianificate:**

- Attività non pianificate, per problemi intervenuti in corso d'opera o per nuove disposizioni aziendali nel corso dell'anno :
  - (Risanamenti a tratti per ulteriori 600 mt. tra Perugia e Ponte S.G.; rinnovo del III binario in stazione di Gualdo; sostituzione in maggiore quantità di filo sagomato TE complessivamente 3 R.A.;
  - Adeguamenti dell'impianto GSMR sulla linea Orte-Falconara; Realizzazione completa dell'impianto di Radio copertura GSMR linea Foligno-Terontola; Inizio lavori per l'impianto SSC della linea Terni-Sulmona)

#### **Percentuale Realizzato per famiglie manutentive:**

- Manutenzione Ordinaria (odl 100-400) al 106%
- Manutenzione Straordinaria (Ntw) al 83%
- Prestazioni Varie (odl 500-600-700-800) al 138% (difetti di consuntivazione)

#### **Attività Rilevanti:**

- *Vedere Gant allegato.....*

#### **Competenze del Personale (Notti e Straordinari):**

- *Vedere Allegato.....*