

PROGRAMMA ATTIVITA' 1° TRIMESTRE 2008

1	MILANO P. GARIBALDI: Rinnovo deviatori e tratti di binari (periodo: gennaio - febbraio)
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Attività iniziata a Dicembre 2007 e prevede: - rinnovamento 2° e 3° binario "circola" e tratti vari di binario con interruzioni dalle ore 23,00 alle ore 4,00 - attività di varo campate (impegno a campata di 1 interruzione 4/5 Ag. LV, 2 Ag. TE, 2/3 Ag. IS) - attività di completamento (impegno a campata di 1 interruzione notturne di 3/4 Ag. LV, 2/3 Ag. IS) Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 16 per gli orari vedi sopra
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: n° 4 (2 s/d e 2 d/l) dalle ore 0,00 alle ore 05,00 (solo attività di completamento)

2	MILANO GRECO e SESTO S. GIOVANNI: Rinnovo deviatori e tratti di binario (periodo: febbraio - marzo)
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Rinnovo n° 9 deviatori a Greco nel mese di marzo Rinnovo n° 3 deviatori a Sesto nel mese di febbraio - attività di varo (impegno per deviatore n° 1 interruzione notturna 4/5 Ag. LV, 2 Ag. TE, 2/3 Ag. IS) - attività di completamento (impegno per deviatori 1/2 interruzioni notturne di 3/4 Ag. LV, 2/3 Ag. IS) Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione e sussidio da altri impianti dell'UT.
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 21 di cui: n° 9 interruzioni di varo dalle ore 23,00 alle 5,00 n° 15 interruzioni di completamento dalle ore 23,00 alle 5,00
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: n° 6 (3 s/d e 3 d/l) dalle ore 23,00 alle 05,00 (n° 3 vari e n° 3 completamenti)

3	MILANO LAMBRATE: Rinnovo deviatori (periodo: fine marzo - aprile)
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Il programma prevede il varo di n° 5 Dev. (programma da definire) - attività di varo (impegno per deviatore n° 1 interruzione notturna/diurna 4/5 Ag. LV, 2 Ag. TE, 2/3 Ag. IS) - attività di completamento (impegno per deviatori 1/2 interruzioni notturne/diurne di 3/4 Ag. LV, 2/3 Ag. IS) Le interruzioni devono essere ancora verbalizzate con DCM (data riunione 25/01/08) Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione
2	Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

4	MILANO CENTRALE: Rinnovo deviatori (periodo: fine marzo - aprile)
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Il programma prevede il varo di n° 8 Dev. (programma in attesa di definizione seguito disponibilità ditta appaltatrice - probabile inizio attività aprile) - attività di varo (impegno per deviatore n° 1 interruzione notturna/diurna 4/5 Ag. LV, 2 Ag. TE, 2/3 Ag. IS) - attività di completamento (impegno per deviatori 1/2 interruzioni notturne/diurne di 3/4 Ag. LV, 2/3 Ag. IS) Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione
2	Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

de 9/3

Sapientia R.

Chentini

Amelio

Palliatto

[Handwritten signatures]

PROGRAMMA ATTIVITA' 1° TRIMESTRE 2008

5	RHO - VITTUONE - MAGENTA: Rinnovo deviatoi (periodo: aprile - maggio)
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Proseguimento attività sospesa nel mese di Dicembre per mancata concessione interruzioni L'attività prevede il rinnovo di 8 deviatoi e 4 tratti di binario (serraglie tra deviatoi) - attività di varo (impegno per deviatoio n° 1 interruzione notturna/diurna 4/5 Ag. LV, 2 Ag. TE, 2 Ag. IS) - attività di completamento (impegno per deviatoi 1/2 interruzioni notturne/diurne di 3/4 Ag. LV, 3 Ag. IS) Le interruzioni devono essere ancora verbalizzate con DCM probabile inizio attività nel mese di aprile Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione
2	Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

6	TRIPLO BIVIO SEVESO: Rinnovo portale TE lato Certosa (periodo: febbraio - marzo)
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Le attività previste sono: - getto micropali e blocchi di fondazione - alzamento pali, varo travi, passaggio linea e demolizione vecchio portale Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di giurisdizione L'attività si svolgerà con interruzioni diurne nel mese di febbraio (4/5 a settimana) e con interruzioni diurne/notturne nel mese di marzo (3/4 notti a settimana) x 2 Ag TE In attesa di verbale di coordinamento per dettaglio attività tra Direzione lavori, impresa ed UT
2	Interruzioni medie L/M-V/S: 12/16 dalle ore 0,00 alle ore 4,30
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

7	PONTE SUL TICINO: Sostituzione pali TE (periodo: gennaio-febbraio)
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Le attività previste sono: - sostituzione grappe di ancoraggio pali (attività diurna senza interruzioni) - sostituzione n° 24 pali (interruzioni notturne n° 12) con un impegno di 2 Ag TE - revisione l.d.c. (interruzioni notturne n° 2) con un impegno di 2 Ag TE Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di giurisdizione
2	Interruzioni medie L/M-V/S: 14 dalle ore 0,00 alle ore 4,30
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

8	LAMBRATE: Manutenzione TE (periodo: gennaio - febbraio - marzo)
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE ORDINARIA a) Sostituzione filo di contatto nelle comunicazioni. (5/6 Agenti TE) b) Manutenzione ai sezionatori. (2 agenti TE) Visto la zona di intervento sono programmabili solo interruzioni notturne nei fine settimana Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di giurisdizione
2	Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: n° 3 (1 s/d e 2 d/l) dalle ore 0,00 alle 3,00 (24/25 febbraio - 1/2 e 2/3 marzo)

Handwritten mark

Sapiente R.

Handwritten signature

Handwritten signature

Palluotto

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PROGRAMMA ATTIVITA' 1° TRIMESTRE 2008

9	Nodo (periodo: gennaio - febbraio - marzo)
1	Descrizione attività MANUTENZIONE MIGLIORATIVA a) Realizzazione anello 23 KV tratta Centrale Greco P. (2 Agenti TE) b) Realizzazione canalizzazioni per impianto RED a Milano Greco P. (2 agenti TE) Attività diurna dal Lunedì al Venerdì con impegno di personale TE (2 agenti) Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di giurisdizione
2	Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

10	Nuova Fermata Rho-Pero (periodo: gennaio - febbraio - marzo)
1	Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Realizzazione nuova fermata Costruzione sede ferroviaria per linee Varese e Novara e AV/AC con relative banchine A oggi i binari pari e dispari Varese e pari Novara sono già in sede definitiva Entro il 31/03/08 sono previste: - attivazione binario dispari Novara- notte 23/24 febbraio impegno di personale 8 Ag LV, 6 Ag TE, 6 Ag IS - attività propedeutiche all'attivazione Dispari linea Novara - attività di completamento e finiture Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione. Durante l'attivazione è previsto il sussidio di personale anche da altri impianti
2	Interruzioni medie L/M-V/S n° 36 di cui: n° 10 dalle ore 0,00 alle 5,00 attività TE + Arm con impegno 2 Ag LV e 2 Ag TE n° 19 dalle ore 0,00 alle 5,00 x attività TE 2 Ag TE n° 5 dalle ore 0,00 alle 5,00 x attività armamento 2 Ag LV n° 2 dalle ore 0,00 alle 5,00 x attività armamento + IS 2 Ag LV e 2 Ag IS
3	Interruzioni puntuali: n° 1 notte 23/24 febbraio durata 14 ore dalle ore 22,30 alle ore 12,30
4	Fine settimana: n° 4 d/I n° 3 dalle ore 0,00 alle 05,00 (2 Ag LV e 2 Ag TE) n° 1 dalle ore 0,00 alle 05,00 (2 Ag TE) notte successiva all'attivazione (precedenti 7 attivazioni mai utilizzata)

11	Collegamento Milano Malpensa (periodo: gennaio - febbraio - marzo)
1	Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE - Rinnovo TE tratta Turro - Mirabello e B° Mirabello. - Posa cavi per Blocco Automatico e impianti IS Attrezzaggio cdb BA e posa enti IS - (n° 2 Ag IS) n° 3 interr. notturne a settimana Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonchè il sussidio anche di altri impianti In attesa di nuovo progetto di tracciato
2	Interruzioni medie L/M-V/S : n° 45 n° 2/3 interruzioni a settimana dalla 0,00 alle 5,00 per posa cavi/trasporto materiali e taratura enti IS n° 4/5 interruzioni a settimana dalle ore 0,00 alle 5.00 per adeguamenti TE lato B. Mirabello
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

de

Sapiente R.

de

Pallitto

[Handwritten signatures and initials]

PROGRAMMA ATTIVITA' 1° TRIMESTRE 2008

12	Penetrazione urbana della Nuova Pauslese (periodo: gennaio - febbraio)
1	Descrizione attività: POTENZIAMENTO URBANISTICO Questa attività prevede lo scavalco mediante passerella pedonale delle linea ferroviaria Rogoredo P.Romana e costruzione sottopasso carrabile Nel 1° trimestre 2008 sono previste le modifiche TE propedeutiche alla spinta del monolite che si eseguiranno in periodo diurno con impegno di 1/2 Ag TE Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione
2	Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: n° 1 dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del giorno 03/03/08

13	Raddoppio Linea Mortara (periodo: gennaio - febbraio - marzo)
1	Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Tale attività prevede : a) Varo nuova comunicazione staz. Gaggiano (28/31 gennaio) - n° 4 interruzioni notturne 3 Ag LV 2 Ag IS 2 Ag TE b) 09 - 11 febbraio interruzione di 36 ore - Traslazione monolite tombino Km 14+111 - attivazione nuova comunicazione di Gaggiano All'inizio dell'interruzione 2 agenti LV e 2 TE quindi istituzione turno di presenziamento con 1 Ag LV e 1 Ag TE, a 9 ore dalla fine dell'interruzione 4 agenti LV e 2 TE - Domenica 10 (periodo diurno n° 3 Ag IS) c) Rinnovo e spostamento binari dal km 17+672 al km 18+255 (febbraio) n° 13 interruzioni notturne infrasettimanali con impegno 3 Ag LV 2 Ag TE 2 Ag IS d) 29 - 31 marzo interruzione di 54 ore - Infissione sottopasso km 16+638 All'inizio dell'interruzione 2 agenti LV e 2 TE quindi istituzione turno di presenziamento con 1 Ag LV e 1 Ag TE, a 9 ore dalla fine dell'interruzione 4 agenti LV e 2 TE e) Rinnovo e spostamento binari dal km 15+347 al km 15+818 (marzo) n° 13 interruzioni notturne infrasettimanali con impegno 3 Ag LV 2 Ag TE 2 Ag IS f) Attività di preparazione sede nuovo binario ed impianti TE - impegno di 4/5 notti infrasettimanali a settimana, nelle notti libere da impegni per le previste la scorta di n° 1/2 agente settore TE e n° 1/2 agente settore Armamento, g) costruzione impianti IS - impegno diurno 1/2 Ag IS 5 gg a settimana Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché il sussidio anche di altri impianti
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 36-40 dalle ore 23,30 alle ore 5,30
3	Interruzioni puntuali: n° 2 a) dalle ore 17,20 del 09/02 alle ore 5,30 del 11/02 (attivazione nuova comunicazione di Gaggiano) b) dalle ore 23,30 del 29/03 alle ore 5,30 del 03/04
4	Fine settimana: n° 3 Notte 17/18 febbraio, notte 24/25 febbraio - per attività di cui al punto C Notte 24/25 marzo - per attività di cui al punto E

14	P.R.G. Rogoredo (periodo: gennaio - febbraio - marzo)
1	Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Tale attività prevede: a- interventi di completamento impianti TE (n° 20 notti per 2 Ag. TE) b- rimozione deviatori ed intersezione binario pari DD ex DB S.Donato (n° 4 notti per 4/5 Ag LV e 2 Ag TE) c- costruzione dei binari Tronchi che formeranno l'attestazione del Passante d- interventi di demolizione e costruzione dei binari nella tratta Romana-Rogoredo per gli interventi "c" e "d" questi due interventi l'impegno del Personale sarà di controllo e scorta carrelli in periodo diurno Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 24 dalle ore 0,00 alle 5,00
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

Sapronza G.

Lorini

G.

Palluotto

PROGRAMMA ATTIVITA' 1° TRIMESTRE 2008

15	PREGNANA: Costruzione nuova fermata (periodo: febbraio - marzo - aprile)
1	Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Tale attività prevede: - spostamento cavi: attività saltuaria diurna (2 Ag IS) - infissione palancole attività diurna (n° 7/8 giornate lavorative infr. dal 23 gennaio (1 Ag LV e n° 1 Ag TE) - costruzione sottopassi mediante spinta monolite con ponti essen n° 4 interr. notturne fine settimana dal 28/1 al 7/2 (2/4 Ag LV) - costruzione marciapiedi mediante posa cordoli prefabbricati rallentamento 70 km/h attività diurna a partire dal 10 di febbraio x 2 mesi circa 5 gg a settimana (2 Ag LV) Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 1 dalle ore 0,00 alle ore 05,00
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: n° 3 (1 s/d e 2 d/l) dalle ore 0,00 alle ore 05,00

16	CERTOSA: Ultimazione pensiline (periodo: febbraio - marzo)
1	Descrizione attività: ATTIVITA' INVESTIMENTO Tale attività prevede: - completamento della carpenteria e inizio posa in opera della coperture del 5° binario con interr. notturne infrasettimanali del 5° e 6° binario (n° 1 Ag TE e 1 Ag LV/IS) dalle ore 01,00 alle ore 4,50 (n° 3/4 notti a settimana) con inizio dalla notte 4/5 febbraio fino alla fine di marzo escluso il periodo di Pasqua - posa in opera coperture 4° binario con interr. diurne infrasettimanali dal lunedì al sabato del 3° e 4° binario dalle ore 10,30 alle ore 16,30 (n° 2 Ag TE) inizio attività previsto per il 18 febbraio fino alla fine di marzo Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 28 per gli orari vedi sopra
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

17	SSE FIORENZA: (periodo: marzo)
1	Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Tale attività è necessaria per permettere l'alimentazione della linea Torino e Domodossola dalla SSE di Firenze e prevede: - posa pali attività diurna (2 Ag TE) - varo travi TE in corrispondenza sui binari delle due linee in corrispondenza della SSE (n° 3 notti d/l già programmate per Rho-Fiera) - alimentazione alla linea dei vari binari (2 notti infras. x binario già programmate per Rho Fiera) - modifiche TE in stazione di Certosa ancora da definire con S.O. Tecnico Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione
2	Interruzioni medie L/M-V/S: n° 8 dalle ore 0,00 alle ore 5,00
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: n° 3 d/l n° 3 dalle ore 0,00 alle 05,00

18	Marciapiedi H 55 e Video sorveglianza integrata marciapiedi
1	Descrizione attività: ATTIVITA' INVESTIMENTO Alzamento marciapiedi H 55 (inizio lavori marciapiede bin. 12-13): IN ATTESA DELLA PIANIFICAZIONE DI GRANDI STAZIONI (Riunione prevista per il giorno 23.01.2008) Si prevede un minimo impegno di personale TE e LV
2	Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

de

g. Pini

Sapina R.

[Signature]

[Signature]

Palluotto *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*