

N. ATTIV.	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E = Esterne I = Interne	Linea	Località/T. ratta	Periodo		N° Interruzioni programmate		U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione				N. Ag.	Attività a Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	Ven/Sab	Sab/Dom	Dom/Lun	Note		
					da	a	diurne / orari	notturne / orari	Settore	Sede			Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.										
1	Roma Termini: Realizzazione Piastra Servizi e Parcheggi (doppio cantiere)	E	Nodo	Roma Termini	maggio	Agosto	-	-	60	23:00 / 05:00	LVU1	Termini	Termini	3	Parco Prenestino Tiburtina,	NM Termini	NM Termini, Tiburtina		1/2 LAV+2 (TE)+1 IS*	SI	5	SI*	SI	NO	NO	* Solo se necessario
2	Realizzazione di pensiline dei tronchi I e II nella stazione di Civitavecchia	E	GR	stazione Civitavecchia	Giugno	Agosto	-	-	45	23:30/4:30	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia;	2	Montalto	-	Civitavecchia /Montalto		1/2 LAV	SI	4	NO	NO	NO	NO	
3	Regolazioni LRS linea Ostiense P.Galeria	E	Fiumicino	Ostiense /P.Galeria	Maggio	Giugno			4	23:30/4:30	LVU2	Ostiense	Trastevere	2							1			NO	NO	
4	Rinnovo risanamento binario pari e/o dispari: Aurelia Maccarese	E	Grosseto	Maccarese-Aurelia	maggio	Giugno	-	-	60	00:00 / 04:00	LVU2	Ostiense	Trastevere	4 LAV	Ostiense-Tuscolana	Ostiense	Civitavecchia, Magliana	NM LV Civitavecchia	1/2 LAV+3IS+3 TE	SI	4	SI*	SI	NO	NO	* Solo se necessario; In programmazione
5	Sost. Rotaie, Revisione, Dem. e varo deviatoi UT NODO MSA	E	Nodo	Nodo	maggio	Agosto	-	-		22:30 / 04:00	UM LVTutti	Nodo	NM LV	3/4	LIMITROFI	di competenza di competenza	di competenza di competenza		2/3(IS)* 2/3(TE)*	SI		SI*	SI	NO	NO	* Solo se necessario D/L nr. 2 per varo dev. Indipendente
6	Sost. Deviatoi Civitavecchia	E	GR	Civitavecchia	Agosto	Agosto			5	23:00/04:00	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia;	3	Montalto	di competenza di competenza			2/3(IS)* 2/3(TE)*	SI		SI	NO	NO		
7	Sostituzione travate I e II binario ponte Tuscolano	E	Nodo	Roma Tuscolana	Agosto	Agosto	-	-	1	H 88	LVU2	Ostiense	Ostiense	2	Ostiense/Trastevere	Tuscolana	Tuscolana		2TE			NO	SI	SI	SI	da g/v a d/l
8	Impermeabilizzazione Galleria Gianicolino	E	Nodo	VT/Galleria Gianicolino	Luglio	Agosto	-	-	45	22:30 / 04:30	LVU2	Ostiense	Ostiense	2	Trastevere	*	Magliana-Civitavecchia		1/2 LAV +1 TE*	SI	5	SI*	SI	NO	NO	* Solo se necessario
9	Realizzazione palificazione T.E. linea Indipendente e realizzazione portale T.E. Tiburtina	E	Nodo	Tiburtina e linea Indipendente	Maggio	Agosto	-	-	75	23:00/5:00	TEU1	Termini	Tiburtina	2	-	-	TE Tuscolana			SI*	4	NO	SI	NO	NO	* Solo se necessario
10	SCC Modulo A	E	Linea LL + DD Lenta	Tiburtina Settebagni	Maggio	Agosto	-	-	45	00:10 / 05:00	ISU1	Termini	Smistamento	2	Smistamento/Tiburtina	Tiburtina	Tiburtina		1TE/1 LV*	SI	4	NO	SI	NO	NO	* Solo se necessario
11	Realizzazione marciapiede a maggior capienza per raddoppio ETR 1000	E	DD/LL	Stazione Tiburtina e Termini	Maggio	Giugno	-	-	28	23:30/4:30	LVU1	Termini	Tiburtina/Termini	5	Prenestina, Termini	NM Termini Tiburtina	NM Termini, Tiburtina		2 (TE)+1 IS*	SI	5	SI*	SI	NO	NO	* Solo se necessario
12	Triangolazione-rifacimento pali T.E. stazione Casilina, Tuscolana, Ostiense	E	Nodo		Maggio	Agosto	-	-	70	23:30/4:30	TEU1	Termini	Tuscolana	1/2 TE			NM Termini, Tiburtina				4	NO	NO	NO	NO	
13	Progetto 620 stazioni - Cesano, Valle Aurelia, San Pietro - La Storta - Gemelli Rifacimento marciapiedi 2a fase	E			Maggio	Agosto	-	-	75	23:30/4:30	LVU2	Ostiense	Ostiense	2	Ostiense		Magliana		1 LAV + 1 TE	SI	4	SI*	SI	NO	NO	* Solo se necessario
14	Cambio orario estivo	E	Nodo	Termini, Tiburtina, Ostiense, Civitavecchia	11/06/17	16/06/17	-	-			IS/ RTM	Termini, Ostiense, Civitavecchia	Termini, Tiburtina, Ostiense, Civitavecchia	2												

Nota: I periodi delle attività programmate e il numero delle interruzioni sono indicativi e potranno subire delle modifiche a seguito consolidamento della Direttrice di competenza.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]