

DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURA MILANO
UNITA' TERRITORIALE "MILANO LINEE NORD"

Verbale di riunione del 24/09/2008

Lavorazioni previste nel periodo settembre/dicembre

1. Rinnovamento binari pari e dispari tratta Gallarate - Albizzate;
2. Lavori di sigillatura sospensioni TE gallerie tratta Gallarate - Laveno;
3. Esamina delle lavorazioni trattate nelle riunioni precedenti, del 18/01/2008 e del 22/05/2008.

Il presente o.d.g. viene integrato con le lavorazioni inerenti la realizzazione del cavalcavia "Riva Bella" sul tratto di strada Calolzio/Lecco Maggianico e il rinnovamento di tre deviatori sulla tratta Leggiuno-Laveno-Luino.

In rappresentanza della Società: Ing. Marazzi, Queirolo, Torrelli.

In rappresentanza delle Segreterie Regionali: Filt, Fit, Ultrasporti, Fast, Ugl, Orsa: Barbarossa, Siciliano, Parisi, Miceli, Rubino, Sciortino, Bartolotta, Giglio, Gamberale, De Bartolo, Rosa, Riccardi, Salamina.

In rappresentanza delle RSU: Merendoni, Mendola, Pucciarelli.

In via preliminare la RSU si dichiara validamente rappresentata e si procede, pertanto, alla discussione dell'ordine del giorno congiuntamente ai rappresentanti delle Segreterie Regionali. In premessa, le RSU/OO.SS chiedono che gli accordi sottoscritti nei verbali precedenti vengano rispettati, soprattutto per quanto riguarda la tempestività delle riunioni tecniche che precedono i lavori. Ribadiscono inoltre, la non utilizzazione per i lavori notturni degli agenti settore IE, inseriti nei turni di reperibilità.

Il Capo Unità, nel garantire che sarà sua cura verificare quanto esposto dalle rappresentanze, passa all'illustrazione delle lavorazioni di cui ai prospetti informativi. Dopo ampia discussione su tutte le problematiche, per poter concretamente attuare il programma delle lavorazioni, si concorda quanto segue:

- Le lavorazioni saranno precedute da una riunione tecnica informativa con il personale interessato, svolta dai Capi Reparto/Capi Impianto con la RSU/RLS di riferimento. Nella suddetta riunione saranno forniti i dati esatti delle necessità di personale per le lavorazioni approfondendo anche gli aspetti organizzativi e connessi con la sicurezza.
- Si farà ricorso, ove necessario e prioritariamente su base volontaria, al personale degli impianti limitrofi (art. 72 AF - trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede);
- Dalle lavorazioni notturne saranno esclusi gli agenti interessati nella stessa settimana al turno di reperibilità;
- Non saranno utilizzati nella notte L/M gli agenti del settore IE smontanti dal turno di reperibilità;

Per la Società RFI S.p.A.



ORSA
Parisi

UGL
UGL
UGL

Per le RSU/OO.SS.

FAST
FIT
FIT
FIT

De Bartolo

Realizzazione Cavalcavia Riva Bella

Descrizione dell'intervento:

Il lavoro eseguito dalla Provincia di Lecco sul tratto di strada Calolzio/Lecco Maggianico, ci consente la chiusura di 1 o 2 PL.

Tempistica:

I lavori sono iniziati ai primi di settembre e si concluderanno entro la fine di gennaio 2009.

Turni e interruzioni:

Sono previste fino a metà novembre 4 interruzioni notturne infrasettimanali, orario 23.02/6.25, con l'impegno di un agente TE. Dal 22 novembre le interruzioni saranno 5, orario 23.30/05.30, sempre con un agente TE per turno.

Compiti:

I compiti per l'agente TE sono di disalimentazione.

App'occasione viene utilizzato 1 Agente lavoro per
necessaria interruzione e in modo ad Agente TE
~~per la gestione del cantiere~~

[Handwritten signature]
1.2.1

ORSA *[Handwritten signature]*

UGL *[Handwritten signature]*

FAST *[Handwritten signature]*

FIT ROMA

[Handwritten signature]
FII PAVOLO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
4.02.09
1.2.1

Lavori di sigillatura sospensioni TE gallerie tratta Gallarate - Laveno

Descrizione dell'intervento:

Il lavoro consiste nella sigillatura delle murature in corrispondenza delle sospensioni TE mediante iniezioni di resina. Il lavoro viene eseguito da ditta appaltatrice per conto dell'Unità.

Tempistica:

L'attività è iniziata a metà settembre ed avrà una durata di 60 giorni.

Turni e interruzioni:

Oltre alle interruzioni diurne, durante in consueto orario di lavoro, sono previste circa 8 interruzioni notturne con orario 23.50/04.30, prevedendo un impegno di 2 agenti del settore TE.

Compiti:

I compiti affidati al Personale FS del settore TE, saranno di condotta e scorta carrello, disalimentazione.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes]

RA
Selenio
vico
FIT
UGL
UGL
FAST
ORSAT
FIT

Met
DeBenedetto
Caroli
E. P.
FAST
ORSAT

[Handwritten signature]

Rinnovamento Binari pari e dispari tratta Gallarate Abizzate

Descrizione dell'intervento:

Rinnovamento armamento ferroviario con risanamento massicciata. Il lavoro viene eseguito da ditta appaltatrice per conto S.O. Tecnico.

Tempistica:

I lavori inizieranno alla metà di novembre ed avranno una durata complessiva di 30 gg. L'attività si svolge nella giurisdizione del tronco di Gallarate.

Turni e interruzioni:

Sono previste interruzioni notturne per 5 notti a settimana per una durata di 5 ore circa, nella fascia oraria 23.00/05.00, con un impegno di massimo 10 agenti servizio lavori, 2/3 agenti settore TE, 3/4 agenti settore IS.

Compiti:

I compiti affidati al Personale FS saranno di scorta e protezione per il personale del servizio lavori, disalimentazione per il personale del settore TE e ripristino circuiti binari per il personale del settore IS.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes]

UIGT Milano
FIT Paulus
UGL off Vite
UGL
FIT Roma

De Bortolo
FAST
ORSA
FIT Roma

Interventi Taino - Leggiuno - Laveno - Luino dal 20.10.08 al 03.12.08

giorno	attività	interruzioni	note
20.10.2008	Taino RN PL km 21+085	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	
21.10.2008	Taino demolizione dev sud e varo campata	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	
22.10.2008	Taino completamento dev sud e varo campata	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	
23.10.2008	Taino Saldature e l.r.s. parte sud	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	
24.10.2008	Taino finiture livello	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	chisura PL dal 20 al 24 ottobre 2008
27.10.2008	Taino RN PL km 21+703	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	
28.10.2008	Taino demolizione dev nord e varo campata	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	
29.10.2008	Taino completamento dev nord e varo campata	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	
30.10.2008	Taino Saldature e l.r.s. parte nord	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	chisura PL dal 27 al 31 ottobre 2008
31.10.2008	Taino finiture livello	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	
03.11.2008	Leggiuno RN PL km 32+361	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	
04.11.2008	Leggiuno demolizione dev nord e varo campata	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	
05.11.2008	Leggiuno completamento dev nord e varo campata	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	
06.11.2008	Leggiuno Saldature e l.r.s. parte nord	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	chisura PL dal 3 al 7 novembre 2008
07.11.2008	Leggiuno demolizione dev sud e varo campata	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	
10.11.2008	Leggiuno demolizione dev sud e varo campata	Sesto C. - Laveno dalle 7,45-8,30 alle 12-12,30 previo accordi con DCM	

[Handwritten signature]

462 off/VA
462
[Handwritten signature]
ARSA Ferrarini

462
FA 5 902
[Handwritten signature]
FIT ROMA

[Handwritten signature]
FIT ROMA

[Handwritten signature]
De Bordo