

**VERBALE di incontro tenuto il 10 ottobre 2013 a Milano
tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Linee Sud e
Personale e Organizzazione Milano e le Segreterie Regionali Lombardia delle Organizzazioni Sindacali
FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e la RSU n.4 Infrastruttura
Milano.**

Partecipano alla riunione

- per RFI: Catalano, Bucciantini, Antuofermo, Torrelli.
- per le Segreterie Regionali e per RSU: nominativi indicati in allegato.

Ordine del giorno: Programmi attività nel periodo ottobre - novembre - dicembre 2013.

L'incontro è aperto con l'esame del turno in seconda della Squadra di Melegnano della Zona IS di Lodi, al riguardo, la Società ribadisce la validità dell'accordo del 14/06/2013 sugli orari dei turni in seconda delle Zone IS del Nodo e della Squadra di Melegnano e si conviene che il presenziamento in questione sarà attuato con un turno cadenzato su 28 giorni:
una settimana di pomeriggio
una settimana di mattino
una settimana giornata con reperibilità
una settimana giornata con lavorazioni notturne.

Si prosegue quindi con l'esame dell'ordine del giorno.

La Società illustra i programmi di attività del periodo ottobre – novembre – dicembre 2013 dell'Unità Territoriale Milano Linee Sud, specificando le lavorazioni, i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.




Le lavorazioni in questione sono illustrate nelle schede di cui è consegnata copia a tutti i presenti all'incontro.

Nel confermare quanto convenuto con il Verbale di accordo del 13 aprile 2012 tra la D.T.P. Milano e le OO.SS./R.S.U. in materia di prestazioni notturne, le Parti nello specifico delle lavorazioni all'ordine del giorno concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi Impianto il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'inizio della lavorazione sarà preceduto da un'informazione tecnica tenuta dal Capo Impianto interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non dovranno essere inseriti nelle attività notturne.
5. La terza notte non consecutiva sarà programmata una volta a mese.
6. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza delle R.S.U. tempestivamente rispetto alla loro realizzazione e un considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica.

Milano, 10 ottobre 2013

Per RFI S.p.A.

Per le Segreterie Regionali

FILT/CGIL



FIT/CISL

 Sapiente R.

UILTRASPORTI




UGL Trasporti



FAST Ferrovie













Per le R.S.U.



UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD PROGRAMMI ATTIVITÀ OTT/NOV/DIC 2013

Elenco attività:

1. Linea Milano Brescia: PRG Romano
2. Linea Milano Brescia: tratta Treviglio/Romano/Rovato esecuzione lavori conto TO/PD.
3. Linea Milano Brescia: tratta Pioltello / Treviglio linea LL e DD realizzazione TEEM
4. Linea Milano Brescia: CEPAV2 tratta Ospitaletto / Brescia completamento lavori GA9 tratta Romano Chiari realizzazione cavalca ferrovia al km 47+363.
5. Linea Milano Genova: rinnovo binario pari nella tratta Rogoredo/Pavia e Pavia/Voghera
6. Linea Milano Genova: rinnovo precedenza dispari in stazione di Certosa di Pavia
7. Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea DD completamento rinnovo LdC TE con realizzazione di 540 mmq binari pari e dispari.
8. Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea DD livellamento binari e deviatoi.
9. Linea Milano Bologna: interventi puntuali di sostituzione deviatoi, ricambio rotaie, eliminazione difetti armamento
10. Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea LL rialzamento marciapiedi – nuove rampe di scale e ascensori nelle stazioni di San Giuliano – Melegnano – San Zenone.
11. Linea Alessandria Piacenza: tratta Piacenza / Castel San Giovanni manutenzione al cavalcaferrovia km 92+344.
12. Linee Codogno Mantova e Bacino del Cremonese: manutenzione straordinaria armamento.
13. Milano Venezia: riqualificazione stazione di Pioltello.
14. Milano Venezia: Manutenzione armamento in stazione di Brescia, Brescia Scalo e nella tratta Treviglio/Brescia
15. Milano Venezia: Stazioni di Pioltello, Melzo Scalo, Cassano D'Adda, prove di concordanza con il posto centrale ACC/M di Milano Greco
16. Treviglio Cremona: interventi alla canalizzazione dei cavi di relazione.
17. Codogno Mantova: raddoppio linea Cava Tigozzi/ Cremona lavori di opere civili e realizzazione palificata TE
18. Alessandria Piacenza: rinnovo PL km48+576
19. Spostamento DCO da Lambrate a Milano Greco Pirelli
20. Linea Bressana-Broni : rinnovo binario su travate metalliche

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ ~~APRILE / LUGLIO 2013~~ OTT/NOV/DIC 2013

1	Linea Milano Brescia: PRG Romano	
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO Descrizione attività: nell'ambito dei lavori per la realizzazione del progetto TO/PD deve essere messa a PRG la stazione di Romano di Lombardia, dovranno essere posate nuove comunicazioni e sostituite alcune delle attuali, dovranno essere prolungati il primo marciapiede e il secondo marciapiede, verranno realizzate nuove comunicazioni di ingresso e uscita dalla precedenza dispari, che verrà anche allungata a modulo di 750 metri, verrà sostituita la comunicazione di ingresso nella precedenza pari, dovranno essere posati nuovi GII per la realizzazione del nuovo piano di isolamento della stazione. Per quanto riguarda il lavori TE è prevista l'elettificazione delle nuove comunicazioni, la realizzazione di nuovi portali. Per lavori IS verranno installate c.d.m. tipo MET sui binari di corsa e P80 sui binari di precedenza, verranno eseguiti i necessari adeguamenti ai cdb e al sistema SCMT. Le attività verranno eseguite da ditte appaltatrici, il personale di RFI sarà impegnato; Settore LV 4/6 agenti per scorte, sorveglianza, gestione interruzioni, spostamento segnali di rallentamento, etc, secondo la programmazione settimanale delle lavorazioni Per il settore TE e IS l'utilizzo del personale varia secondo delle lavorazioni. Settore TE 2/3 per scorte, sorveglianza, gestione interruzioni, disalimentazioni, secondo il programma lavori Settore IS 1/2 controlli sul corretto montaggio delle apparecchiature e messa in servizio dei nuovi apparati, secondo il programma lavori Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). Prevista 3^a Notte.	
2	Interruzioni medie: L/M a V/S dalle 23.50 alle 5.00 circa	<i>VARO DEVIATO!</i> <i>dal 4/5 Novembre al 20 dicembre</i>
3	Interruzioni fine settimana: D/L dalle 23.50 alle 5.00 circa	S/D NO u u

2	Linea Milano Brescia: tratta Treviglio/Romano/Rovato esecuzione lavori conto TO/PD	
1	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Descrizione attività: l'attività consiste nella posa di cunicoli, cavi e realizzazione finalizzato alle fasi di attivazione dell'ACC Multistazione 1. Posa cavi e cunicoli nella tratta Treviglio - Romano. 2. Posa cavi e cunicoli nella tratta Romano Rovato. 3. Posa cavi e cunicoli nella tratta Rovato - Brescia Impegno di personale Zona TE 2/4 agenti scorte e disalimentazioni. Impegno di personale Zona IS 2 agenti per scorte. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). Prevista 3^a Notte.	
2	Interruzioni medie: L/M a M/G SI dalle ore 24.00 alle 5.00 circa	
3	Fine settimana: D/L SI dalle ore 24.00 alle 5.00 circa	S/D NO

3	Linea Milano Brescia: tratta Pioltello / Treviglio linea LL e DD realizzazione TEEM	
1	ATTIVITA' CONTO TERZI Descrizione attività: sono stati posati tutti gli impalcati, carreggiata nord, sud, BreBeMi, devono ancora essere realizzati gli arredi delle carreggiate. L'attività non ha carattere continuativo nel periodo ottobre/dicembre verranno realizzati in 11 notti Verrà utilizzato il personale del Tronco LV 1/2 agente e della zona TE 2 agenti per scorte e disalimentazione Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione Prevista 3^a notte	
2	Interruzioni medie: L/M a V/S dalle ore 24.00 alle 5.00 circa	
3	Fine settimana: D/L dalle ore 24.00 alle 5.00 circa	S/D NO

**U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTT/NOV/DIC 2013**

4	Linea Milano Brescia: CEPAV2 tratta Ospitaletto / Brescia completamento lavori GA9 tratta Romano Chiari realizzazione cavalcata ferroviaria al km 47+363, realizzazione nuovo PL.
1	<p>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Descrizione attività: proseguimento di attività in corso, consiste nell'assistenza e scorte per lavori connessi alla realizzazione di opere propedeutiche o compensative connesse alla realizzazione della nuova linea AV/AC Milano Brescia tratto PM Adda - Brescia Sono previsti i seguenti lavori eseguiti da ditte appaltatrici:</p> <ol style="list-style-type: none"> GA9 tratta Ospitaletto B.Mella, completamento realizzazione traversi, preparazione dei traversi di collegamento dell'impalcato esistente, getto soletta e parapetto, completamento e finiture opere civili. Attività in corso, termine previsto 7 novembre 2013 Tratta Ospitaletto B.Mella completamento del posizionamento del cavo nel cunicolo dal km 72+500 al km 73+500 termine previsto il 31 ottobre <i>1 Agente LV e 2 Agenti TE</i> Realizzazione di un nuovo cavalcata ferroviaria al km 47+363 le fasi lavorative procederanno con il varo della campata, la posa di predalles e sigillatura, l'armatura della campata, il getto della testata dell'impalcato, il getto dei marciapiedi, la posa delle barriere definitive sui marciapiedi. Attività notturne previste dal 11 novembre al 14 dicembre. <i>1 Agente LV e 2 Agenti TE -</i> Realizzazione PL di servizio centralizzato nella tratta Treviglio Caravaggio <p>Verrà utilizzato il personale del Tronco LV 1 agente e della zona TE 1 agente per scorte e disalimentazione Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). Prevista 3^a notte</p>
2	Interruzioni medie: L/M-V/ SI dalle ore 24:00 alle ore 5:00 circa
3	Fine settimana: D/L SI dalle ore 24:00 alle ore 5:00 circa S/D NO

5	Linea Milano Genova: rinnovo binario pari nella tratta Rogoredo/Pavia e Pavia/Voghera
1	<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO Descrizione attività: è eseguita tramite ditte appaltatrici, consiste nel rinnovo di circa 20 km del binario pari nella tratta Rogoredo/Pavia, e Pavia/Voghera. In precedenza dovranno essere eseguiti lavori preparatori che consistono nello scarico rotaie e saldature. I lavori inizieranno a metà novembre.</p> <p>Impegno del personale Zona TE ³ 4 agenti per montaggio/smontaggio apparecchiature e disalimentazione, Impegno del personale Zona IS 4 agenti per montaggio/smontaggio apparecchiature. Personale del Tronco LV 9/10 per scorte, sorveglianza, gestione interruzioni, spostamento segnali di rallentamento. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). Prevista 3^a Notte.</p>
2	Interruzioni medie: L/M a V/S SI dalle ore 23:50 alle ore 5:00
3	Interruzioni fine settimana D/L SI dalle ore 23:55 alle ore 5:00 S/D NO

6	Linea Milano Genova: stazione di Certosa di Pavia
1	<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO Descrizione attività: le attività di armamento vengono eseguite da ditta appaltatrice, deve essere rinnovata la precedenza dispari, inoltre verrà rimosso e sostituito con campate di binario il deviatore 7a/b. in seguito verrà posizionato un nuovo deviatore regolarizzando il profilo del tracciato della linea. Si rendono necessari delle modifiche TE che prevedono la realizzazione di una semi zona sul binario di precedenza dispari. La demolizione della comunicazione aerea del dev.7a/b e la realizzazione della nuova comunicazione aerea a seguito dello spostamento della comunicazione . Verrà utilizzato il personale del Tronco LV 4/5 agenti e della zona TE 3/4 agenti secondo i programmi settimanali lavori per scorte e disalimentazione zona IS 3 Agenti per lo smontaggio/montaggio apparecchiature. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). Prevista 3^a notte</p>
2	Interruzioni medie: L/M a V/S SI dalle ore 0:30 alle ore 5:00
3	Interruzioni fine settimana D/L SI dalle ore 0:30 alle ore 5:00 S/D NO

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "BU" and "3"]

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ APRILE / LUGLIO 2013 OTT/NOV/DIC 2013

7	Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea DD rinnovo LdC TE con realizzazione di 540 mmq binari pari e dispari.
1	MANUTENZIONE STRORDINARIA Descrizione attività: a completamento del rinnovo totale della linea aerea di contatto con passaggio della sezione da 620 a 540 mmq, eseguito sulla linea Milano Bologna DD nella tratta Milano Rogoredo - Bivio PC Melegnano, verranno eseguiti lavori di regolazione. Attività eseguita da ditta appaltatrice impegno di personale TE 3/5 agenti per scorte e disalimentazioni secondo il programma settimanale delle lavorazioni. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). Prevista 3^a notte
2	Interruzioni medie L/M-V/S: SI dalle 23.30 alle 5.20
3	Fine settimana : NO

8	Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea DD livellamento binari e deviatoi. E molatura binari
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Descrizione attività: Attività in corso prevede il livellamento su base assoluta della linea Milano Bologna DD nella tratta Rogoredo -PJ Melegnano, compreso i deviatoi di PJ Melegnano. Verrà anche eseguita la molatura dei binari Pari e Dispari Impegno di personale del Tronco Lavori 4/5 agenti per scorte e gestione interruzioni, livellamento e scarico pietrisco, Impegno di personale del Tronco Lavori 2 agenti per scorte e gestione interruzioni, molatura rotaie. Impegno di personale della Zona IS n° 4 agenti. per smontaggio enti. Prevista 3^a notte
2	Interruzioni medie L/M-V/S: dalle 23.30 alle 5.20
3	Fine settimana : NO

9	Linea Milano Bologna: interventi puntuali di sostituzione deviatoi, ricambio rotaie, eliminazione difetti armamento, sostituzione GII.
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Descrizione attività: nella tratta Tavazzano - Piacenza Ovest verranno eseguiti interventi puntuali di manutenzione all'armamento, quali sostituzione rotaie, deviatoi, eliminazione reflussi argillosi sostituzione GII è inoltre previsto il rinnovo del dev.9a in stazione di Casalpusterlengo tramite ditta appaltatrice. Per quest'ultima lavorazione verrà utilizzato il personale del Tronco LV4/5 agenti e della zona TE 3 agenti per scorte, gestione delle interruzioni e disalimentazione zona IS 2/4 secondo i programmi settimanali delle lavorazioni per lo smontaggio/montaggio apparecchiature. Prevista 3^a notte
2	Interruzioni medie L/M-V/S: dalle 23.30 alle 5.20
3	Fine settimana S/D SI D/L SI dalle 0:30 alle 4:30 circa

10	Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea LL alzamento marciapiedi - nuove rampe di scale e ascensori nelle stazioni di San Giuliano - Melegnano - San Zenone.
1	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Descrizione attività: intervento di riqualificazione delle stazioni, con rifacimento dei marciapiedi, delle pensiline, rampe scalee ascensori. Sono in corso i lavori nella stazione di Melegnano sul marciapiede del 2°/3° binario, dovranno essere sostituiti i deviatoi di ingresso e uscita della precedenza pari. Nelle fermate di San Giuliano e San Zenone verranno posizionati i cordoli dei marciapiedi e realizzate le nuove pavimentazioni. I lavori verranno eseguiti da ditta appaltatrice, verrà utilizzato il personale del Tronco LV 2 agenti e della zona TE 2 agenti per scorte e disalimentazione zona IS 1/2 agenti per lo smontaggio/montaggio apparecchiature occasionalmente a secondo dei programmi settimanali dei lavori. Prevista 3^a notte
2	Interruzioni medie L/M-V/S: SI dalle 24.00 alle 5.00 circa
3	Fine settimana: NO

**U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTT/NOV/DIC 2013**

11	Linea Alessandria Piacenza: tratta Piacenza /Castel San Giovanni manutenzione al cavalcaferrovia km 92+344
1	ATTIVITA' CONTO TERZI Descrizione attività: devono essere realizzati interventi di manutenzione straordinaria al cavalca ferrovia. Sono previsti interventi puntuali. Verrà utilizzato il personale del Tronco LV 2 agenti e della zona TE 3 agenti per scorte e disalimentazioni.
2	Interruzioni medie V/S: SI il 27/28 ottobre <i>delle 1,00 alle 4,25 circa</i>
3	Fine settimana: NO

12	Linee Codogno Mantova e Bacino del Cremonese: manutenzione straordinaria armamento livellamento.
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO Descrizione attività: le attività di armamento vengono eseguite da ditta appaltatrice, devono essere rinnovati i deviatori della stazione Cremona, devono inoltre esser rinnovati tratti di binario sempre a Cremona, i binari di precedenza nelle stazioni Caravaggio, Robecco, Bozzolo, Olmeneta e Crema Per il rinnovo dei deviatori di Cremona verrà utilizzato il personale del Tronco LV 3 agenti e della zona TE 2 agenti per scorte e disalimentazione quando necessaria zona IS 2/3 per lo smontaggio/montaggio apparecchiature secondo il programma lavori Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). Prevista 3 ^a Notte.
2	Interruzioni medie: L/M a V/S: dalle 23:00 alle 5:00 circa
3	Fine settimana: D/L S/D dalle 23:00 alle 5:00 circa

13	Milano Venezia: riqualificazione stazione di Pioltello.
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Descrizione attività: continuano i lavori di pavimentazione dei marciapiedi, infissione micropali di consolidamento per la realizzazione di nuove rampe di scale ascensori e pensiline, verranno anche realizzate barriere antrumore sul 3° marciapiede e in fregio al 1° binario Tronco. Proseguimento attività in corso. Verrà utilizzato il personale del Tronco LV 1/2 agenti secondo il programma settimanale delle lavorazioni e della Zona TE 1/2 agenti per scorte e disalimentazione. Prevista 3 ^a Notte.
2	Interruzioni medie: L/M a V/S dalle 24:00 alle 5:10
3	Fine settimana: D/L dalle 24:00 alle 5:10 <i>N° 2 in totale</i>

14	Milano Venezia: Manutenzione armamento in stazione di Brescia, Brescia Scalo e nella tratta Treviglio/Brescia
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO Descrizione attività: verranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria nella stazione di Brescia e Brescia Scalo e nella tratta Treviglio/Brescia - <i>Trattasi di Revisione dell'Armamento a mezzo di tte</i> Attività diurna e/o notturna Verrà utilizzato il personale del Tronco LV 2/3 agenti secondo il programma settimanale e della zona TE 1 per scorte e disalimentazione quando necessarie zona IS 1 agente per lo smontaggio/montaggio apparecchiature. Prevista 3 ^a Notte.
2	Interruzioni medie: L/M a V/S dalle 24:00 alle 5:00
3	Fine settimana: D/L dalle 24:00 alle 5:00 <i>N° 4 in totale</i>

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ APRILE - LUGLIO 2013 *ott/nov/dic 2013*

15	Milano Venezia: Stazioni di Pioltello, Melzo Scalo, Cassano D'Adda, prove di concordanza con il posto centrale ACC/M di Milano Greco
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Descrizione attività: verranno eseguite le prove di concordanza degli impianti ACC di Pioltello, Melzo Scalo, Cassano D'Adda con il posto Centrale ACC/M di Milano Greco. Verrà utilizzato il personale IS 2/4 agenti nonché il personale di alta S.O. Ultime prove di concordanza previste il 14/15 dicembre. Attivazione prevista il 21/22 dicembre Prevista 3^ notte
2	Interruzioni medie: L/M a V/S: dalle 24:00 alle 5:00
3	Fine settimana: D/L dalle 24:00 alle 5:00

16	Treviglio Cremona: interventi alla canalizzazione dei cavi di relazione.
1	MANUTENZIONE STRORDINARIA Descrizione attività: i lavori consistono nel sollevamento cunicolo interrato e posa in opera cavi di relazione tra le stazioni di Soresina, Castelleone e Crema e tratta Olmeneta - Cremona Verrà utilizzato il personale IS o TE per scorte e gestione delle interruzioni Prevista 3^ notte
2	Interruzioni medie: L/M a V/S: dalle 23:00 alle 5:00 circa
3	Fine settimana: NO

17	Codogno Mantova: raddoppio linea Cava Tigozzi/ Cremona lavori di opere civili e realizzazione palificata TE
1	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Descrizione attività: si sta realizzando la sede per il nuovo binari, si stanno spostando i cavi interferenti, si stanno realizzando le traversate con tubazioni per la nuove pose di cavi, si sta realizzando la nuova palificata TE Verrà utilizzato il personale per scorte e gestione delle interruzioni LV 1 agente secondo i programmi settimanali dei lavori. IS 1 agente e/o TE 2 agenti e/o CMA 2 agenti, secondo i programmi settimanali della lavorazioni Prevista 3^ notte
2	Interruzioni medie: L/M a V/S: dalle 23:40 alle 5:00
3	Fine settimana: NO

18	Alessandria Piacenza: rinnovo PL km 48+576
1	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Descrizione attività: verrà rinnovato il pl posto al km 48+756 ponendo tappetino fonoassorbente sotto la sede ferroviaria. Attività eseguita tramite ditta appaltatrice verrà utilizzato il personale del Tronco LV 4/5 agenti e della zona TE 3 agenti per scorte e disalimentazione
2	Interruzioni medie: L/M a M/M dalle 23:00 alle 5:00
3	Fine settimana: 1 S/D 22:15 alle 6:00 D/L dalle 22:15 alle 3:30

x un totale di 4 notti

19	Spostamento DCO da Lambrate a Milano Greco Pirelli
1	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Descrizione intervento: spostamento sede del DCO da Lambrate a Milano Greco Pirelli delle linee Codogno - Mantova, Pavia - Casalpusterlengo, Cremona - Fidenza, Castelvetro - Piacenza, Brescia - Olmeneta, Treviglio - Cremona, previsto la notte 30/1 dicembre San Zeno - Parma 4/5 dicembre. Impegno agenti da 2 a 4 agenti per ogni Zona IS interessata dai lavori.
2	Interruzioni medie: L/M a V/S dalle 23:30 alle 5:30 circa
3	Fine settimana: S/D SI D/L dalle 23:30 alle 5:30 circa

Milano Greco Pirelli
13/11
6

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ OTT/NOV/DIC 2013

20	Linea Bressana-Broni : rinnovo binario su travate metalliche
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO Descrizione attività: verranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria di sostituzione rotaie e longherine su due travate metalliche da m 15 Attività eseguita tramite ditta appaltatrice, verrà utilizzato il personale del Tronco LV 3 agenti e della zona TE 2 agenti per scorte e disalimentazione
2	Interruzioni medie: L/M a V/S: n° 10 dalle 23,00 alle 5,00 circa
3	Fine settimana: S/D D/L NO

A. Ferrari
PASF

Moore
Garcia

Bell

7