

VERBALE DI ACCORDO DEL 19/10/2017

FRA:

RFI SPA – DTP ROMA – UT ROMA NODO


E

OO.SS. FILT – FIT- UILT – FAST – UGL – ORSA DELLA REGIONE LAZIO RSU 9 – COLLEGI SETTORE  
INFRASTRUTTURA







Le parti, in linea con i principi stabiliti dall'Accordo del 24 Gennaio 2017, che per pronto riferimento si allega, dopo ampia e approfondita analisi delle esigenze della UT Roma Nodo per il periodo III Quadrimestre 2017, con particolare riferimento alle lavorazioni che, rispetto al Nucleo Manutentivo di giurisdizione, richiedono l'interessamento e l'utilizzo, con priorità geografica, di ulteriori Nuclei Manutentivi della stessa U.M. e successivamente di altre U.M., concordando l'effettuazione delle lavorazioni nelle modalità esposte nell'allegato al presente verbale specificando quanto segue:

Effettuazione della 3<sup>a</sup> notte settimanale, dovrà interessare a rotazione tutto il personale degli impianti e dovrà essere programmata individualmente per una sola notte Venerdì/Sabato al mese, secondo la seguente articolazione (notte Lun/Mar, notte Mer/Gio, notte Ven/Sab), come indicato in allegato.













p. RFI S.p.a.

*Flavio Tezzente*  


p. OOSS/RSU

FILT   
FIT   
UILT   
ORSA   
UGL TAF   
FAST 

RSU

Fattori Valerio 	Acquista Piero 	Bassi Cesidio 
Sardelli Tommaso 	Scarinci Claudio 	Pecorilli Quirino 
Gaglione Vincenzo 	Accardi Giovanni 	Colaruotolo Damiano 
Pennacchietti Stefano	Crisafulli Daniele 	Ricci Elio 
Pratticò Cristiano 		

S E T T O R E	N. ATTIVITÀ	Descrizione breve Attività	Tipo Attività Es- Esterne I = Interne	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate		U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione				N. Ag.	Attività a Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	Ven/Sab	Sab/Dom	Dom/Lun	Note	V.A.			
						da	a	diurne / orari	notturne / orari	Settore	Sede			Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.												
1		Roma Termini: Realizzazione Piastra Servizi e Parcheggi (doppio cantiere)	E	Nodo	Roma Termini	01-Settembre	31-Dicembre	-	-	68	00:00/05:00	LVU1	Termini	Termini	2	Prenestina, Tiburtina	NM Termini	NM Termini, Tiburtina			**1-2 LV+2 TE +1 IS	SI	5	SI	SI	NO	NO	** Solo se necessario	V.A. 109_2017 APP V.A. 14/72-V.A. 141
2		Realizzazione di pensiline dei tronchi I e II nella stazione di Civitavecchia [in ultimazione]	E	GR	Civitavecchia	01-Settembre	31-Dicembre	-	-	20	23:30/4:30	LVU3	Civitavecchia	Civitavecchia	1	-	-	NM Civitavecchia, Montalto			**2 TE	SI	5	SI	SI	NO	NO	** Solo se necessario	V.A. 92/2017
3		Rinnovo Binari e Deviatoi Parco Prenestino	E	Nodo	Termini/Parco Prenestino	01-Settembre	31-Dicembre	-	-	70	22:30 / 04:00	LVU1	Termini	Parco Prenestino	3/4	NM Termini	NM Termini	NM Termini			**1 LV+2-3 IS + 2-3 TE	SI	5	SI**	SI*	NO	NO	** Solo se necessario *Attività di sicurezza	V.A. 119_2017 App. 1 V.A. 101
4		ACC Roma Ostiense Prove Concordanza (da programmare Novembre- Dicembre)	E	Nodo	Ostiense	01-Settembre	31-Dicembre	-	-	20	22:30 / 04:00	ISU2	Ostiense	Ostiense	2	-	-	-			-	SI	5	SI	SI	NO	NO	-	V.A. 130_2017
5		Roma Termini Sostituzione Casse di Manovra Deviatoi	I	Nodo	Termini	08-Settembre	28-Ottobre	-	-	8	22:30 / 04:00	ISU1	Termini	Termini	4	NM Termini	-	NM Termini			**1-2 LV+2 TE	SI	1	NO	SI*	NO	NO	*Tutte le attività si svolgeranno Ven/Sab **Solo se necessario	V.A. 122_2017
6		Roma Termini Installazione RED Deviatoi	E	Nodo	Termini	04-Settembre	17 Novembre	-	-	27	22:30 / 04:00	ISU1	Termini	Termini	4	-	-	-			-	SI	4	NO	NO	NO	NO	-	V.A. 123_2017
7		Progetto 620 stazioni - Tarquinia	E	GR	Stazione Tarquinia	01-Settembre	31-Dicembre	-	-	1	H24 Bin. 1	LVU3	Civitavecchia	Montalto	2	NM Civitavecchia	-	NM Montalto			**1 LV + 2 TE	NO	-	-	-	-	-	**Solo se necessario	V.A. 124_2017 APP. 1 V.A. 94
8		Progetto 620 stazioni - Tarquinia	E	GR	Stazione Tarquinia	01-Settembre	31-Dicembre	-	-	20	22:50/04:30	LVU3	Civitavecchia	Montalto	2	NM Civitavecchia	-	NM Montalto			**2 LV+2 TE	SI	5	SI	SI	NO	NO	**Solo se necessario	V.A. 124_2017 APP. 1 V.A. 94
9		Realizzazione palificazione T.E. linea Indipendente	E	Nodo	Tiburtina e linea Indipendente	17-Ottobre	07-Dicembre	-	-	61	23:40/03:40	TEU1	Termini	Tiburtina	2	-	-	NM Tuscolana			**1-2 TE	SI	5	SI	SI	NO	NO	**Solo se necessario	V.A. 125_2017 App. 1 V.A. 86
10		Progetto 620 stazioni - Cesano, Valle Aurelia, San Pietro - La Storta - Gemelli Rifacimento marciapiedi e attività connesse alla circolazione Ferroviaria	E	VT	Stazioni Varie	01-Settembre	31-Dicembre	-	-	40	23:30/4:30	LVU2	Ostiense	Ostiense	2	NM Trastevere, Tuscolana	-	NM Magliana			**1 LV + 2 TE	SI	5	SI	SI	NO	NO	**Solo se necessario	App. 2 al V.A. 77
11		Roma Termini Rinnovo CdB tradizionali	E	Nodo	Termini	04 - Ottobre	19 - Ottobre	-	-	15	22:30 / 04:00	ISU1	Termini	Termini	2	-	-	-			-	SI	5	NO	SI	NO	NO	-	V.A. 139_2017
12		Triangolazione-rifacimento pali T.E. stazione Casilina, Tuscolana, Ostiense	E	Nodo	Casilina-Tuscolana-Ostiense	18 - Settembre	30 - Ottobre	-	-	70	23:30/4:30	TEU1	Termini	Tuscolana	1-2	-	-	NM Termini, Tiburtina			1-2 TE**	SI	5	NO	SI	-	-	**Solo se necessario	V.C.U. 22_2017
13		Sost. Deviatoi Ostiense-Roma Aurelia [In Programmazione]	E	Nodo	Aurelia-Ostiense	19 - Ottobre	22 - Dicembre	-	-	50	23:00/04:00	LVU2	Ostiense	Trastevere/Ostiense	3/4	-	NM Ostiense	NM Magliana			**2-3 IS 2-3 TE	SI	5	SI	SI	NO	NO	**Solo se necessario	V.A. 136-137-138-147-148
14		Lavorazioni di posa Cavi Comando e Controllo sezionatori TE [In Programmazione]	E	GR VT	San Pietro/Monte Mario/La Storta/Cesano/Civitavecchia/Ladispoli/Santa Severa/Tarquinia	19-Ottobre	22-Dicembre	-	-	15	22:30 / 04:00	TEU2	Civitavecchia	Civitavecchia/Magliana	2	-	-	-			-	SI	1	NO	NO	NO	NO	-	IN PROGRAMMAZIONE
15		Rinnovo Cavi di Relazione e Cavi di Alimentazione	E	GR	Ladispoli/Palidoro Palidoro/Maccarese Civitavecchia/Santa Marinella	19-Ottobre	22-Dicembre	-	-	27	22:30 / 04:00	ISU3	Civitavecchia	Civitavecchia	2	-	NM Montalto	-			1 IS**	SI	3	NO	SI	NO	NO	**Solo se necessario	NON NECESSARIO
16		Lavorazioni internalizzate ISU1 MSA consistenti in: "Ponte Tibetano" bonifica Cavi	I	Locale	Merici Tiburtina	20-Ottobre	22-Dicembre	-	-	20	22:30 / 04:00	ISU1	Termini	Tiburtina	3	-	NM Smistamento	-			2 IS**	SI	3	NO	SI**	NO	NO	**Solo se necessario	NON NECESSARIO
17		Attività IS di bonifica Cavi "Ponte Tibetano"	E	Locale	Merici Tiburtina	20-Ottobre	22-Dicembre	-	-	20	22:30 / 04:00	ISU1	Termini	Tiburtina	3	-	NM Smistamento	-			2 IS**	SI	3	NO	SI**	NO	NO	**Solo se necessario	IN PROGRAMMAZIONE
18		CAMBIO ORARIO ED ESODO NATALIZIO	I	Nodo	Termini - Ostiense	11-Dicembre	23-Dicembre	-	-	-	Come da Accordo Allegato del 24/01/2017	IS / RTM	Termini Ostiense	Termini	2/3	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	Dal Lunedì al Venerdì dalle 06:00 alle 07:30 e dalle 16:00 alle 20:00	
19		CAMBIO ORARIO ED ESODO NATALIZIO	I	Nodo	Termini - Ostiense	11-Dicembre	23-Dicembre	-	-	-	Come da Accordo Allegato del 24/01/2017	IS / RTM	Termini Ostiense	Termini	2/3	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	Sabato e Domenica dalle 06:30 alle 09:00 e dalle 16:00 alle 19:30	
20		Lavorazioni internalizzate LVU1 MSA consistenti in: Revisione Deviatoi e ricambio componenti	I	-	Termini - FPV	19-Ottobre	22-Dicembre	-	-	-	22:30 / 04:00	LVU1	Termini	Termini/Parco Prenestino	6***	-	Termini	-			1-2 IS **	SI	5**	SI**	SI*	NO	NO	**Solo se necessario *Attività di sicurezza *** in base alla lavorazione	NON NECESSARIO
21		Lavorazioni internalizzate LVU2 MSA consistenti in: Revisioni Deviatoi Ricambio componenti	I	GR Fiumicino Locale	MonteMario - La Storta - San Pietro - Ostiense - Tuscolana Casilina	19-Ottobre	22-Dicembre	-	-	-	22:30 / 04:00	LVU2	Ostiense	Tuscolana/Ostiense/Trastevere	6***	Altri NM	-	-			1-2 LV**	SI	5**	SI**	SI*	NO	NO	**Solo se necessario *Attività di sicurezza *** in base alla lavorazione	NON NECESSARIO
22		Lavorazioni internalizzate TEU1 MSA consistenti in: Cambio filo	I	-	Termini	20-Ottobre	22-Dicembre	-	-	-	22:30 / 04:00	TEU1	Termini	Termini	6*	-	-	-			-	SI	2	NO	NO	NO	NO	*in base alla lavorazione	NON NECESSARIO
23		Lavorazioni internalizzate TEU1 MSA consistenti in: Cambio filo	I	LL	Tiburtina/Settebagni	20-Ottobre	22-Dicembre	-	-	-	22:30 / 04:00	TEU1	Termini	Tiburtina	6*	-	-	-			-	SI	2	NO	NO	NO	NO	*in base alla lavorazione	NON NECESSARIO

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Lepi R', 'Pecchi', and 'Ok Sm'.*

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T.Nodo  
III Quadrimestre 2017

SETTORE	N. ATTIVITÀ	Descrizione breve Attività	Tipo Attività I = Esterna II = Interna	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interruzioni programmate		U.M. di giurisdizione		Nucleo manutentivo di giurisdizione	N. Ag.	Altri N.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione				N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Notti a Settimana	III Notte individuale	Ven / Sab	Sab / Dom	Dom / Lun	Note	V.A.		
						da	a	diurne / orari	notturne / orari	Settore	Sede			Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.											
27		Lavorazioni internalizzate TEU2 MSA consistenti in: Cambio filo, Sostituzione isolatori di sezione	I	GR	Civitavecchia-Tarquinia-Montalto	20-Ottobre	22-Dicembre	-	-	22:30 / 04:00	TEU2	Civitavecchia	Montalto	3/4	-	-	NM Civitavecchia	-	1-2 TE**	SI	2	NO	NO	NO	NO	**Solo se necessario	NON NECESSARIO	
28		Lavorazioni internalizzate ISU1 MSA consistenti in: Sostituzione Relè Disco Elettronico	I	LL	Smistamento/PM Nord	20-Ottobre	22-Dicembre	-	-	22:30 / 04:00	ISU1	Termini	Smistamento	4	-	-	-	-	-	SI	1	NO	SI**	NO	NO	**Solo se necessario	NON NECESSARIO	
29		Lavorazioni internalizzate ISU1 MSA consistenti in: Sostituzione e rinnovo apparecchiature blocco ACC concentrato	I	LL	Settebagni-Tiburtina	20-Ottobre	22-Dicembre	-	-	22:30 / 04:00	ISU1	Termini	Smistamento	4	-	-	-	-	-	SI	4	NO	SI**	NO	NO	**Solo se necessario	NON NECESSARIO	
30		Lavorazioni internalizzate ISU1 MSA consistenti in: Sostituzione casse di manovra P80 Plus+3 casse di manovra in omologazione	I	-	Termini	20-Ottobre	22-Dicembre	-	-	22:30 / 04:00	ISU1	Termini	Termini	4	NM Termini	-	-	-	-	2 LV**	SI	3	NO	SI**	NO	NO	**Solo se necessario	NON NECESSARIO
31		Lavorazioni internalizzate ISU2 MSA consistenti in: Sostituzione segnali Led Tratta Aurelia-Maccarese	I	Principale	Aurelia/Maccarese	20-Ottobre	22-Dicembre	-	-	22:30 / 04:00	ISU2	Ostiese	Ostiese	4	-	NM Tuscolana	-	-	-	2 IS**	SI	2	NO	SI**	NO	NO	**Solo se necessario	NON NECESSARIO
32		Lavorazioni internalizzate ISU2 MSA consistenti in: Sostituzione segnali Led Tratta Fiumicino-Ponte Galeria	I	Fiumicino	Fiumicino/Ponte Galeria	19-Ottobre	22-Dicembre	-	-	22:30 / 04:00	ISU2	Ostiese	Ostiese	4	-	NM Tuscolana	-	-	-	2 IS**	SI	2	NO	SI**	NO	NO	**Solo se necessario	NON NECESSARIO
33		Lavorazioni internalizzate ISU3 MSA consistenti in: Sostituzione casse di Manovra Civitavecchia	I	GR	Civitavecchia	19-Ottobre	22-Dicembre	-	-	22:30 / 04:00	ISU3	Civitavecchia	Civitavecchia	4	-	-	-	-	-	SI	2	NO	NO	NO	NO		NON NECESSARIO	
34		Lavorazioni internalizzate ISU3 MSA consistenti in: Sostituzione Casse di Manovra da CTS2 a P80	I	GR	Montalto-Tarquinia	19-Ottobre	22-Dicembre	-	-	22:30 / 04:00	ISU3	Civitavecchia	Montalto	4	NM Montalto	-	-	-	-	2 LV**	SI	2	NO	NO	NO	NO	**Solo se necessario	NON NECESSARIO
35		Lavorazioni internalizzate ISU3 MSA consistenti in: Sostituzione Relè	I	GR	Santa Severa	19-Ottobre	22-Dicembre	-	-	22:30 / 04:00	ISU3	Civitavecchia	Civitavecchia	3	-	NM Montalto	-	-	-	1 IS**	SI	5	SI**	SI	NO	NO	**Solo se necessario	NON NECESSARIO

I periodi delle attività programmate e il numero delle interruzioni sono indicativi e potranno subire delle modifiche a seguito consolidamento della Direttrice di competenza.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Luigi, Luigi, and others, scattered across the bottom of the page.]*