

Rete Ferroviaria Italiana SpA  
Direzione Territoriale Produzione Milano  
Unità Territoriale Milano Linee Nord

Verbale di incontro tra Unità Territoriale Milano Linee Nord e OS Regionali/RSU ex DCI Milano.

Milano, 2 marzo 2010.

**Partecipanti:**

Per le OS/RSU : Riccardi, Lepre, Loprieno, Gamberale, Minniti, Di Lascio Antonio, De Palma, Miceli, Mendola, Boezio, Sapienza, Parisi, Sacco, Sicilano, Pellegrini, Pucciarelli, Sciortino.  
Per RFI: Marazzi, Queirolo, Torrelli.

**Ordine del Giorno:**

1. Rimozione /Rinnovamento Deviatori di Vanzago, Legnano, Sesto Calende;
2. Rinnovamento TE sulla tratta Luino – Confine svizzero e Stazione di Luino;
3. Messa modulo 4° binario stazione di Laveno.

In via preliminare la RSU si dichiara validamente costituita e rappresentata.

L'incontro odierno è stato convocato per discutere le attività manutentive riportate nell'ordine del giorno. Al riguardo il Capo Unità, durante la sua esposizione, approfondisce in maniera esaustiva le lavorazioni fornendo le dovute delucidazioni e, dopo ampia discussione, si concorda quanto segue:

- Le lavorazioni saranno anticipate, nella settimana precedente l'avvio dei lavori, da una riunione tecnica informativa con il personale interessato, svolta a cura dei Capi Reparto/Capi Impianto con la RSU/RLS di riferimento. Nella suddetta riunione saranno forniti i dati esatti delle necessità di personale per le lavorazioni approfondendo anche gli aspetti organizzativi e connessi alla sicurezza.
- Dalle lavorazioni notturne saranno esclusi gli agenti interessati nella stessa settimana al turno di reperibilità.
- Non saranno utilizzati nella notte L/M gli agenti del settore IE smontanti dal turno di reperibilità;
- In caso di necessità, si farà ricorso al personale degli impianti limitrofi, nel pieno rispetto delle norme contrattuali;
- Il personale interessato alle lavorazioni di cui sopra, in caso di bisogno, verrà autorizzato all'uso del mezzo proprio;
- Al personale verrà garantito il godimento delle ferie durante il periodo estivo;
- In relazione al punto 2 dell'o.d.g., al personale sarà garantito il diritto al pasto;
- Alle OS/RSU saranno fornite le informazioni richieste durante il confronto;

A fine discussione le OS/RSU evidenziano che, negli ultimi tempi, presso le sedi d'impianto e spogliatoi, si riscontra una carenza di pulizia ed inoltre, in funzione delle numerose attività lavorative nelle giornate di sabato e domenica, chiedono che le stesse siano effettuate anche nei predetti giorni.

*Sacco Luca*  
*On. S. A. Parisi*


*[Handwritten signature]*

*11/2 Riccardi* *Fil* *Sapienza R.* *11/12 Parisi* *FAST* *11/2*














Infine le OS/RSU dichiarano quanto segue:

"Visti gli accordi nazionali del 7 e 19 gennaio 2010, che vanno nella direzione delle internalizzazioni delle lavorazioni, nonché i numerosi investimenti infrastrutturali e le continue innovazioni tecnologiche interessanti il nostro territorio e in considerazione anche degli esodi effettuati chiedono alla Società, di porre particolare attenzione al problema del personale".

Per la Società RFI S.p.A.




Per le OS/RSU

FILT EGIL   
RSU   
RSU   
UFL   
FASB   
FIT   
  
UIET   
UIET   
  
O.S.A.   
  


ML

1. 10/10/10

11/10

  
11/10/10

## Rimozione/Rinnovamento Deviatoi Vanzago, Legnano, Sesto Calende

### Descrizione dell'intervento:

Il lavoro si sviluppa nel seguente modo:

**Vanzago:** rimozione di N° 6 deviatoi con varo campate;

**Legnano:** rimozione di 9 deviatoi più la linea aerea deviata, nonché il rinnovamento di 200 mt. di binario;

**Sesto Calende:** rimozione di due deviatoi e rinnovo di 8 deviatoi insieme a 150 mt. di binario.

### Tempistica:

L'inizio dei lavori avrà la seguente cadenza:

**Vanzago :** inizieranno con il turno notturno 10/11 marzo e termineranno con la notte 30/31 marzo;

**Legnano :** notte 6/7 aprile alla notte 31 aprile/01 maggio;

**Sesto Calende:** notte 29/30 maggio alla notte 29/30 giugno.

Durante i lavori di Legnano e Sesto Calende, verrà rimossa la linea aerea sulle comunicazioni.

### Turni e Interruzioni:

**Vanzago:** sono previste interruzioni notturne per 5 notti a settimana per una durata di 5 ore circa, nella fascia oraria 00.00/06.00, con un impegno massimo di 6 agenti del settore LV; 2 Agenti settore IS; 2 Agenti settore TE.

**Legnano:** all'inizio sono previste 6 notti consecutive comprensive di alcune notti interessanti D/L, le altre interruzioni notturne sono programmate per 5 notti a settimana per una durata di 5 ore circa, nella fascia oraria 00.00/06.00, con un impegno massimo di 6 agenti del settore LV; 2 Agenti settore IS; 2 Agenti settore TE ( nella fase di rimozione 6 agenti TE) ;

**Sesto Calende:** sono previste interruzioni notturne per 5 notti a settimana per una durata max di 6 ore circa, nella fascia oraria 23.00/06.00, con un impegno massimo di 6 agenti del settore LV; 2/4 Agenti settore IS; 2/3 Agenti settore TE ( nella fase di rimozione 6 agenti TE). Sono programmate per questa lavorazione n. 3 interruzioni S/D e n. 3 D/L, rispettivamente ( 1 S/D e 1 D/L a maggio, 2 S/D e 2 D/L a giugno).

### Compiti:

I compiti affidati al Personale FS saranno i seguenti:

personale del settore TE : disalimentazione e circuito di ritorno per rinnovo TE;

personale del Settore IS: smontaggio e montaggio apparati IS durante e assistenza varo deviatoi;

personale del Settore LV: OPC, Scorta, controllo lavori.

Dr. S.A. Deini  
Sacco  
Gef

ILT  
Sacco  
Gef

FIS  
Sacco  
Gef

FILT  
Sacco  
Gef

FAST  
UGL  
Sacco  
Gef



## Rinnovamento TE Luino Confine e Stazione di Luino

### Descrizione dell'intervento:

Rinnovamento TE, palificazione e conduttori.

### Tempistica:

I lavori inizieranno il 12 aprile e si concluderanno presumibilmente il 10 dicembre 2010.

### Turni e Interruzioni:

Sono previste interruzioni diurne di 7 h (il lunedì) e 4 h (il martedì, giovedì, venerdì), prevista attività anche nelle fasce pomeridiane senza interruzione linea  
Possibile qualche intervento nelle notti Domenica/Lunedì  
Il mercoledì verranno svolte attività ambito Stazione di Luino  
Previsti max 5/6 Agenti TE per scorte carrelli/treni cantiere  
Nelle interruzioni saranno possibili attività conto LV e IS (es. rinnovo deviatore 13 di Pino e sostituzione centralina IS di Pino).  
E' necessario l'utilizzazione del personale della TE di Domodossola (3/4 agenti al giorno per sussidi ad Arona e Laveno).

### Compiti:

I compiti affidati al Personale FS saranno i seguenti:  
personale del settore TE : scorte carrelli/treni cantiere

Dr. S. D. ...  
S. ...

JILT ...  
FIT ...  
Sap ...  
FILIT ...  
UGL ...  
Mendola

## Messa modulo 4° binario Laveno

### Descrizione dell'intervento:

Rinnovamento armamento 4 binario e messa a nuovo modulo.  
Rinnovamento dev 3 e rimozione dev 12a e 12b.

### Tempistica:

I lavori avranno una durata di tre settimane circa, nel periodo compreso tra il 6 aprile e il 10 maggio con interruzioni diurne dalle 8,00 alle 13,00 da lunedì al venerdì, possibili lavorazioni anche il sabato.

### Turni e Interruzioni:

Per l'attivazione del nuovo modulo è previsto l'intervento per l'armamento (spostamento del 4° binario) nella giornata di domenica 9 maggio, intervento TE per adeguamento linea aerea notte D/L 9/10 maggio sistemazioni.

Sistemazioni IS ed SCMT per attivazione nuovo segnale partenza lato Gallarate/Sesto C. verranno fatte durante il fuori servizio del 4° binario e dalla domenica 9 maggio mattina al lunedì 10 maggio (entro le ore 13,00) compatibilmente con le altre attività.

E' da prevedere per la suddetta lavorazione, l'utilizzo di personale ambito Reparto di appartenenza.

L'impegno di personale è il seguente:

n. 4/6 agenti del settore lavori, n. 2 Agenti TE Agenti, n. 2/3 agenti IS.

### Compiti:

I compiti affidati al Personale FS saranno i seguenti:

personale del settore TE : toltà tensione e eventuale circuito di ritorno

personale del Settore IS: rimozione/ripristini apparati IS /SCMT

personale del Settore LV: scorte/controllo lavori/ protezione cantieri

ILT *[signature]*  
*[signature]*  
*[signature]*  
P. *[signature]*

Fit *[signature]*  
Septemio R.  
*[signature]*  
*[signature]*  
*[signature]*

FUT *[signature]*  
*[signature]*  
*[signature]*

Dr. S.A. *[signature]*  
*[signature]*  
FAST *[signature]*  
UGI *[signature]*  
*[signature]*