



Ferrovie dello Stato italiane
 UA 17/4/2013
 RFI-DPR-DTP_FI.GOT.USVA001
 1P20130000871

Direzione Produzione
 Direzione Territoriale Produzione Firenze
 Gestione Operativa Territoriale
 Unità Territoriale Firenze Sud
 Il Responsabile

Segr. Regionali Toscana-Umbria
FIT-FILT-UILT-FAST-UGL-ORSA
LORO SEDI
R.S.U. Unità Territoriale Firenze Sud
LORO SEDI

Oggetto: Verbale riunione.

Allegati: Vari

Allegato alla presente si trasmette per competenza il verbale relativo alla riunione tenutasi il giorno 17 aprile 2013 presso la sala riunioni dell'U.T. Firenze Sud con le OO.SS. Regionali Toscana-Umbria FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA, le R.S.U. e R.L.S. dell'U.T. Firenze Sud in merito al seguente o.d.g.:

- Lavori di rinnovo ARM tratta Rignano S.A. e Compiobbi;
- Lavori TE tratta Rignano - Pontassieve
- Rinnovo TE linea DD – Tratta 1° Bivio AR Nord – 1° Bivio V.no Sud;
- Lavori di sostituzione piastroni IPA - 1° Bivio V.no Nord – 1° Bivio V.no Sud;
- Varie ed eventuali

Vincenzo Pantaleone



RETE FERROVIARIA ITALIANA

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato

DIREZIONE PRODUZIONE
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE FIRENZE
GESTIONE OPERATIVA TERRITORIALE

UNITA' TERRITORIALE FIRENZE SUD

VERBALE

della riunione tenutasi il giorno **17 aprile 2013** alle ore **09.30** presso la sala riunioni dell'U.T. Firenze Sud – Via V. Veneto 12/2 Arezzo, tra la SOCIETA' e le Segreterie Regionali Toscana - Umbria FILT/FIT/UILT/FAST/UGL/ORSA_

PRESENTI

Per la SOCIETA'

Ing. Vincenzo PANTALEONE

Per le Segreterie Regionali delle OO.SS.

- FILT Sigg. CONTI Massimo – GRASSI Luigi

- FIT Sigg. TOGNACCINI Francesca – DONATI Antonio

- UILT Sigg. GUIDI Andrea

- FAST Sigg. _____

- UGL Sigg. _____

- ORSA Sigg. _____

Per le R.S.U.

Sigg.ri CECCUZZI Marco – FUSIER Marco – IENCO Rocco – PONTREMOLI Leandro

Per le R.L.S.

Sigg.ri _____

Segretario - Sig. MENCATTINI Mauro

Ordine del Giorno

1. Lavori di rinnovo ARM tratta Rignano S.A. e Compiobbi;
2. Lavori TE tratta Rignano - Pontassieve
3. Rinnovo TE linea DD – Tratta 1° Bivio AR Nord – 1° Bivio V.no Sud;
4. Lavori di sostituzione piastroni IPA - 1° Bivio V.no Nord – 1° Bivio V.no Sud;
5. Varie ed eventuali.

Il C.U. apre la riunione illustrando le lavorazioni in essere nel II° quadrimestre, come da Gantt allegati.

1 e 2) Relativamente alle lavorazioni di rinnovo ARM della tratta Rignano–Pontassieve, si precisa che le lavorazioni avranno inizio la 2° settimana di maggio con durata approssimativamente fino a fine settembre. Le interruzioni saranno Pari/Dispari con orario 23.55-05.20. Considerato lavoro complesso in rispetto degli accordi sindacali in essere. Titolare dell'interruzione sarà un Capo Tecnico e/o un Tecnico con M.S.

Le stesse interruzioni del rinnovo Armamento, saranno utilizzate anche per i lavori di ammodernamento LdC. Tra i due cantieri non vi sarà interferenza fisica, che verrà ribadita nei verbali di coordinamento e di 2° livello; ciò a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e del personale tutto.

Il personale dovrà presentarsi all'impianto alle ore 22 per la preparazione del convoglio rinnovamento/risanamento da istradare nel binario di lavoro. L'eventuale prestazione lavorativa resa oltre l'orario, sarà corrisposta come lavoro straordinario.

Si puntualizza che le lavorazioni TE consistono nell'ammodernamento LdC. Per questa attività, su richiesta delle OO.SS., il C.U. prenderà in esame eventuali M.S. da Operatore di manutenzione a Tecnico.

Per i lavori sopra illustrati, verranno utilizzate risorse prevalentemente di impianti limitrofi e/o altri impianti intera UT.

3) Relativamente alle lavorazioni di "semplificazione impianti" in Stazione di Castiglion del Lago, si precisa che il lavoro sarà completamente internalizzato. La lavorazione consiste nella demolizione di 16 deviatori, eliminazione delle precedenti e ripristino del corretto tracciato. Inizieranno a metà maggio e termineranno indicativamente a fine settembre, con interruzione nel periodo luglio/agosto per la turnificazione ferie del personale. Le interruzioni notturne avranno inizio alle 22.30 e

termineranno alle 5.00. Verrà utilizzato personale interno all'Unità. Relativamente ai lavori TE, per l'organizzazione delle squadre si valuterà di ottimizzare l'utilizzazione del personale nell'alternanza con le prestazioni notturne.

4) Per quanto concerne il lavoro relativo alla sostituzione dei piastroni IPA, si precisa che sono lavori a carattere urgente e verranno svolti, in totale assenza di circolazione, dal 16 al 22 agosto, H.24. Il cantiere sarà posizionato al PC Renacci.

Sono previste interruzioni h.24 della linea DD Pari/Dispari dal 16 al 22 agosto. Su richiesta del C.U., si concorda per il presenziamento con personale IS a Figline e 2° Bivio Valdarno Sud dalle 07 alle 19, fino al giorno 22, così articolato:

LUN/VEN con anticipo/prolungamento orario

SAB/DOM con doppio turno: 07-13 e 13-19, alternando il personale.

5) Per quanto concerne il lavoro di rinnovo TE AR/Nord – Valdarno Sud, linea DD, i lavori avranno inizio il 03 giugno. Si prevede la titolarità delle interruzioni di un Capo Tecnico e/o Tecnico con M.S._ Le interruzioni sono IPO notturne Lun./Ven. in n° di 5 a settimana. I cantieri usciranno da Arezzo, Arezzo Nord o Valdarno Sud. Si farà ricorso anche all'utilizzazione di risorse TE di impianti limitrofi.

Per la SOCIETA'

[Handwritten signature]

Per i Rappresentanti delle Segreterie Regionali OO.SS.

FIT

[Handwritten signature]

FILT

[Handwritten signature]

UILT

FAST

UGL

ORSA

Per le R.S.U.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Per le R.L.S.

17 APRILE 2013 Rinnovo Rignano (e) - Pontassieve (f) - Compiobbi (e) tratte varie

MAGGI 122 (+3)

n°	Data	Atività	Dati Cor.	Prod.	Al Cor.	Interruzione	Prog.	Data ore	Altre ore	Risorsa				
										LV	IS	TE		
22/23	Aprile	Lun/Mar	Scarico rotale			Rignano (f) - Pontassieve (f) Compiobbi (f)					2			2
23/24	Aprile	Mar/Mer	Scarico rotale			Rignano (f) - Pontassieve (f) Compiobbi (f)								
23	Maggio	Gen/Ven	Scarico rotale			Rignano (f) - Pontassieve (f) Compiobbi (f)								
1	5	Maggio	Lunedì	Lavori preparatori		JPO Biano Dignari Pontassieve - Rignano (f)								
2	6/7	Maggio	Lun/Mar	Lavori preparatori	0,432	287,113	Prog notturno Rignano (f) - Pontassieve (f) - Compiobbi (f)				5	2		4
3	7/8	Maggio	Mar/Mer	Lavori preparatori	0,432	287,545	JPO Biano Dignari Pontassieve - Rignano (f)				5	2		4
4	8	Maggio	Mercoledì	Lavori preparatori	0,540	288,085	JPO Biano Dignari Pontassieve - Rignano (f)				5	2		4
5	9	Maggio	Mercoledì	Lavori preparatori	0,540	288,625	Prog notturno Rignano (f) - Pontassieve (f) - Compiobbi (f)				5	2		4
6	9/10	Maggio	Gio/Ven	Lavori preparatori	0,540	289,165	JPO Biano Dignari Pontassieve - Rignano (f)				5	2		4
7	10/11	Maggio	Ven/Sab	Lavori preparatori	0,540	289,705	Prog notturno Rignano (f) - Pontassieve (f) - Compiobbi (f)				5	2		4
8	11/12	Maggio	Sab/Dom	Lavori preparatori										
9	12/13	Maggio	Dom/Lun	Lavori preparatori										
10	13	Maggio	Lunedì	Lavori preparatori										
11	13/14	Maggio	Lun/Mar	Lavori preparatori	0,540	289,705	JPO Biano Dignari Pontassieve - Rignano (f)				5	2		4
12	14	Maggio	Mar/Mer	Lavori preparatori	0,540	289,705	Prog notturno Rignano (f) - Pontassieve (f) - Compiobbi (f)				5	2		4
13	14/15	Maggio	Mar/Mer	Lavori preparatori	0,540	290,245	JPO Biano Dignari Pontassieve - Rignano (f)				5	2		4
14	15/16	Maggio	Mercoledì	Lavori preparatori	0,540	290,785	Prog notturno Rignano (f) - Pontassieve (f) - Compiobbi (f)				5	2		4
15	16	Maggio	Mercoledì	Lavori preparatori	0,540	291,325	JPO Biano Dignari Pontassieve - Rignano (f)				5	2		4
16	16/17	Maggio	Gio/Ven	Lavori preparatori	0,540	291,865	Prog notturno Rignano (f) - Pontassieve (f) - Compiobbi (f)				5	2		4
17	17/18	Maggio	Gio/Ven	Lavori preparatori	0,540	292,405	JPO Biano Dignari Pontassieve - Rignano (f)				5	2		4
18	18/19	Maggio	Ven/Sab	Lavori preparatori	0,540	292,945	Prog notturno Rignano (f) - Pontassieve (f) - Compiobbi (f)				5	2		4
19	19/20	Maggio	Sab/Dom	Lavori preparatori	0,540	293,485	Prog notturno Rignano (f) - Pontassieve (f) - Compiobbi (f)				5	2		4
20	20/21	Maggio	Dom/Lun	Lavori preparatori	0,540	294,025	Prog notturno Rignano (f) - Pontassieve (f) - Compiobbi (f)				5	2		4
21	21/22	Maggio	Lunedì	Lavori preparatori	0,540	294,565	Prog notturno Rignano (f) - Pontassieve (f) - Compiobbi (f)				5	2		4
22	22/23	Maggio	Lun/Mar	Lavori preparatori	0,540	295,105	JPO Biano Dignari Pontassieve - Rignano (f)				5	2		4
23	23/24	Maggio	Mar/Mer	Lavori preparatori	0,540	295,645	Prog notturno Rignano (f) - Pontassieve (f) - Compiobbi (f)				5	2		4
24	24/25	Maggio	Mar/Mer	Lavori preparatori	0,540	296,185	JPO Biano Dignari Pontassieve - Rignano (f)				5	2		4
25/26	25/26	Maggio	Mercoledì	Lavori preparatori	0,540	296,725	Prog notturno Rignano (f) - Pontassieve (f) - Compiobbi (f)				5	2		4
26/27	26/27	Maggio	Mercoledì	Lavori preparatori	0,540	297,265	Prog notturno Rignano (f) - Pontassieve (f) - Compiobbi (f)				5	2		4
27	27/28	Maggio	Dom/Lun	Lavori preparatori	0,540	297,805	Prog notturno Rignano (f) - Pontassieve (f) - Compiobbi (f)				5	2		4
28	28/29	Maggio	Lun/Mar	Lavori preparatori	0,432	298,345	JPO Biano Dignari Pontassieve (f) - Rignano (f)				5	2		4
29	29/30	Maggio	Mar/Mer	Lavori preparatori	0,432	298,885	JPO Biano Dignari Pontassieve (f) - Rignano (f)				5	2		4
30	30/31	Maggio	Mercoledì	Lavori preparatori	0,540	299,425	JPO Biano Dignari Pontassieve (f) - Rignano (f)				5	2		4
31	31/1	Maggio	Gio/Ven	Lavori preparatori	0,540	299,965	Prog notturno Rignano (f) - Pontassieve (f) - Compiobbi (f)				5	2		4

— DIVISIONE REGIONALE —
DownSizin Castiglion del Lago C16 DEV

17/04/2013

Totale d'opera dev. 102a, 102b, 8a, 8b, 4a, 2a, 2b, 6a, 6b, 3a, 3b, 7a-101b, 101a

Risorse

Data		Attività		Intervento/Programma		Intervento		Utile ore		LV		TE	
1° Fase	2° Fase	3° Fase	4° Fase	1° Fase	2° Fase	3° Fase	4° Fase	1° Fase	2° Fase	3° Fase	4° Fase	1° Fase	2° Fase
13				Demolizione binario ferro e corr. 102				Intervento puntuale delle Presidenze Pm dalle 8 alle 16			6	2	2
14				Demolizione binario ferro e corr. 102				Intervento puntuale delle Presidenze Pm dalle 8 alle 16			6	2	2
15				Demolizione binario ferro e corr. 102				Intervento puntuale delle Presidenze Pm dalle 8 alle 16			6	2	2
16				Demolizione binario ferro e corr. 102				Intervento puntuale delle Presidenze Pm dalle 8 alle 16			6	2	2
17				Demolizione binario ferro e corr. 102				Intervento puntuale delle Presidenze Pm dalle 8 alle 16			6	2	2
21/21				Demolizione l.t.c. delle presidenze Pm e Dugan comprese le comunicazioni 7, 3, 8 e 4				Intervento puntuale di Eros P.M. Parziale (P) - C. Lago (N) - T. Torricella (P) Le presidenze interessate sono: Fun. Servizio Stabilizzante			6	2	2
21/22				Demolizione l.t.c. delle presidenze Pm e Dugan comprese le comunicazioni 7, 3, 8 e 4				Intervento puntuale di Eros P.M. Parziale (P) - C. Lago (N) - T. Torricella (P) Le presidenze interessate sono: Fun. Servizio Stabilizzante			6	2	2
21/23				Demolizione l.t.c. delle presidenze Pm e Dugan comprese le comunicazioni 7, 3, 8 e 4				Intervento puntuale di Eros P.M. Parziale (P) - C. Lago (N) - T. Torricella (P) Le presidenze interessate sono: Fun. Servizio Stabilizzante			6	2	2
23/24				Demolizione l.t.c. delle presidenze Pm e Dugan comprese le comunicazioni 7, 3, 8 e 4				Intervento puntuale di Eros P.M. Parziale (P) - C. Lago (N) - T. Torricella (P) Le presidenze interessate sono: Fun. Servizio Stabilizzante			6	2	2
24/25													
27				Demolizione l.t.c. delle presidenze Pm e Dugan							6	2	2
28				Demolizione l.t.c. delle presidenze Pm e Dugan							6	2	2
29				Demolizione l.t.c. delle presidenze Pm e Dugan							6	2	2
30				Demolizione l.t.c. delle presidenze Pm e Dugan							6	2	2
31				Demolizione l.t.c. delle presidenze Pm e Dugan							6	2	2
03/04				Demolizione Armatore Armatore Presidenza pm e dev. 4a e 8a				Intervento puntuale di Eros P.M. Parziale (P) - C. Lago (N) - T. Torricella (P)			6	2	2
04/05				Demolizione Armatore Armatore Presidenza pm e dev. 4a e 8a				Intervento puntuale di Eros P.M. Parziale (P) - C. Lago (N) - T. Torricella (P)			6	2	2
05/06				Demolizione Armatore Armatore Presidenza pm e dev. 4a e 8a				Intervento puntuale di Eros P.M. Parziale (P) - C. Lago (N) - T. Torricella (P)			6	2	2
06/07				Demolizione Armatore Armatore Presidenza pm e dev. 4a e 8a				Intervento puntuale di Eros P.M. Parziale (P) - C. Lago (N) - T. Torricella (P)			6	2	2
07/08				Demolizione Armatore Armatore Presidenza pm e dev. 4a e 8a				Intervento puntuale di Eros P.M. Parziale (P) - C. Lago (N) - T. Torricella (P)			6	2	2
				Demolizione L.t.c. Comunicazione 6 An.8 ISD				Intervento puntuale di Eros P.M. Parziale (P) - C. Lago (N) - T. Torricella (P)			6	2	2
				Demolizione L.t.c. Comunicazione 8 An.8 ISD				Intervento puntuale di Eros P.M. Parziale (P) - C. Lago (N) - T. Torricella (P)			6	2	2

AUGUSTO 3 (+3)

DownSizin Castiglion del Lago

Totale di opera cav. 102a, 102b, 8a, 8b, 4a, 4b, 2a, 2b, 6a, 6b, 3a, 3b, 7a, 7b, 7a-101b, 101a

Finestra

DATA	DESCRIZIONE	Subordinazione/Programma	Intervento	Quota or. (Abb. or.)	L.P.	B.	T.E.
17/01-gu	17/01-gu	Amministrazione edilizia Villa Kröb Demolizione Dav. 8b	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	3		2
18/01-gu	18/01-gu	Demolizione Dav. 8b	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	3		2
19/01-gu	19/01-gu	Demolizione Dav. 8b	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	3		2
20-gi	20-gi	Demolizione Dav. 8b	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	3		2
21-gi	21-gi	Demolizione Dav. 8b	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	3		2
22-gi	22-gi						
23-gi	23-gi						
24/25-gu	24/25-gu	Demolizione Dav. 3b	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	3		2
25/26-gu	25/26-gu	Demolizione Dav. 3b	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	3		2
26/27-gu	26/27-gu	Demolizione Dav. 3b	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	3		2
27-gi	27-gi	Demolizione Dav. 3b	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	3		2
28-gi	28-gi	Demolizione Dav. 3b	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	3		2
29-gi	29-gi						
30-gi	30-gi						
01/02-lug	01/02-lug	Demolizione Dav. 8a	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	2		2
02/03-lug	02/03-lug	Demolizione Dav. 8a	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	2		2
03/04-lug	03/04-lug	Demolizione Dav. 8a	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	2		2
04-lug	04-lug	Demolizione Dav. 8a	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	2		2
05-lug	05-lug	Demolizione Dav. 8a	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	2		2
06-lug	06-lug						
07-lug	07-lug						
08/09-lug	08/09-lug	Demolizione Dav. 8b	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	2		2
09/10-lug	09/10-lug	Demolizione Dav. 8b	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	2		2
10/11-lug	10/11-lug	Demolizione Dav. 8b	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	2		2
11-lug	11-lug	Demolizione Dav. 8b	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	2		2
12-lug	12-lug	Demolizione Dav. 8b	INTERFERENZE NOTTURNE (L. n. 43/1999 art. 1, c. 10) (T. n. 43/1999 art. 1, c. 10)	10	2		2
13-lug	13-lug						
14-lug	14-lug						

NOTA: DAL 15 LUGLIO AL 30 AGOSTO - LAVORI COMPLETATI

CERCAZIONE RALLENTAMENTO GUERRO IL LUGLIO

Direttore: DEBACONZI

IL CAPO REPARTO ESERCIZIO L.V.2
Massimo MASSIMO

DownSizin Castiglion del Lago

Totita d'opera dev. 102a, 102b, 8a, 8b, 4a, 4b, 2a, 2b, 6a, 6b, 3a, 3b, 7b, 7a-101b, 101a

IL CAPO REPARTO ESERCIZIO UVE
Massimo MASSARO

01/04/2013

Data		Attività		Materie/Programmi		Materie/Programmi		Quali ore	Lab. ore	LV	AS	FE
Mer/Gio	21/02-Ago	Strutturazione LUC Con.2 (Art.8 RSU)										4
Giu/Ven	22/03-Ago	Dimensioni LUC Con.2										4
Venerdi	23-ago											
Sab/Dom	24-ago											
Dom/Lun	25-ago											
Lun/Mar	25/02-Ago	Demolizioni Ammassato, Dev. 4b Affidamento Paleontologico nel 2008 - Valderoth								10	2	2
Mar/Ven	25/07-Ago	Demolizioni Ammassato, Dev. 4b								10	2	2
Mer/Gio	27/02-Ago	Demolizioni Ammassato, Dev. 4b								10	2	2
Giuned	28-ago	Demolizioni Ammassato, Dev. 4b								6	2	2
Venerdi	29-ago	Demolizioni Ammassato, Dev. 4b								8	2	2
Sabato	30-ago											
Dom/Lun	31-ago											
Lun/Mar	01/02-set	Demolizioni Ammassato Dev. 2b								10	2	2
Mar/Ven	02/03-set	Demolizioni Ammassato Dev. 2b								10	2	2
Mer/Gio	03/04-set	Demolizioni Ammassato Dev. 2b								10	2	2
Giuned	04-set	Demolizioni Ammassato Dev. 2b								8	2	2
Venerdi	05-set	Demolizioni Ammassato Dev. 2b								8	2	2
Sabato	06-set											
Dom/Lun	07-set											
Lun/Mar	08/02-set	Demolizioni Ammassato Dev. 2a								10	2	2
Mar/Ven	09/10-set	Demolizioni Ammassato Dev. 2a								10	2	2
Mer/Gio	10/11-set	Demolizioni Ammassato Dev. 2a								10	2	2
Giuned	11-set	Demolizioni Ammassato Dev. 2a								8	2	2
Venerdi	12-set	Demolizioni Ammassato Dev. 2a								8	2	2
Sab/Dom	13-set											
Dom/Lun	14-set											

7

DownSizin Castiglion del Lago

Totla d'opera dev. 102a, 102b, 8a, 8b, 4a, 2a, 2b, 6a, 6b, 3a, 3b 7b, 7e-101b, 101a

Risorse

DATA	ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	PROVA	VALUTAZIONE	CV	IS	TE
Lun/Mar	15/15-Set	Demolizione Ammasso , Dev. 7b	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	10	3	7	
Mer/Mer	16/17-Set	Demolizione Ammasso , Dev. 7b	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	10	3	7	
Mer/Gio	17/18-Set	Demolizione Ammasso , Dev. 7b	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	10	3	7	
Gio/Ven	18-Set	Demolizione Ammasso , Dev. 7b	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	6	3	2	
Ven/Sab	19-Set	Demolizione Ammasso , Dev. 7b	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	6	3	2	
Sab/Dom	20-Set							
Domenica	21-Set							
Lun/Mar	22-Set	Lavori di Completamento	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	6	3	3	
Mer/Mer	23-Set	Lavori di Completamento	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	6	3	3	
Mer/Gio	24-Set	Lavori di Completamento CERCAZIONE PALLETAMENTO	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	6	3	2	
Gio/Ven	25-Set	Lavori di Completamento			6	3	2	
Ven/Sab	26-Set	Lavori di Completamento						
Sabato	27-Set							
Domenica	28-Set							
Lun/Mar	29-Set	Lavori di Completamento	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	6	3	2	
Mer/Mer	30-Set	Lavori di Completamento	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	6	3	2	
Mer/Gio	01-Set	Lavori di Completamento	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	6	3	2	
Gio/Ven	02-Set	Lavori di Completamento	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	6	3	2	
Ven/Sab	03-Set	Lavori di Completamento	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	6	3	2	
Sabato	04-Set							
Domenica	05-Set							
Lun/Mar	06-Set	Demolizione Stato	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	6	3	2	
Mer/Mer	07-Set	Demolizione Stato	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	6	3	2	
Mer/Gio	08-Set	Demolizione Stato	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	6	3	2	
Gio/Ven	09-Set	Demolizione Stato	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	6	3	2	
Ven/Sab	10-Set	Demolizione Stato	INTERPRETARE ATTIVITA'	INTERPRETARE ATTIVITA'	6	3	2	
Sab/Dom	11-Set							
Dom/Lun	12-Set							

Linea DD Roma - Firenze		Tratta 1° Bivio V.no Sud - P.C. Renacci		Rimozione e ripristino stato di circa 40 ml di PIASTRONI IPA		Risorse	
DATA	ATTIVITA'	INTERVENTO/PROGRAMMA	DESCRIZIONE	DATA ORE	ALTE ORE	LV	TG
12/13 ago	LAVORI	Lavori preparatori e cantiere	IPQ Bivio Pini e Dispart da 1° Bivio V.no Sud a 1° Bivio V.no Nord	23.30	6.30	2	2
13/14 ago	MARTELLO	Lavori preparatori e cantiere	IPQ Bivio Pini e Dispart da 1° Bivio V.no Sud a 1° Bivio V.no Nord	23.30	6.30	2	2
14/15 ago	MARTELLO						
15/16 ago	QUINTA						
16/17 ago	MARTELLO	Vedi Programma	Interruzione di linea da 1° Bivio V.no Sud a 1° Bivio V.no Nord	23.30	6.30	2	2
17/18 ago	SARCOMA	Vedi Programma	Interruzione di linea da 1° Bivio V.no Sud a 1° Bivio V.no Nord				
18/19 ago	DEMOLIZIONE	Vedi Programma	Interruzione di linea da 1° Bivio V.no Sud a 1° Bivio V.no Nord				
19/20 ago	LAVORI	Vedi Programma	Interruzione di linea da 1° Bivio V.no Sud a 1° Bivio V.no Nord				
20/21 ago	MARTELLO	Vedi Programma	Interruzione di linea da 1° Bivio V.no Sud a 1° Bivio V.no Nord				
21/22 ago	MARTELLO	Vedi Programma - Assistenza Pulverizzazione	Interruzione di linea da 1° Bivio V.no Sud a 1° Bivio V.no Nord	6.30	6.30	2	1
22/23 ago	GRANDE	Lavori di completamento	IPQ Bivio Pini e Dispart da 1° Bivio V.no Sud a 1° Bivio V.no Nord	23.30	6.30	2	2
23/24 ago	GRANDE	Lavori di completamento	IPQ Bivio Pini e Dispart da 1° Bivio V.no Sud a 1° Bivio V.no Nord	23.30	6.30	2	2
24/25 ago	SARCOMA	Lavori di completamento	IPQ Bivio Pini e Dispart da 1° Bivio V.no Sud a 1° Bivio V.no Nord	23.30	6.30	2	2
25/26 ago	DEMOLIZIONE	Chiusione definitiva	IPQ Bivio Pini e Dispart da 1° Bivio V.no Sud a 1° Bivio V.no Nord	23.30	6.30	2	2

ARRIVATO 17 APRILE 2013

4
ARRIVATO 4
(+)

LAVORAZIONE	BIRLUCCO	DIR/OSG	18-ago											19-ago							20-ago						21-ago																																				
			18-ago											19-ago							20-ago						21-ago																																				
			0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120	123	126																		
BIANCO PARI	P																																																														
DEMOLOZIONE PIASTRE E TAVOLI ROTALE	X		X	X	X	X																																																									
DEMOLOZIONE PIASTRE E TAVOLI ROTALE																																																															
PRESTATURA E PULIZIA SUPERFICIO	X														X	X	X																																														
PIRESTATURA E PULIZIA SUPERFICIO																																																															
PRESTATURA E PULIZIA SUPERFICIO																																																															
ANCORAGGI E GETTO SOLETTA	X																																																														
ANCORAGGI E GETTO SOLETTA	X																																																														
ANCORAGGI E GETTO SOLETTA																																																															
MANTURAZIONE GETTO	X																																																														
MANTURAZIONE GETTO																																																															
MANTURAZIONE GETTO																																																															
FOSSA PIASTRE	X																																																														
FOSSA PIASTRE																																																															
FOSSA PIASTRE																																																															
REALIZZAZIONE CASERIALTURE	X																																																														
REALIZZAZIONE CASERIALTURE																																																															
REALIZZAZIONE CASERIALTURE																																																															
REALIZZAZIONE CASERIALTURE	X																																																														
INIEZIONE CON RESINE	X																																																														
INIEZIONE CON RESINE																																																															
MANTURAZIONE RESINA	X																																																														
MANTURAZIONE RESINA																																																															
MANTURAZIONE RESINA																																																															
LAVORI DI FINITURA ED ARRIAMAMENTO	X																																																														
LAVORI DI FINITURA ED ARRIAMAMENTO																																																															
LAVORI DI FINITURA ED ARRIAMAMENTO																																																															

216

DATA	ATTIVITÀ	INFORMAZIONE	AGENTI
03-giu lunedì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
04-giu martedì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
05-giu mercoledì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
06-giu giovedì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
07-giu venerdì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
08-giu domenica			
09-giu lunedì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
10-giu martedì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
11-giu mercoledì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
12-giu giovedì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
13-giu venerdì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
14-giu sabato			
15-giu domenica			
16-giu lunedì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
17-giu martedì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
18-giu mercoledì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
19-giu giovedì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
20-giu venerdì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
21-giu sabato			
22-giu domenica			
23-giu lunedì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
24-giu martedì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
25-giu mercoledì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
26-giu giovedì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
27-giu venerdì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
28-giu sabato			
29-giu domenica			
30-giu lunedì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
01-ago martedì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
02-ago mercoledì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
03-ago giovedì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
04-ago venerdì	Tesitura L.d.C. e Montaggio Sospensioni	IPQ Binaro Part e Dipart da 1° Bivio Arezzo Nord (e) - P.C. Azione (I) - 1° Bivio V.noSud (e)	5/6 TE
05-ago sabato			
06-ago domenica			

Linee DV Firenze - Roma Lavori di adeguamento e Standard AV della Linea di Contatto della Tratta 1° Bivio Arezzo Nord - 1° Bivio V.no Sud

17/04/2013

ALBERTA 5