

ID	Nome attività	Durata	Inizio	gen 08	feb 08	mar 08	apr 08	mag 08
1	Lavori internazizzati Impianti Elettrici 0601P2	112 g	lun 11/02/08					
2	I.S. Impianti di Segnalamento	112 g	lun 11/02/08					
3	Sostituzione pedali GETS	39 g	lun 11/02/08					
4	PG- Sostituzione pedali GETS	14 g	lun 11/02/08					
5	TR- Sostituzione pedali GETS	14 g	lun 17/03/08					
6	Rinnovo casse da PL TD96	57 g	lun 28/04/08					
7	PG- Rinnovo casse da PL TD96 (12)	9 g	lun 28/04/08					
8	FO- Rinnovo casse da PL TD96 (10)	7 g	lun 02/06/08					
9	TR- Rinnovo casse da PL TD96 (10)	7 g	lun 07/07/08					
10	T.E. Trazione Elettrica	46 g	lun 03/03/08					
11	Interventi con C.M.T.E.	46 g	lun 03/03/08					
12	Zona TE Foligno	10 g	lun 03/03/08					
13	Sostituzione filo sagomato Foligno	10 g	lun 03/03/08					
14	Zona TE Perugia	16 g	lun 17/03/08					
15	Sostituzione filo sagomato Spello	15 g	lun 17/03/08					
16	Trasferimento Carriere Mecc. TE	1 g	lun 07/04/08					
17	Zona TE Terni	20 g	mar 08/04/08					
18	Sostituzione filo sagomato Terni n	20 g	mar 08/04/08					
19	Lavori internazizzati Armamento 0601P2	152 g	lun 17/03/08					
20	C.M.A. - UT	152 g	lun 17/03/08					
21	Stazione di Terni	66 g	lun 31/03/08					
22	Terni rinnovo binario 13°	30 g	lun 31/03/08					
23	Terni rinnovo binario Asta lato Foligno	28 g	lun 12/05/08					
24	Terni costruzione dev. 135b/136	5 g	mar 17/06/08					
25	Terni varo dev. 135b/136	3 g	lun 23/06/08					
26	Terni costruzione dev. 105	5 g	mar 24/06/08					
27	Terni varo dev. 105	2 g	lun 30/06/08					
28	Stazione di Perugia PSG	7,6 g	mar 01/07/08					
29	Costruzione deviatore 6 staz. Perugia i	5 g	mar 01/07/08					
30	Varo deviatore 6 staz. Perugia PSG	2 g	mar 08/07/08					
31	Stazione Bastia	7 g	lun 01/09/08					
32	Costruzione deviatore 101a Bastia	5 g	lun 01/09/08					
33	Varo deviatore 101a Bastia	2 g	lun 08/09/08					
34	Stazione di Foligno	15 g	lun 17/03/08					
35	Revisione n° 5 deviatori in stazione Fol	15 g	lun 17/03/08					
36	Stazione di Nocera	7 g	lun 08/10/08					
37	Costruzione deviatore 2a Nocera	5 g	lun 08/10/08					
38	Varo deviatore 2a Nocera	2 g	lun 13/10/08					
39	M.S.A.	86 g	ven 30/05/08					
40	Risanamento Massiciata con asportazione t	18 g	ven 30/05/08					
41	Terni-Spoleto Risanamento vagliatura con a	13 g	ven 30/05/08					
42	Perugia-PSG Risanamento asportazione tot	5 g	mer 18/06/08					
43	Rinnovo Scambi	25 g	lun 25/06/08					
44	Stazione di Giuncano	10 g	lun 25/06/08					
45	Giuncano costruzione dev. 1b e 3b	5 g	lun 25/06/08					
46	Giuncano varo dev. 1b e 3b	5 g	lun 01/09/08					
47	Stazione di Fossato	20 g	lun 01/09/08					
48	costruzione dev. 3 - 1b - 2b e 4b Fossat	5 g	lun 01/09/08					
49	Varo dev. 3 - 1b - 2b e 4b Fossato	15 g	lun 08/09/08					
50	Rinnovo Binari di stazione (con treno transiet	21 g	lun 14/07/08					
51	Terni rinnovo 8° binario ml. 510	6 g	lun 14/07/08					
52	Garfana rinnovo 1 binario ml. 546	6 g	mar 22/07/08					
53	Fossato rinnovo 1 binario ml. 591	5 g	mar 29/07/08					
54	Perugia PSG rinnovo 4° binario FCU ml. 48	5 g	mar 05/08/08					
55	Manutenzione Straordinaria con Dite altre S.O.	711 g	lun 27/03/08					
56	S.O. Mantenimento in Efficienza	20 g	lun 04/08/08					
57	Rinnovo binari e tratti binario Terni-Antroc	20 g	lun 04/08/08					
58	Terni-Marmore e Rieti-Antrodoco - rinn	10 g	lun 04/08/08					
59	Rinnovo 1° binario e regolazione tre st	5 g	lun 18/09/08					
60	Rinnovo 1° binario e regolazione tre st	5 g	lun 25/09/08					
61	Sostituzione legnami da ponte alla trav.	5 g	lun 04/08/08					
62	Sostituzione legnami da ponte alla trav.	5 g	lun 11/08/08					
63	S.O. Team Brownfield	706 g	lun 03/04/08					
64	Raddoppio Spoleto - Campello	470,5 g	lun 03/04/08					
65	S.O. Tecnico	751 g	lun 27/03/08					
66	Settore T.E.	290 g	lun 05/11/07					
67	Rinnovo Garfana (e) - Fossato (i) linea	278 g	lun 05/11/07					
68	Settore I.S.	515 g	lun 27/03/08					
69	Realizzazione SSC Terni-Antrodoco	40 g	lun 07/01/08					
70	Assistenza ditta	20 g	lun 07/01/08					
71	Verifiche e attivazione impianto	20 g	lun 04/02/08					
72	Fermata Capitini Foligno - Terontoli	515 g	lun 27/03/08					
73	Adeguamento Circuito Protezione	10 g	mar 08/01/08					
74	Fermata Capitini Realizzazione In	71 g	lun 27/03/08					
75	Verifiche Tecniche ACEI	70 g	lun 29/10/07					
76	Riconfigurazione SCMT	12 g	mar 26/02/08					
77	Modifiche inserimento CTC Capit	12 g	mar 28/02/08					
78	Fermata Capitini Attivazione Impi	1 g	gio 13/03/08					

## 08 - Elenco Attività Rilevanti

