

VERBALE di incontro tenuto il 19 aprile 2013 a Milano
tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Linee Sud e
Personale e Organizzazione Milano
e le Segreterie Regionali Lombardia delle Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL,
UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e la RSU n.4 Infrastruttura Milano.

Partecipano alla riunione

- per RFI: Catalano, Barca, Bucciantini, Antuofermo, Torrelli.
- per le Segreterie Regionali e per RSU: nominativi indicati in allegato.

Ordine del giorno:

- Programmi attività nel periodo aprile-luglio 2013.
- Panoramica generale.
- Discussione nel merito della organizzazione del lavoro relativa al rinnovo del binario stazione di Treviglio.

La Società illustra i programmi di attività del periodo aprile-luglio 2013 dell'Unità Territoriale Milano Linee Sud, specificando le lavorazioni, i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le lavorazioni in questione sono illustrate nelle schede di cui è consegnata copia a tutti i presenti all'incontro.

Dopo ampia discussione, nel confermare quanto convenuto con il Verbale di accordo del 13 aprile 2012 tra la D.T.P. Milano e le OO.SS./R.S.U. in materia di prestazioni notturne, le Parti nello specifico delle lavorazioni all'ordine del giorno concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. Le lavorazioni di cui ai punti dal n.2 al n.10 saranno oggetto di ulteriore approfondimento in un successivo incontro stabilito il 15 maggio alle ore 10.00.
3. Per le lavorazioni ai punti n.5 e n.6 vengono date ulteriori notizie di dettaglio rispetto a quanto indicato nelle schede.
4. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi Impianto il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
5. L'inizio della lavorazione sarà preceduto da un'informazione tecnica tenuta dal Capo Impianto interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
6. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non dovranno essere inseriti nelle attività notturne.
7. Per le lavorazioni al punto n.1 è previsto il ricorso della 3^a notte fra due riposi settimanali, l'utilizzo in sussidio di personale degli impianti di Brescia e Crema e l'inizio alle ore 22.00 delle attività notturne.

Per le lavorazioni relative alla stazione di Treviglio (attività al punto 1), le Parti convengono che alla fine dell'esecuzione di tali lavorazioni, la Società effettuerà una esame sull'applicazione dell'accordo del 13 aprile 2012, dando riscontro alle parti sociali.

Milano, 19 aprile 2013

Per RFI S.p.A.





1. Barca



Per le OO.SS. Lombardia

FILT/CGIL 
FIT/CISL 
UILTRASPORTI 
UGL Trasporti 
FAST Ferrovie 

Per le R.S.U.

UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD PROGRAMMI ATTIVITÀ APRILE/LUGLIO 2013

Elenco attività:

1. Linea Milano Brescia: rinnovo binari tratta Pioltello / Treviglio linea LL e tratta Pioltello / Treviglio linea DD.
 2. Linea Milano Brescia: tratta Treviglio/Romano/Rovato esecuzione lavori conto TO/PD.
 3. Linea Milano Brescia: tratta Pioltello / Treviglio linea LL e DD realizzazione TEEM
 4. Linea Milano Brescia: CEPAV2 tratta Ospitaletto / Brescia e Romano Rovato lavori per attivazione nuove garitte BA, rimozione vecchie garitte, rimozione travi e demolizione spalla del GA10
 5. Linea Milano Genova: realizzazione fermata di Pieve Emanuele.
 6. Linea Milano Genova: tratta Pavia / Pizzale - Lungavilla rinnovo dev. Bressana Bottarone
 7. Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea DD rinnovo LdC TE con realizzazione di 540 mmq binari pari e dispari.
 8. Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea LL alzamento marciapiedi - nuove rampe di scale e ascensori nelle stazioni di San Giuliano - Melegnano - San Zenone.
 9. Linea Milano Bologna: completamento cavalcaferrovia km 162+002
 10. Linee tutte ambito UT: Diserbo chimico.
-

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ APRILE / LUGLIO 2013

1	Linea Milano Brescia: rinnovo binari tratta Pioltello / Treviglio linea LL e tratta Pioltello / Treviglio linea DD.
1	<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO Descrizione attività: è eseguita tramite ditte appaltatrici, consiste nel rinnovo di alcuni tratti di binario delle due linee nonché l'abbassamento della sede ferroviaria nella stazione di Cassano D'Adda per l'adeguamento alla sagoma PC80 di un cavalcavia ferroviario, i lavori avranno inizio il 22 aprile e dovrebbero terminare il 20 maggio. I lavori preparatori sono in atto e consistono nello scarico rotaie e saldature La prima fase del rinnovo binari dal 22/4 al 27/4 sarà eseguita con il rinnovo di binari con campate, trattandosi di segmenti di binario di lunghezza non sufficiente per l'utilizzo del treno di rinnovamento. (Pioltello) La fase di rinnovamento e risanamento con il treno inizia dal 28/4 e proseguirà fino al 15 maggio. Dal 17 maggio continueranno i lavori livellamento e regolazione binario, fino al 22 maggio</p> <p>Impegno medio di personale Zona TE 4 agenti per montaggio/smontaggio apparecchiature. Impegno medio di personale Zona IS 4 agenti per montaggio/smontaggio apparecchiature. Personale del Tronco LV 8/6 per scorte, sorveglianza, gestione interruzioni, spostamento segnali di rallentamento. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). Prevista 3^a Notte.</p>
2	Interruzioni medie: L/M a V/S dalle ore 23.50 alle 5.10 oppure dalle 0.48 alle 5.15
3	Interruzioni fine settimana: S/D 27/28 aprile e 4/5 maggio dalle 23.25 alle 4.00 circa D/L 28/29 aprile e 5/6 - 19/20 maggio dalle 22.38 alle 4.13 circa Notte 24/25 aprile e 30/1 maggio dalle 0.48 alle 5.15 circa

2	Linea Milano Brescia: tratta Treviglio/Romano/Rovato esecuzione lavori conto TO/PD
1	<p>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Descrizione attività: l'attività consiste nella posa di cunicoli, realizzazione pozzetti, attraversamenti e posa cavi per la realizzazione della 1^a fase ACC Multi Stazione</p>
2	Interruzioni medie: L/M a G/V 3/4 notti a settimana dalle ore 24.00 alle 5.00 circa
3	Fine settimana: NN

3	Linea Milano Brescia: tratta Pioltello / Treviglio linea LL e DD realizzazione TEEM
1	<p>ATTIVITÀ CONTO TERZI Descrizione attività: intervento finalizzato alla realizzazione delle Tangenziale esterna di Milano intervento non continuativo 6 interruzioni a Maggio, 5 a luglio</p>
2	Interruzioni medie: L/M a V/S
3	Fine settimana: D/L il 13 maggio dalle 0.45 alle 5.05

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ APRILE / LUGLIO 2013

4	Linea Milano Brescia: CEPAV2 tratta Ospitaletto / Brescia e Romano Rovato lavori per attivazione nuove garitte BA, rimozione vecchie garitte, rimozione travi e demolizione spalla del GA10	
	1	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Descrizione attività: assistenza e scorte per lavori connessi alla realizzazione di opere propedeutiche o compensative connesse alla realizzazione della nuova linea AV/AC Milano Brescia tratto PM Adda - Brescia Il lavori consistono nello spostamenti garitte BA adeguamenti TE e costruzione e demolizione di opere civili
	2	Interruzioni medie: LM- V/S mediamente 3 a settimana
	3	Fine settimana: NN
5	Linea Milano Genova: tratta Certosa di Pavia / Locate realizzazione fermata di Pieve Emanuele	
	1	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Descrizione attività: attività in corso lavori di costruzione marciapiedi, ascensori, pensiline nonché adeguamenti al piano del ferro e alla linea di contatto, per la realizzazione della nuova fermata di Pieve Emanuele
	2	Interruzioni medie L/M - V/S mediamente 4 a settimana
	3	Fine settimana: NN
6	Linea Milano Genova: tratta Pavia / Pizzale – Lungavilla rinnovo dev. Bressana Bottarone	
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO Descrizione attività: devono essere rinnovati i deviatori della stazione (12) e il binario di precedenza pari i lavori si prevede vengano eseguiti in due fasi la prime è in corso e riguarda il binario pari si concluderà entro maggio. La seconda verrà eseguita nel periodo tra giugno e luglio).
	2	Interruzioni medie: L/M a V/S: 3/4 a settimana (1^ fase)
	3	Fine settimana: SI (D/L) 4 (1^ fase)
7	Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea DD rinnovo LdC TE con realizzazione di 540 mmq binari pari e dispari.	
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Descrizione attività: attività in corso si prevede il completamento entro fine giugno, consiste nel rinnovo totale della linea di contatto e della fune con trasformazione della sezione a 540 mmq
	2	Interruzioni medie L/M-V/S: dalle 23.30 alle 04.30
	3	Fine settimana : NN
8	Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea LL alzamento marciapiedi – nuove rampe di scale e ascensori nelle stazioni di San Giuliano – Melegnano – San Zenone.	
	1	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Descrizione attività: intervento di riqualificazione delle stazioni, con rifacimento dei marciapiedi, delle pensiline, rampe scale ascensori, nel periodo sono previsti interventi continuativi nelle stazioni di San Giuliano e San Zenone
	2	Interruzioni medie L/M-V/S: 5 notti a settimana dalle 24.00 alle 5.00 circa
	3	Fine settimana: NN

**U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ APRILE / LUGLIO 2013**

9	Linee Milano Bologna: tratta Codogno / Casalpusterlengo completamento cavalcaferrovia km 162+002	
	1	ATTIVITA' CONTO TERZI Descrizione attività: lavori di completamento al cavalca ferrovia, posa cordoli, protezioni
	2	Interruzioni medie L/M-V/S: nel periodo di luglio 8 interruzioni in 3 settimane (2+2+4)
	3	Fine settimana: NN

10	Linee tutte ambito UT: Diserbo chimico.	
	1	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA Descrizione attività: attività a mezzo ditta consiste nel diserbo chimico nelle varie tratte delle linee della UT con apposito convoglio attrezzato, personale tronchi lavori per scorte e gestione interruzioni.
	2	Interruzioni medie:
	3	Fine settimana: