



Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Firenze
Cittazione Operativa Territoriale
Unità Territoriale Firenze Sud
Il Responsabile

**Segr. Regionali Toscana-Umbria
FIT-FILT-UILT-FAST-UGL**

LORO SEDI

R.S.U. 16 - Unità Territoriale Fi/Sud

LORO SEDI


Oggetto: Verbale riunione.


Allegati: 1 verbale. + *allegati*

Allegato alla presente, si trasmette il verbale, firmato dallo scrivente, della riunione tenutasi il giorno **06 febbraio 2013**, presso la sala riunioni dell'U.T. Firenze Sud con le OO.SS. Regionali Toscana-Umbria FIT-FIT-UILT-FAST-UGL e le R.S.U. 16 dell'U.T. Firenze Sud in merito al seguente O.d.G.:

1. Lavorazioni 1° trimestre 2013;
2. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti



 Firenze, Pantaleone


mm/868.430

Via Vittorio Veneto, 12/2 - 52100 Arezzo

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
in norma dell'art. 2497 sesdecies del D.Lgs. n. 186/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
C.a.p. Soc. Iscritto 92,007.675,680,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Isc. 01008081000 - R.I. A. 758300

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato

DIREZIONE PRODUZIONE
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE FIRENZE
GESTIONE OPERATIVA TERRITORIALE

UNITA' TERRITORIALE FIRENZE SUD


VERBALE

della riunione tenutasi il giorno **06 febbraio 2013** alle ore **09.30** presso la sala riunioni dell'U.T. Firenze Sud – Via V. Veneto 12/2 Arezzo, tra la SOCIETA' e le Segreterie Regionali Toscana - Umbria FILT/FIT/UILT_

PRESENTI

Per la SOCIETA'

Ing. Vincenzo PANTALEONE



Per le Segreterie Regionali delle OO.SS.

- FILT Sigg. GALLORINI Tiziano – SAVIANO Marco
- FIT Sigg. BIRIBICCHI Adriano – ROCCA Antonino – TASCINI Leonardo
- UILT Sigg. MUGNAINI Leonardo -
- FAST Sigg. GIUNTA Daniele
- UGL Sigg. LEONARDO Antonio
- ORSA Sigg. _____

Per le R.S.U.

Sigg.ri CECCUZZI Marco - FUSIER Marco – CLAUDIANI Manolo

Per le R.L.S.

Sigg.ri _____

Segretario - Sig. MENCATTINI Mauro

Ordine del Giorno

1. Lavorazioni 1° trimestre 2013;
2. Varie ed eventuali.

1 – PIANIFICAZIONE LAVORI ANNO 2013:

Vengono presentate le lavorazioni in programmazione per l'anno 2013 e riepilogate nel Gantt di dettaglio allegato (Allegato 1)

2 – LAVORAZIONI 1° QUADRIMESTRE 2013:

Le lavorazioni previste, da eseguire nel 1° quadrimestre 2013 risultano:

- a) Downsizing PC Campitello, che consiste nella rimozione dei deviatori 2 e 4;
- b) Stazione di Arezzo – rimozione deviatoio n. 12;
- c) Impianto RED in Stazione di S. Giovanni V.no;
- d) Semplificazione impianto Stazione di Compiobbi, consistente nella demolizione del binario di precedenza dispari e comunicazioni 3 e 7;
- e) Sostituzione cavi linea faentina, tratta Brisighella – Faenza le cui lavorazioni sono previste di norma diurne, utilizzando le IPO, in caso di interferenza con la circolazione ferroviaria.

Le lavorazioni sono dettagliate come tempi, risorse, interruzioni e durata delle stesse, nei Gantt allegati;

3) TITOLARITA' DELLE INTERRUZIONI:

Il Capo Unità fa presente alle OO.SS. che, il verbale sottoscritto in data 03 ottobre 2012, va meglio precisato sulla titolarità delle interruzioni, nel senso che detta titolarità può essere affidata (sempre nel caso di numero di cantieri con carrelli interessanti una singola titolarità pari a 3 ed estendibili a 4 per sopravvenute esigenze di manutenzione e/o di servizio), anche a risorse con qualifica di Tecnico della Manutenzione e, se del caso, ricorrendo ad altri impianti limitrofi.

Si conferma che per lavorazioni complesse, individuate nel rinnovo TE ed Armamento con interruzioni notturne e più cantieri, la titolarità delle interruzioni verrà svolta da personale con qualifica di Capo Tecnico, anche ricorrendo ad altri impianti limitrofi e/o a tecnici con mansioni superiori.

Si conferma, infine, che per le interruzioni non ricadenti nelle fattispecie sopra indicate, la titolarità delle interruzioni verrà svolta da operatori abilitati.

Per la SOCIETA'

Vincenzo Santolucchi

Per i Rappresentanti delle Segreterie Regionali OO.SS.

FIT

FILT

UILT

FAST

UGL

ORSA

Per le R.S.U.

Per le R.L.S.

ALBANO 1

ID	Territa o Località	Stato LMS/EDOC	Spazio	Substrato	Voce attività	Data	Inizio	Fine	Anno	Network
1	1° Bivio Orzelle Nord - 1° Bivio Orzelle Nord	OC	PRO	no	Roma - Firenze Linea DD	240 g?	lin 14.1.13	ven 13.12.13	2013	10000374
2	P.C. R. Donato - P.M. Ripetuto	OC	PRO	no	Messa in sicurezza Gialla Castiglione (P.M. 96-744/94-135) Acquedotto Tecnologico	340 g?	lin 14.1.13	ven 13.12.13	2013	10000374
3	1° Bivio Viro Sud - 1° Bivio Viro Nord	TE	PRO	no	Messa in sicurezza Gialla R. Donato Acquedotto Tecnologico	340 g?	lin 14.1.13	ven 13.12.13	2013	10000374
4	1° Bivio Anzano Nord - 1° Bivio Viro Sud	TE	PRO	no	Spianamento AV (pavimenti) dalla I.C. del N. 216 al N. 230 Bivio Pari	60 g?	lin 14.1.13	ven 02.4.13	2013	10000022
5	P.C. Anzano	TE	PRO	no	Ripetuto A.V. dalla I.C. Bivio Pari a Orzelle	60 g?	lin 04.4.13	ven 02.4.13	2013	
6	P.C. Ripetuto - P.M. Ripetuto	OC	PRO	no	Spianamento con la base bituminosa cruda-verde dalla Linea DD	10 g?	lin 04.4.13	ven 23.4.13	2013	
7	1° Bivio Viro Nord - 1° Bivio Viro Sud	OC	PRO	si	Spianamento pavimenti P.M. Gialla Terranova La Verde (Interruzione di Travi di 3 giorni)	10 g?	lin 12.4.13	ven 21.4.13	2013	
8	P.C. Anzano	LV	PRO	si	Spianamento con: 1 a 3 (da g. 0,228 a g. 0,400)	20 g?	lin 12.4.13	ven 01.4.13	2013	
9	P.C. Ripetuto	LV	PRO	si	Interruzione di Down-String	1 g?	lin 02.12.13	ven 04.12.13	2013	100071807
10	1° Bivio Viro Sud	OC	PRO	si	Firenze - Roma LL	2824 g?	ven 23.10.02	ven 13.12.13	2013	
11	Acquedotto	OC	PRO	si	Spianamento con base bituminosa cruda-verde (Interruzione di Travi di 3 giorni)	20 g?	lin 02.4.13	ven 02.7.13	2013	Compo Tond
12	Indicatore	OC	PRO	si	Spianamento con base bituminosa cruda-verde (Interruzione di Travi di 3 giorni)	20 g?	lin 04.4.13	ven 20.4.13	2013	
13	1° Bivio Orzelle Nord	LV	PRO	si	Spianamento con base bituminosa cruda-verde (Interruzione di Travi di 3 giorni)	20 g?	lin 04.4.13	ven 07.4.13	2013	10007012
14	Atterrenza	LV	PRO	si	Interruzione di Down-String (Interruzione di Travi di 3 giorni)	20 g?	lin 07.4.13	ven 08.4.13	2013	100071593
15	P.M. Ripetuto	LV	PRO	si	Interruzione di Down-String (Interruzione di Travi di 3 giorni)	10 g?	lin 07.4.13	ven 21.6.13	2013	100071593
16	Compiobbi	LV	PRO	si	Spianamento di Down-String (Interruzione di Travi di 3 giorni)	20 g?	lin 07.4.13	ven 20.4.13	2013	100071593
17	Orzelle	LV	PRO	si	Interruzione di Down-String (Interruzione di Travi di 3 giorni)	20 g?	lin 04.11.13	ven 14.12.13	2013	100071592
18	P.C. Campiello	LV	PRO	si	Interruzione di Down-String (Interruzione di Travi di 3 giorni)	45 g?	lin 23.4.13	ven 23.4.13	2013	100071592
19	Ripetuto - Compiobbi	LV	PRO	si	Ripetuto Bivio Intra valle	55 g?	lin 23.4.13	ven 17.7.13	2013	100070429
20	1° Bivio Anzano Sud	LV	PRO	si	Spianamento di 1° 5. dir.	20 g?	lin 02.4.13	ven 27.4.13	2013	100070416
21	Compiobbi	LV	PRO	si	Spianamento di 1° 5. dir.	25 g?	ven 01.12.13	ven 21.10.13	2013	100070412
22	P.M. Ripetuto	LV	PRO	si	Spianamento di 1° 4. gradini	20 g?	lin 04.1.13	ven 12.12.13	2013	100070413
23	Ripetuto - Fontanafredda	TE	PRO	no	Messa in sicurezza (I.C.)	50 g?	lin 04.4.13	ven 20.4.13	2013	100071260
24	Orzelle	TE	PRO	no	Spianamento (Interruzione di Travi di 3 giorni)	45 g?	lin 04.4.13	ven 20.4.13	2013	
25	Castiglione in Vinella	TE	PRO	no	Adeguamento segnalazione TE	10 g?	ven 25.10.02	lin 14.1.02	2013	100072659
26	Ripetuto	LV	PRO	si	Interruzione di Down-String	50 g?	lin 07.10.13	ven 14.12.13	2013	100071947
27	Sarelli	LV	PRO	no	Interruzione di Down-String (Interruzione di Travi di 3 giorni)	22 g?	ven 02.4.13	ven 21.4.13	2013	100000007

DownSizing P.C. Campitello

Allegato ai Verbali Accordi di 1° Livello n° 04/2013 del 15/01/2013										Risorse		
Data		Attività		Interruzione/Programmi		Interruzione		Giorno	Alte ore	LV	IS	TE
28/01	Gio/Ven	Febbraio/	Demolizione I.d.c. com. 2 (comunicazione 3 in Art. 8 180) - A	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4	3	4
		Marzo	Laterina livellamento deviatori			Sud (e)						
01/02	Ven/Sab	Marzo	Demolizione I.d.c. com. 4 (comunicazione 1 in Art. 8 180) - A	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4	3	4
			Laterina livellamento deviatori			Sud (e)						
02/03	Sab/Dom	Marzo										
03/04	Dom/Lun	Marzo										
04	Lunedì	Marzo	Lavori Preparatori	3038	3038	IPO B.P. Laterina (e) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no Sud (e)		9:14	11:10	4		3/4
04/05	Lun/Mar	Marzo	Lavori Preparatori	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4		3/4
						Sud (e)						
05/06	Mar/Mer	Marzo	Totale d'opere dev. 3b - Anivazione rallentamento Binario Pari e	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4	4	3/4
			Dispari V= 40 Km/h estesa 300 m)			Sud (e)						
06/07	Mar/Gio	Marzo	Lavori di completamento	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4		3/4
						Sud (e)						
07/08	Gio/Ven	Marzo	Totale d'opere dev. 2a	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4	4	3/4
						Sud (e)						
08/09	Ven/Sab	Marzo	Lavori di completamento	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4	4	3/4
						Sud (e)						
09/10	Sab/Dom	Marzo										
10/11	Dom/Lun	Marzo										
11	Lunedì	Marzo	Lavori preparatori	3038	3038	IPO B.P. Laterina (e) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no Sud (e)		9:14	11:10	4		3/4
11/12	Lun/Mar	Marzo	Totale d'opere dev. 4b (Spostamento Rallentamento)	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4	4	3/4
						Sud (e)						
12/13	Mar/Mer	Marzo	Lavori di completamento	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4		3/4
						Sud (e)						
13/04	Mer/Gio	Marzo	Totale d'opere dev. 4a	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4	4	3/4
						Sud (e)						
14/15	Gio/Ven	Marzo	Lavori di completamento	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4		3/4
						Sud (e)						
16/18	Ven/Sab	Marzo	Lavori di completamento	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4		3/4
						Sud (e)						
16/17	Sab/Dom	Marzo										
17/18	Domenica	Marzo										
18/19	Lun/Mar	Marzo	Livellamento definitivo « Coesistenza Rallentamento	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4	4	3/4
						Sud (e)						
19/20	Mar/Mer	Marzo	Lavori di completamento	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4		3/4
						Sud (e)						
20/21	Mer/Gio	Marzo	Lavori di completamento	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4		3/4
						Sud (e)						
21/22	Gio/Ven	Marzo	Lavori di completamento	3243		Programma notturno di linea da Laterina (I) - P.C. Campitello (I) - 2° Bivio V.no		0:38	4:50	4	4	3/4
						Sud (e)						
22/23	Ven/Sab	Marzo										

obiettivo: smaltimento dev. 2 e 4

c = 04/02

f = 2422 fishes

no interruzione 14115

sp. tipo

$$\left\{ \begin{array}{l} LV = 4 \\ IS = 4 \\ TS = 3/4 \end{array} \right.$$

Stazione di Arezzo - Tolta d'opera comunicazione 12

Data		Attività	Interruzione		Disallimentazione L.d.C.	Dalle ore	Alle ore	Note
21/22	Gio/Ven	Febbraio	Demolizione L.d.C. con. 12		SI	22:10	4:30	
22	Venerdì	Febbraio	Lavori preparatori		No	8:00	12:00	
24/25	Dom/Lun	Febbraio	Tolta d'opera dev. 12a		SI	22:10	4:30	
25/26	Lun/Mar	Febbraio	Tolta d'opera dev. 12b		SI	22:10	4:30	
27	Mercoledì	Febbraio	Lavori di completamento (saldature e regolazioni)		No	8:00	12:00	
28	Giovedì	Febbraio	Lavori di completamento (saldature e regolazioni)		No	8:00	12:00	
01	Venerdì	Marzo	Lavori di completamento (saldature e regolazioni)		No	8:00	12:00	

