

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato

**DIREZIONE MANUTENZIONE**  
**DIREZIONE COMP.LE INFRASTRUTTURA FIRENZE**

**UNITA' TERRITORIALE FIRENZE SUD**

**V E R B A L E**

della riunione tenutasi il giorno 11 aprile 2007 alle ore 10.00 presso la sede dell'Unità Territoriale Firenze Sud - V.le F. Rosselli, 5 - Firenze, tra la SOCIETA' e le Segreterie Regionali Toscana-Umbria FILT/FIT/UILT/FAST/UGL/ORSA e le R.S.U. Unità Territoriale Firenze Sud.

**P R E S E N T I**

**Per la SOCIETA'**

Sigg. PRATESI Ing. Andrea - CALONI Giuliano - ZAMPELLI Fiorangelo

**Per le Segreterie Regionali delle OO.SS.**

- FILT Sig. BENEVIERI Mauro
- FIT Sig.
- UILT Sig.
- FAST Sig. BANDIERI Chiara
- UGL Sig. TURCHERIA Marco
- ORSA Sig.

**Per le R.S.U.**

Sigg.ri MUGNAINI Leonardo - PECORINI Angiolino - PONTREMOLI Leandro - ZENO Ciro

**Segretario** - Sig. PAOLETTI Daniele

**Ordine del Giorno**

1. LAVORI PER SOSTITUZIONE DEVIATOI P.C. S. DONATO LINEA DD ROMA-FIRENZE;

La Società espone il programma delle lavorazioni inerenti la sostituzione dei deviatori P.C. San Donato della linea DD Roma - Firenze, consegnando il programma delle attività previste dal 02/05/2007 al 25/05/2007.

Le OO.SS./RSU, in considerazione della proclamazione di sciopero per il giorno 13 Aprile 2007 con le relative procedure di raffreddamento, dichiarano di non poter sottoscrivere accordi fino all'effettuazione di detto sciopero.

Viene pertanto fissata una nuova riunione per il giorno 19 Aprile 2007 alle ore 9,30 presso l'Unità Territoriale Firenze Sud che verrà confermata con apposito comunicato.

\*\*\*\*\*

Per la SOCIETA'

Ing. PRATESI Andrea

Per i Rappresentanti delle Segreterie Regionali OO.SS.

FILT Sig. BENEVIERI Mauro

FIT

UILT

FAST Sig. BANDINI Chiara

UGL Sig. TURCHERIA Marco

ORSA

Per le R.S.U.

Sigg. MUGNAINI Leonardo - PECORINI Angiolino - PONTREMOLI Leandro - ZENO Ciro

| PC S.DONATO              |                                    |                          |   |         |                              |  |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|---------|------------------------------|--|
| DATA                     | DEVIATIO                           | DURATA INTERRUZIONE      | PROGRAMMAZIONE  | BINARIO | INTERRUZIONE                 | NOTE   |
| Mer/Glo<br>02-03/05/2007 | Com. 1 (VOSSLOH)                   | 5,30 pari + doppia cont. | Smontaggio manovra  | pari    | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | IMMOBILIZZAZIONE COM.1<br>Rallentamento V=80 |
| Glo/Ven<br>03-04/05/2007 | Com. 1 (VOSSLOH)                   | 6 p/d                    | Inserimento traversoni  | p/d     | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=80                           |
| Ven/Sab<br>04-05/05/2007 | Com. 1 (VOSSLOH)                   | 5 p/d                    | Inserimento traversoni  | p/d     | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=80                           |
| Sab/Dom<br>05-06/05/2007 | Com. 1 (VOSSLOH)                   | 7 p/d                    | varo deviatolo  | p/d     | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=40                           |
| Dom/Lun<br>06-07/05/2007 | Com. 1 (VOSSLOH)                   | 6 p/d                    | varo deviatolo  | p/d     | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=40                           |
| Lun/Mar<br>07-08/05/2007 | Com. 1 (VOSSLOH)<br>+ Com. 3 (VAE) | 5,30 pari + doppia cont. | Montaggio manovra + accessori<br>armamento<br>Smontaggio<br>comunicazione 3 | pari    | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | IMMOBILIZZAZIONE COM.3<br>Rallentamento V=40 |
| Mar/Mer<br>08-09/05/2007 | Com. 1 (VOSSLOH)<br>+ Com. 3 (VAE) | 6 p/d                    | Inserimento traversoni +<br>IS com. 1<br>lavori                             | p/d     | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=80                           |
| Mer/Glo<br>9-10/05/2007  | Com. 1 (VOSSLOH)<br>+ Com. 3 (VAE) | 5,20 p/d                 | Lavori IS per attivazione manovra<br>com. 1                                 | p/d     | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=80                           |
| Glo/Ven<br>10-11/05/2007 | Com. 3 (VAE)                       | 8 p/d                    | Inserimento traversoni  | p/d     | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=80                           |
| Ven/Sab<br>11-12/05/2007 | Com. 3 (VAE)                       | 6 p/d                    | Inserimento traversoni  | p/d     | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=40                           |
| Sab/Dom<br>12-13/05/2007 | Com. 3 (VAE)                       | 7 p/d                    | varo deviatolo  | p/d     | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=40                           |
| Dom/Lun<br>13-14/05/2007 | Com. 3 (VAE)                       | 5,30 pari + doppia cont. | Montaggio manovra + accessori<br>armamento                                  | pari    | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=40                           |
| 14-16/05/2007            | Com. 3 (VAE)                       | 5,20 p/d                 | Montaggio manovra   | p/d     | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=80                           |
| 15-16/05/2007            | Com. 3 (VAE)                       | 5,20 p/d                 | Lavori IS per attivazione manovra<br>com. 3                                 | p/d     | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=80                           |
| 16-17/05/2007            | Com. 3 (VAE)                       | 5,30 pari + doppia cont. | accessori armamento   | pari    | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=80                           |
| Glo/Ven<br>17-18/05/2007 | Com. 3 (VAE)                       | 5,40 disp + doppi cont.  | accessori armamento   | disp    | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=80                           |
| Ven/Sab<br>18-19/05/2007 | Com. 3 (VAE)                       | 5,30 pari + cont.        | accessori armamento   | pari    | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=80                           |
| Sab/Dom<br>19-20/05/2007 | Com. 3 (VAE)                       |                          |   |         |                              | Rallentamento V=80                           |
| Dom/Lun<br>20-21/05/2007 | Com. 3 (VAE)                       |                          |   |         |                              | Rallentamento V=80                           |

|               |              |                          |                     |      |                              |                                |
|---------------|--------------|--------------------------|---------------------|------|------------------------------|--------------------------------|
| 21-22/05/2007 | Com. 3 (VAE) | 5,40 disp + doppi cont.  | accessori armamento | disp | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Rallentamento V=80             |
| 22-23/05/2007 | Com. 3 (VAE) | 5,30 pari + doppia cont. | accessori armamento | pari | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Abbattimento codice 180<br>Kmh |
| 23-24/05/2007 | Com. 3 (VAE) | 5,40 disp + doppi cont.  | accessori armamento | diap | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Abbattimento codice 180<br>Kmh |
| 24-25/05/2007 | Com. 3 (VAE) | 5,30 pari + doppia cont. | accessori armamento | pari | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Abbattimento codice 180<br>Kmh |
| 25-26/05/2007 | Com. 3 (VAE) | 5,40 disp + doppi cont.  | accessori armamento | disp | Rovezzano-1° Bivio Vald. Sud | Abbattimento codice 180<br>Kmh |
| 26-27/05/2007 |              |                          |                     |      |                              | Abbattimento codice 180<br>Kmh |
| 27-28/05      |              |                          |                     |      |                              | Abbattimento codice 180<br>Kmh |
| 28-29/05/2007 |              |                          |                     |      |                              | Abbattimento codice 180<br>Kmh |