RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Direzione Territoriale Produzione Ancona
S.O. Unità Territoriale Foligno
*Il Responsabile*

# ANALISI RELAZIONE I QUADRIMESTRE PIANO DI ATTIVITA' 2018

Rispetto al piano di attività del I quadrimestre dell'anno 2018 a mezzo di personale RFI e Ditte appaltatrici, si elencano di seguito gli scostamenti che si sono determinati e le relative motivazioni.
Le attività non eseguite sono state valutate tecnicamente affinché potessero essere posticipate.

- Attività dell'Unità Territoriale UM **LV Foligno**

Attività eseguite:

- Sostituzione legnami da ponte km.187+667;
- Lavori PRG Ponte San Giovanni – tuttora in corso;
- Lavori per ACC di Terni – tuttora in corso;
- Livello UT Foligno;
- Lavori internalizzati armamento, (eliminazione difetti visivi, correzione scartamento, ecc.) revisioni deviatoi e binari, sostituzioni e standardizzazioni GII.
- Assistenza Lavori per prolungamento I° marciapiede PG;
- Ricambio rotaie 60U gall. Passignano;
- Lavori di rafforzamento corticale Terni – Giuncano;
- Lavori manutenzione ponticelli Terni - Giuncano;
- Assistenza per lavori Galleria Balduini.
- Scarico rotaie per ricambio rotaie in curva per usura a 45° tratte Orte-Nera;
- Eliminazione difetti saldature V5;
- Eliminazione difetti V3 –V4;
- Regolazione LRS e Livello della Fossato – Gualdo;
- Sostituzione traverse della Campello – Spoleto;
- Lavori di rafforzamento corticale Marmore – Stroncone;
- Diserbo primaverile;
- Assistenza per sopralluoghi e verifiche per integrazione linea FCU;
- Partecipazione alle Commissioni di verifica tecnica per attivazione della linea Perugia Ponte San Giovanni – San Sepolcro (ex FCU).



Piazzale Unità d'Italia, 7 - 06034 Foligno
Tel. 0742/333433 – Fax 0742/333244
e-mail: M.Cerullo@rfi.it

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Direzione Territoriale Produzione Ancona
S.O. Unità Territoriale Foligno
*Il Responsabile*

Attività non eseguite:

- Ricambio rotaie in curva per usura a 45° Terni-Spoleto, Foligno-Nocera;
- Taglio piante Foligno – Terontola;
- Ricambio traverse in CAP tratta PG- PSG;
- Rinnovo PL 79+660, 63+961, 63+746, 70+050, 57+987;

➢ Attività dell'Unità Territoriale UM **IS Foligno**

Attività eseguite:

- Rinnovi tratte Bca Gets con nuova tecnologia BCA DUCATI linea Foligno Capodacqua.
- Sostituzione cavi armati tratte:
  - Cavi AT PL Km 210+380; 201+808; 196+632 linea Terni – Sulmona.
- Realizzazione di nuovi impianti tecnologici RTB Perugia – eseguiti lavori e verifiche propedeutiche all'attivazione prevista per mese di maggio 2018 (II quadrimestre)
- Attivazione PAI-PL Km175+075 linea Orte- Falconara;
- Attivazione PAI-PL Km 29+215 linea Foligno-Terontola;
- Sostituzione batterie PL Km 171+254 (V305) linea Terni – Sulmona;
- Sostituzione batterie RTB Km 3+390 linea Foligno – Terontola;
- Sostituzione batterie Capodacqua linea Orte – Falconara;
- Lavori per ACC Terni;
- Lavori per PRG Ponte San Giovanni;
- Assistenza settore LV per Livello UT Foligno;
- Assistenza Lavori internalizzati armamento revisioni deviatoi, sostituzioni GII.
- Assistenza LV per eliminazione difetti V3 –V4.
- Assistenza LV per Sostituzione traverse Campello – Spoleto;
- Assistenza LV per Regolazione LRS e Livello della Fossato – Gualdo;
- Adeguamento Alimentazione HR-TR garitte BA Foligno – Campello;
- Assistenza per sopralluoghi e verifiche per integrazione linea FCU;

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Direzione Territoriale Produzione Ancona
S.O. Unità Territoriale Foligno
*Il Responsabile*

- Partecipazione alle Commissioni di verifica tecnica per attivazione della linea Perugia Ponte San Giovanni – San Sepolcro (ex FCU).

Attività non eseguite:

- Montaggio nuove batterie st. Bastia, linea Foligno – Terontola. La sostituzione delle stesse è programmata in data da destinarsi a seguito valutazione di priorità altri impianti.
- Montaggio nuove batterie st. Perugia Fontivegge linea Foligno – Terontola. La sostituzione delle stesse è programmata in data da destinarsi a seguito valutazione di priorità altri impianti.
- Sostituzione cavi armati tratte – in corso:
  - Cavi relazione tratta Gualdo – Fossato, linea Orte - Falconara;
  - Cavo di relazione tratta Spello – Foligno linea Foligno - Terontola;
- Realizzazione di nuovi impianti tecnologici (attivazione RTB Terni, RTB Perugia, PAI-PL st. Rieti) – in corso.
- Allaccio cavi Armati st. Nera;
- Sostituzione batterie PL Km 47+757 linea Terontola Foligno;
- Installazione riarmatori linea C (prima fase);

➢ Attività dell'Unità Territoriale UM **TE Foligno**

Attività eseguite:

- Rinnovo e potenziamento CDR - CP st. Foligno e stazioni Foligno-Terontola – in corso;
- Assistenza Lavori prolungamento I° marciapiede PG per Frecciarossa;
- Sost. comlesso RA AB Perugia Fontivegge;
- Potenziamento fune I° binario Perugia Fontivegge per Frecciarossa.
- PRG Ponte San Giovanni;
- Assistenza per raddoppio Spoleto – Campello;
- Assistenza manutenzione pensilina (in parte) II, III e VIII binario (conclusa) st. Foligno;
- Lavori per ACC Terni;
- Ricambio rotaie 60U gall. Passignano;
- Sostituzione legnami ponte in ferro Km 187+600 Orte – Falconara;
- Sostituzione GII Orte – Falconara;

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Direzione Territoriale Produzione Ancona
S.O. Unità Territoriale Foligno
*Il Responsabile*

- Sostituzione GII Foligno – Terontola;
- Lavori di rafforzamento corticale Terni – Giuncano;
- Lavori manutenzione ponticelli Terni - Giuncano;
- Attivazione BCA Ducati Foligno-Capodacqua prove con MDO TE;
- Assistenza sperimentazione CERI con università RM;
- Assistenza per lavori Galleria - Balduini.
- Assistenza LV per Regolazione LRS e Livello della Gualdo – Fossato;
- Assistenza LV per Sostituzione Traverse Campello – Spoleto;
- Assistenza per sopralluoghi e verifiche per integrazione linea FCU;
- Partecipazione alle Commissioni di verifica tecnica per attivazione della linea Perugia Ponte San Giovanni – San Sepolcro (ex FCU).
- Assistenza per posa cavi Spello – Foligno.

Attività non eseguite:

- cavi CDR TE st. Foligno attività ancora in corso.
- isolatori a puntone Campello – Foligno, intervento procrastinato a data da definire. Sostituzione prevista solo per isolatori valutati urgenti. È stato finanziato il rinnovo dell'infrastruttura TE.
- Perugia Fontivegge sostituzione paline luce. Il lavoro è stato procrastinato a data da definire.
- Verniciatura Portali TE Fol-Ter. Intervento procrastinato a data da definire.
- Attività conto Terzi e per incarichi a Soggetto Tecnico Trenitalia (Platee lavaggio). Il lavoro è procrastinato al 2018 causa tardata fornitura materiali.
- Sostituzione filo è stato procrastinato al III quadrimestre (in base alla disponibilità del Cantiere Meccanizzato Ancona), previsto per II quadrimestre 2018 la sostituzione delle funi portanti;
- Semplificazione TE st. Ellera - previsto per II quadrimestre 2018 con la sostituzione delle funi portanti;
- Assistenza manutenzione pensilina II, III st. Foligno completamento per problemi dell'impresa esecutrice.
- Assistenza LV taglio piante Foligno – Terontola;

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Direzione Territoriale Produzione Ancona
S.O. Unità Territoriale Foligno
*Il Responsabile*

# RELAZIONE II QUADRIMESTRE PIANO DI ATTIVITA' 2018

Il piano delle attività per il II quadrimestre per l'anno 2018 della S.O. Unità Territoriale di Foligno è stato predisposto sulla base di esigenze di manutenzione ordinaria, straordinaria, di verifiche per obblighi di legge e rinnovi impianti di giurisdizione.
La ripartizione per tipo di ordine consente anche un'analisi dei risultati attraverso il sistema informativo aziendale SAP/IN RETE 2000.
Per la formazione sono stati considerati i corsi consolidati delle ore per la formazione d'impianto che le varie UM effettueranno nel corso del Quadrimestre.

# PIANO DI ATTIVITA' 2018 – II QUADRIMESTRE

## Strategia

Le attività programmate nel 2018 sono finalizzate al mantenimento in efficienza ed al potenziamento infrastrutturale, assicurando e garantendo i requisiti di sicurezza stabiliti dall'ANSF e dalle disposizioni cogenti.
Il presente piano d'attività è redatto tenendo conto delle linee guida di pianificazione emanate dalla DPR con nota 2711 del 02/05/2016.
Nell'ambito del P.d.A. sono state considerate le attività cicliche a manutenzione prioritaria nonché i nuovi cicli standard, nel rispetto delle recenti delibere di pianificazione; la manutenzione ordinaria e straordinaria prevede interventi per garantire la sicurezza dell'esercizio e l'innovazione tecnologica (riclassamento/rinnovi).

Di seguito si elencano le attività più significative:

- Attività dell'Unità Territoriale UM **LV Foligno**
  - Lavori PRG Ponte San Giovanni;
  - Lavori per ACC di Terni;
  - Livello UT Foligno;
  - Sostituzione GII Orte – Falconara;
  - Sostituzione GII Foligno – Terontola;
  - Pulizia Fossi di guardia Assisi-Perugia PSG;
  - Lavori internalizzati armamento, (eliminazione difetti visivi, correzione scartamento, ecc.) revisioni deviatoi e binari, sostituzioni e standardizzazioni GII.
  - Taglio piante Foligno – Terontola;
  - Rinnovo PL 79+660, 63+961, 63+746, 70+050, 57+987;
  - Sostituzione cuscinetti deviatoi n°15 deviatoi;
  - Eliminazione difetti saldature;

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Direzione Territoriale Produzione Ancona
S.O. Unità Territoriale Foligno
*Il Responsabile*

- Eliminazione difetti V3 –V4;
- Lavori di rafforzamento corticale Terni – Giuncano;
- Diserbo primaverile;
- Assistenza per sopralluoghi e verifiche per integrazione linea FCU;
- Partecipazione alle Commissioni di verifica tecnica per attivazione della linea Perugia Ponte San Giovanni – San Sepolcro (ex FCU);
- Sostituzione traverse e rotaie tratta Orte – San Liberato.

➢ Attività dell'Unità Territoriale UM **IS Foligno**

- Allaccio cavi Armati st. Nera;
- Sostituzione batterie PL Km 47+757 linea Terontola - Foligno;
- installazione riarmatori linea C (prima/seconda fase);
- Posa cavi armati Spello – Foligno;
- Posa cavi armati Fossato - Gualdo;
- Attivazione RTB Km 32+704 della Terontola –Foligno (emessa CT per giorno 13 maggio 2015);
- Sostituzione pedali Silec linea Foligno – Terontola;
- Lavori per ACC Terni;
- Assistenza per installazione PrPL privati linea Terni – Sulmona;
- Lavori PRG Ponte San Giovanni;
- Assistenza settore LV per Livello UT Foligno;
- Assistenza Lavori internalizzati armamento revisioni deviatoi, sostituzioni GII.
- Assistenza LV per eliminazione difetti V3 –V4.
- Assistenza LV per Sostituzione traverse Orte – Nera;
- Assistenza rinnovo PL 79+660, 63+961, 63+746, 70+050, 57+987;
- Sostituzione manovre PL FS64 con TM 2000 linea Terni – Sulmona;
- Sostituzione manovre PL FS64 con TM 2000 linea Foligno – Terontola;
- Assistenza per sopralluoghi e verifiche per integrazione linea FCU;
- Partecipazione alle Commissioni di verifica tecnica per attivazione della linea Perugia Ponte San Giovanni – San Sepolcro (ex FCU).

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Direzione Territoriale Produzione Ancona
S.O. Unità Territoriale Foligno
*Il Responsabile*

- Attività dell'Unità Territoriale UM **TE Foligno**

  - Sostituzione funi portanti linea Foligno-Terontola;
  - Rinnovo e potenziamento CDR - CP st. Foligno e stazioni Foligno-Terontola;
  - Assistenza per raddoppio Spoleto – Campello;
  - Semplificazione TE st. Ellera;
  - PRG Ponte San Giovanni;
  - Manutenzione pensilina II, III st. Foligno;
  - Lavori per ACC Terni;
  - Assistenza LV taglio piante Foligno – Terontola;
  - Sostituzione GII Orte – Falconara;
  - Sostituzione GII Foligno – Terontola;
  - Lavori di rafforzamento corticale Terni – Giuncano;
  - Assistenza LV per Sostituzione Traverse Orte - Nera;
  - Assistenza rinnovo PL 79+660, 63+961, 63+746, 70+050, 57+987;
  - Assistenza elettrificazione Platee lavaggio st. Foligno;
  - Assistenza per sopralluoghi e verifiche per integrazione linea FCU;
  - Partecipazione alle Commissioni di verifica tecnica per attivazione della linea Perugia Ponte San Giovanni – San Sepolcro (ex FCU).

**Foligno lì, 07 Maggio 2018**

*Giulio Del Vasto*

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.912.512.180,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300

Piazzale Unità d'Italia, 7 - 06034 Foligno
Tel. 0742/333433 – Fax 0742/333244
e-mail: M.Cerullo@rfi.it