

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO **25 agosto 2011**  
CON IL SEGUENTE O.d.G.:

***“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di Settembre 2011 “***

PRESENTI:

**Per la Società F.S. S.p.A:**

Ing. Giorgio LIACI  
CUCCHI - BUSTICHI – IORI- BUGETTI

Responsabile Unità Territoriale Pisa

**Per le R.S.U. e le OO.SS.:**

BRUZZESE – GRASSI -PICCHI F.- ARGIOLAS –BIONDI G. – ROTELLA

-----  
Viene presentato il piano di attività previsto nell'Unità per il mese di Settembre 2011.

Dopo ampia discussione vengono concordate le variazioni come indicato nel prospetto allegato, con le riserve espresse nella allegata nota a Verbale.

La prossima riunione viene concordata per il giorno 29 settembre 2011 ore 9.30..

**NOTA A VERBALE OO.SS./RSU**

Le OO.SS/RSU ritengono che la programmazione relativa al mese di settembre presentata dalla Società risulti al limite della sostenibilità.

Pertanto verificheranno la compatibilità della programmazione settimanale che ne scaturirà con la reale consistenza e presenza di personale negli Impianti e si riservano di chiedere la ricalibrazione in caso di incompatibilità con gli accordi in essere.

Le OO.SS/RSU ribadiscono inoltre l'inadeguatezza dei corsi di formazione relativi alla abilitazione AB6.

Chiedono pertanto corsi adeguati alla complessità e delicatezza della materia e di fornire la necessaria documentazione.

Propongono di allegare ai briefing una scheda tipo check-list con le operazioni di verifica da effettuare sui mezzi d'opera.

Ribadiscono altresì la necessità di apporti di personale per sanare le croniche carenze evidenziate anche dalla necessità di ricorrere a continui spostamenti tra gli Impianti e dalle irrisolte gravi criticità dei turni di reperibilità IS in varie Zone della U.T. Pisa.

Chiedono, inoltre, la copertura delle posizioni previste dall'accordo del maggio 2004 attualmente scoperte.

Firmato in originale

**PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI SETTEMBRE 2011 UT PISA - Tratta Pisa - La Spezia**

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
19 - 20	Livellamento linea	Pisa Torre Del Lago	IP			L1	2			LV 27	
20 - 21	Livellamento linea	Torre Del Lago-Viareggio-Pietrasanta	IP		Viareggio Chiavi III 25-45-04-02	L1	2			LV 27	
21 - 22	Livellamento linea	Viareggio -Pietrasanta-Forte Dei Marmi	IP		Pietrasanta Chiavi di Zona II-02-04	L1	2			LV 27	
22 - 23	Livellamento linea	Pietrasanta Forte Dei Marmi- Massa C.	IP		A Forte Dei Marmi Chiavi di zona I-04-02	L1	3*	2		LV 27 IS16	* 1 Agente Lv di supporto alla squadra IS
23 - 24	Livellamento linea	Massa c-Forte Dei Marmi-Pietrasanta	IP		A Forte Dei Marmi Chiavi di zona 01-II-03-III-07	L1	3*	2		LV 27 IS16	* 1 Agente Lv di supporto alla squadra IS
26 - 27	Livellamento linea	Forte Dei Marmi - Pietrasanta- viareggio	IP		Pietrasanta Chiavi di Zona 03-I-01	L1	2			LV 27	
27 - 28	Livellamento linea	Sarzana-Carrara-Massa ZI	IP			L1	2			LV 27	
28 - 29	Livellamento linea	Carrara-Massa Z.I.- Massa C	IP			L1	3*	2		LV 27 IS16	* 1 Agente Lv di supporto alla squadra IS
29 - 30	Livellamento linea	Forte Dei Marmi - Pietrasanta- viareggio	IP		Pietrasanta Chiavi di Zona 03-I-01	L1	2			LV 27	
30 - 01	Livellamento linea	Pietrasanta-Viareggio-Torre Del Lago	IP			L1	2			LV 27	

**PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI SETTEMBRE 2011 UT PISA - Nodo di Pisa**

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
5 - 6	Asportazione terra di risulta ambito stazione di Pisa C.le	Pisa				L1	3		2	LV 26 TE 16	
7 - 8	Cambio cassa manovra dev. 342b	Pisa				IE1		4		IS 15	
8 - 9	Cambio filo	Pisa - Bivio Mortellini (via Tagliaferro) + Ambito Pisa				IE1			6	TE 16	
14 - 15	Sostituzione Coppia ago - Contrago Dev. 4 Tombolo	Tombolo - Calambrone				L1	8	3		LV 26 IS 15	Capo Reparto Armamento richiederà a R.T.M. presenziamento di Tombolo durante i lavori
15 - 16	Asportazione terra di risulta ambito stazione di Pisa C.le	Pisa				L1	3		3	LV 26 TE 16	
19 - 20	Revisione dev. 2a di Tombolo	Tombolo - Calambrone				L.1	7	3		LV 26 IS 15	
22 - 23	Cambio filo	Pisa - Navacchio + Ambito Pisa				IE1			6	TE 16	
29 - 30	Sostituzione traverse ponte km 99+300	Pisa				L.1	6			LV 26	
29 - 30	Cambio filo	Pisa - Bivio Mortellini (via Tagliaferro)				IE1			6	TE 16	

**PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI SETTEMBRE 2011 UT PISA - Linea Pontremolese**

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personate U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
4 - 5	Livellamento	Pontremoli Chiesaccia				L1	2			LV 23	
11 - 12	Livellamento	Pontremoli Chiesaccia				L1	2			LV 23	
18 - 19	Livellamento	Pontremoli Chiesaccia				L1	2			LV 23	
19 - 20	Attività TE	Aulla - Santo Stefano (Binario Dispari)				IE 2			4	TE 13	
20 - 21	Attività TE	Aulla - Santo Stefano (Binario Dispari)				IE 2			4	TE 13	
23 - 24	Attività TE	Aulla - Santo Stefano (Binario Dispari)				IE 2			4	TE 13	
26 - 27	Attività TE	Aulla - Santo Stefano (Binario Dispari)				IE 2			4	TE 13	
29 - 30	Attività TE	Aulla - Santo Stefano (Binario Dispari)				IE 2			4	TE 13	
30 - 01	Attività TE	Aulla - Santo Stefano (Binario Dispari)				IE 2			4	TE 13	

**PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI SETTEMBRE 2011 UT PISA - Area Lucchesia e Garfagnana**

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti interessati	
31 - 1	Monitoraggio Gallerie	Castelnuovo -Piazza				L2	2			LV 29	
31 - 1	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M	Pistoia-Montecatini				IE1		1		IS17	
31 - 1	O.M. Linea di contatto	Viareggio Massarosa				IE1			3	TE 18	
1 - 2	Sostituzione rotaie Km 23+800	Bagni Lucca - Fornaci				L2	9	2		LV 29 IS 17	Possibile necessità di supporto da zone IS limitrofe
1 - 2	Livellamento linea	Lucca Viareggio				L2	2			LV 28	
1 - 2	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M	Pistoia-Montecatini				IE1		1		IS17	
5 - 6	Livellamento linea	Lucca Viareggio				L2	2	2		LV 28 IS 17	Possibile necessità di supporto da zone IS limitrofe
5 - 6	Competamento sostituzione rotaie Km 23+800	Bagni Lucca - Fornaci				L2	5			LV 29	
5 - 6	O.M. Linea di contatto	Viareggio Massarosa				IE1			3	TE 18	Attività da confermare in relazione a necessità di supporto Zona IS per attività ACC-M
5 - 6	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M. Uscita con carrello da Montecatini	Pistoia-Montecatini				IE1		2		IS17	Possibile necessità di supporto Agente TE 16 al posto di un Agente IS per scorta carrelli

**PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI SETTEMBRE 2011 UT PISA - Area Lucchesia e Garfagnana**

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti interessati	
6 - 7	Varo travi Km.77+132	Aulla - Minucciano				L2	1			LV 29	
6 - 7	Revisione deviatori Lucca	Ambito stazione Lucca (V.A. n° 2)				L2	5			LV 28	
6 - 7	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M. Uscita con carrello da Montecatini	Pistoia-Montecatini				IE1		2		IS17	Possibile necessità di supporto Agente TE 16 al posto di un Agente IS per scorta carrelli
7 - 8	Varo travi Km.77+132	Aulla - Minucciano				L2	1			LV 29	
7 - 8	Sostituzione rotaie Km 20+500	Bagni Lucca - Fornaci				L2	9	2		LV 29 IS 17	Possibile necessità di supporto da zone IS limitrofe
7 - 8	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M	Pistoia-Montecatini				IE1		1		IS17	
7 - 8	Livellamento linea	Lucca Viareggio				L2	2			LV 28	
7 - 8	O.M. Linea di contatto	Viareggio Massarosa				IE1			3	TE 18	Attività da confermare in relazione a necessità di supporto Zona IS per attività ACC-M
8 - 9	Completamento sostituzione rotaie Km 20+500	Bagni Lucca - Fornaci				L2	5			LV 29	
8 - 9	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M. Uscita con	Pistoia-Montecatini				IE1		2		IS17	Possibile necessità di supporto Agente TE 16 al posto di un Agente IS per scorta carrelli

**PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI SETTEMBRE 2011 UT PISA - Area Lucchesia e Garfagnana**

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
8 - 9	Revisione deviatori Lucca	Ambito stazione Lucca (V.A. n° 2)				L2	5			LV 28	Possibile necessità di supporto con Agenti Tronchi limitrofi
9 - 10	Varo travi Km.77+132	Aulla - Minuocciano				L2	1			LV 29	
12 - 13	Livellamento linea	Lucca Viareggio				L2	2			LV 28	Possibile necessità di supporto con Agenti Tronchi limitrofi
12 - 13	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M	Pistoia-Montecatini				IE1		1		IS17	
12 - 13	Cambio filo	Montecatini Serravalle				IE1			5	TE 18	
13 - 14	Livellamento linea	Lucca Viareggio				L2	2	2		LV 28 IS 17	Possibile necessità di supporto con Agenti Tronchi e Zone IS limitrofe
13 - 14	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M	Pistoia-Montecatini				IE1		1		IS17	
13 - 14	Revisione deviatori Lucca	Ambito stazione Lucca (V.A. n° 2)				L2	5			LV 28	Possibile necessità di supporto con Agenti Tronchi limitrofi
14 - 15	Cambio filo	Serravalle - Pistoia				IE1			5	TE 18	
14 - 15	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M	Pistoia-Montecatini				IE1		1		IS17	

**PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI SETTEMBRE 2011 UT PISA - Area Lucchesia e Garfagnana**

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
15 - 16	Livellamento linea	Lucca Viareggio				L2	2			LV 28	Possibile necessità di supporto con Agenti Tronchi limitrofi
15 - 16	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M	Pistoia-Montecatini				IE1		1		IS17	
19 - 20	Livellamento linea	Lucca Pisa S. Rossore				L2	2			LV 28	Possibile necessità di supporto con Agenti Tronchi limitrofi
19 - 20	Raccolta materiali in linea	Bagni Lucca - Diecimo				L2	4			LV 29	
19 - 20	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M	Pistoia-Montecatini				IE1		1		IS17	
19 - 20	Cambio filo	Porcari Altopascio				IE1			5	TE 18	
20 - 21	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M	Pistoia-Montecatini				IE1		1		IS17	
20 - 21	Varo travi Km.77+132	Aulla - Minucciano				L2	1			LV 29	
20 - 21	Revisione deviatori Lucca	Ambito stazione Lucca (V.A. n° 2)				L2	5			LV 28	Possibile necessità di supporto con Agenti Tronchi limitrofi
21 - 22	Livellamento linea	Lucca - Pistoia				L2	2	2		LV 28	Possibile necessità di supporto con Agenti Tronchi e Zone IS limitrofe

**PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI SETTEMBRE 2011 UT PISA - Area Lucchesia e Garfagnana**

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Tratta	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti interessati	
21 - 22	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M	Pistoia-Montecatini				IE1		1		IS17	
21 - 22	Trasferimento carrello Castelnuovo - Aulla	Castelnuovo - Aulla				L2	2			LV 29	
21 - 22	Cambio filo	Altopascio - Montecarlo				IE1			5	TE 18	
22 - 23	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M	Pistoia-Montecatini				IE1		1		IS17	
22 - 23	Revisione deviatori Lucca	Ambito stazione Lucca (V.A. n° 2)				L2	5			LV 28	Possibile necessità di supporto con Agenti Tronchi limitrofi
26 - 27	Livellamento linea	Lucca - Pistoia				L2	2	2		LV 28	Possibile necessità di supporto con Agenti Tronchi e Zone IS limitrofe
26 - 27	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M	Pistoia-Montecatini				IE1		1		IS17	
26 - 27	Rinnovo attrezzature TE	Borgo a Buggiano Montecatini				IE1			3	TE 18	
27 - 28	Sostituzione Rotaie Curva n° 69	Castelnuovo -Fornaci				L2	8	2		LV 29 IS17	Possibile necessità di supporto da zone IS limitrofe
27 - 28	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M	Pistoia-Montecatini				IE1		1		IS17	

**PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI MESE DI SETTEMBRE 2011 UT PISA - Area Lucchesia e Garfagnana**

DATA	ATTIVITA'	INTERRUZIONI				Personale U.T.					Note
		Traffa	N°	CDB	ZONE T.E.	Rep.	N° AG. ARM	N° AG. IS	N° AG. TE	Impianti Interessati	
27 - 28	Revisione deviatori Lucca	Ambito stazione Lucca (V.A. n° 2)				L2	5			LV 28	Possibile necessità di supporto con Agenti Tronchi limitrofi
28 - 29	Livellamento linea	Lucca - Pistoia				L2	2			LV 28	Possibile necessità di supporto con Agenti Tronchi limitrofi
28 - 29	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M	Pistoia-Montecatini				IE1		1		IS17	
28 - 29	Rinnovo attrezzature TE	Borgo a Buggiano Montecatini				IE1			3	TE 18	
29 - 30	Interruzione ambito stazione Serravalle per ACC-M	Pistoia-Montecatini				IE1		1		IS17	
29 - 30	Sostituzione Rotaie Curva n° 69	Castelnuovo -Fornaci				L2	8			LV 29 IS17	
29 - 30	Revisione deviatori Lucca	Ambito stazione Lucca (V.A. n° 2)				L2	5			LV 28	Possibile necessità di supporto con Agenti Tronchi limitrofi
30 - 01											