

VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA TENUTASI A PISA IL GIORNO 26 FEBBRAIO 2013 TRA RFI S.p.A/UT PISA E RSU 16/SEGRETERIE REGIONALI COMP.LI FILT-FIT-UILT-UGL-FAST – ORSA CON IL SEGUENTE O.d.G.:

“Illustrazione programmazione lavori Unità Territoriale Pisa per il mese di Marzo 2013”

PRESENTI:

Per la Società F.S. S.p.A:

Ing. Giorgio LIACI
Icardi M. - Bugetti P. –Ferdani

Responsabile Unità Territoriale Pisa
UT Pisa

Per le OO.SS/RSU

Rotella S. - Manfredi E. –Marino M.L. –Bruzzeze R. –Picchi F..- Cacace F. – Rocca A.

Viene presentato il Piano di Attività previsto nell'Unità Territoriale Pisa per il mese di Marzo 2013.

Dopo disamina vengono concordate le variazioni come indicato nei prospetti allegati.

Firmato in originale

| DATA | | PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2013 UT PISA MESE di Marzo 2013 | | | | | | | | | | Personale U.T. | | | Note | |
|-----------|------|---|--------------------------|---------|------|-----|----|----|----|----|----|----------------|------|----|------|--|
| ATTIVITA' | | LINEA : Lucca Aulla Pistoia Lucca Viareggio | | | | | | | | | | IS | TE | TE | | |
| | | INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione | Numero IPOI/PROGR AMMI | ARM | ARM | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS |
| 31 | n 1 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcarì | Lucca - Altopascio | | LV28 | 2 | | | | | | | TE18 | 1 | | |
| 4 | n 2 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcarì | Lucca - Altopascio | CASSATA | LV28 | 2 | | | | | | | TE18 | 4 | | |
| 1 | n 2 | Cambio filo | Lucca - Altopascio | | | | | | | | | | TE18 | 5 | | |
| 4 | n 5 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcarì | Lucca - Altopascio | | LV28 | 2 | | | | | | | TE18 | 1 | | |
| 4 | n 5 | Scorta carrello attrezzato per decespugliamento Revisione | Aulla - Lucca | | LV29 | 3/4 | | | | | | | | | | FORNACI - BARGA CON AUSILIO CAUT. NEC. |
| 4 | n 5 | Rinnovo attrezzature TE | Lucca - Altopascio | | | | | | | | | | TE18 | 4 | | |
| 5 | n 6 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcarì | Lucca - Altopascio | | LV28 | 2 | | | | | | | TE18 | 1 | | |
| 5 | n 6 | Livellamento tratte varie | Lucca Pistoia | | LV28 | 2 | | | | | | | | | | |
| 5 | n 6 | Scorta carrello attrezzato per decespugliamento | Aulla - Lucca | CASSATA | LV29 | 1 | | | | | | | | | | |
| 6 | n 7 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcarì | Lucca - Altopascio | | LV28 | 2 | | | | | | | TE18 | 1 | | |
| 6 | n 7 | Livellamento tratte varie | Lucca Pistoia | | LV28 | 2 | | | | | | | | | | |
| 6 | n 7 | Scorta carrello attrezzato per decespugliamento Revisione | Aulla - Lucca | | LV29 | 3/4 | | | | | | | | | | FORNACI - BARGA CON AUSILIO C.M. |
| 7 | n 8 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcarì | Lucca - Altopascio | | LV28 | 2 | | | | | | | TE18 | 1 | | |
| 7 | n 8 | Scorta carrello attrezzato per decespugliamento | Aulla - Lucca | CASSATA | LV29 | 1 | | | | | | | | | | |
| 8 | n 9 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcarì | Lucca - Altopascio | CASSATA | LV28 | 2 | | | | | | | TE18 | 4 | | |
| 11 | n 12 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcarì | Lucca - Altopascio | | LV28 | 2 | | | | | | | TE18 | 1 | | |

Handwritten signature

| PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2013 UT PISA MESE di Marzo 2013 | | LINEA : Lucca Aulla Pistoia Lucca Viareggio | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|-----------------|--------------|----|----------------|------|----|------|------------------------------|
| DATA | ATTIVITA' | INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione | Numero IPO/O/PROGR AMMI | ARM | ARM | IS | Personale U.T. | | | Note | |
| | | | | | | | IS | TE | TE | | |
| 11 n 12 | Livellamento deviatori Lucca CM | Lucca | | LV28 | 1 | | | | | | CON CANTIERE RISERVAZZATO |
| 11 n 12 | Scorta carrello attrezzato per decespugliamento REVISIONE | Aulla - Lucca | | LV29 | 3/4 | | | | | | AUSILIO C.N. |
| 11 n 12 | Visita linea Aulla - Castelnuovo G. | Castelnuovo G. - Aulla | | LV29 | 2 | | | | | | |
| 11 n 12 | Rinnovo attrezzature TE | Lucca - Altopascio | | | | | | TE18 | 4 | | |
| 12 n 13 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | | LV28 | 2 | | | TE18 | 1 | | |
| 12 n 13 | Livellamento deviatori Lucca CM | Lucca | | LV28 | 1 | | | | | | |
| 12 n 13 | Scorta carrello attrezzato per decespugliamento | Aulla Lucca | | LV29 | 1 | | | | | | |
| 11 n 12 | Visita linea Castelnuovo G. - Lucca | AULLA Lucca Castelnuovo G. - Aulla | | LV29 | 2 | | | | | | |
| 13 n 14 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | | LV28 | 1 | | | TE18 | 1 | | |
| 13 n 14 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | | LV26 | 2 | | | | | | |
| 13 n 14 | Scorta carrello attrezzato per decespugliamento REVISIONE | Aulla - Lucca | | LV29 | 3/4 | | | | | | CON AUSILIO C.N. |
| 13 n 14 | Trasferimento Mezzi x approvvigionamento cantiere Porcari | Porcari Pisa | | LV28 | 2 | | | | | | +1 AG LV26 |
| 14 n 15 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | | LV28 | 2 | | | TE18 | 1 | | |
| 14 n 15 | Livellamento deviatori Lucca CM | Lucca | | LV28 | 1 | | | | | | |
| 14 n 15 | Scorta carrello attrezzato per decespugliamento | Aulla Lucca | | LV29 | 1 | | | | | | |

[Handwritten signature]

| PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2013 UT PISA MESE di Marzo 2013 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|-----------------|--------------|-------|----------------|------|----|--|
| DATA | ATTIVITA' | LINEA : Lucca Aulla Pistoia Lucca Viareggio | | | | | Personale U.T. | | | Note |
| | | INTERRUZIONE : Traffice /o ambiti stazione | Numero IPO/IO/PROGR AMMI | ARM | ARM | IS | IS | TE | TE | |
| 16 n | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | CASSATA | LV28 | 2 | | | TE18 | 4 | |
| 17 n | Trasferimento Mezzi x approvvigionamento cantiere Porcari | Livorno Pisa Porcari | | lv26 | 1 | | | | | 146 ENUTE UT. 210000 |
| 17 n | Trasferimento Mezzi x approvvigionamento cantiere Porcari | Livorno Pisa Porcari | | lv28 | 2 | | | | | |
| 18 n | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | | LV28 | 2 | | | TE18 | 1 | Da verificare presenza sulla base del lavoro in pontifremolese |
| 18 n | Scorta carrello attrezzato per deespugliamento | Altopascio-Pistoia | CASSATA | LV28 | 1 | | | | | |
| 18 n | Visita linea Lucca - Pistoia | Lucca - Pistoia | | LV28 | 2 | | | | | trasferimento mezzo x successiva VL Diurna |
| 18 n | Revisione binario 101 | Formac di B. - Piazza al S. BENEVI LUCCA | | LV29 | 6 | IS 17 | 8 | | | |
| 18 n | Rinnovo attrezzature TE | Lucca - Altopascio | | | | | | TE18 | 4 | |
| 19 n | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | | LV28 | 2 | | | TE18 | 1 | |
| 19 n | Scorta carrello attrezzato per deespugliamento | Altopascio-Pistoia | CASSATA | LV28 | 1 | | | | | |
| 20 n | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | | LV28 | 2 | | | TE18 | 1 | |
| 20 n | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | NON NECESSARIA | LV26 | 1 | | | | | |
| 20 n | Scorta carrello attrezzato per deespugliamento | Altopascio-Pistoia | CASSATA | LV28 | 1 | | | | | |
| 20 n | Revisione binario 102 | Formac di B. - Piazza al S. BENEVI LUCCA | | LV29 | 6 | IS 17 | 8 | | | |
| 20 n | Trasferimento per approvvigionamento totale | Lucca - Pisa S.R. | | LV28 | 1 | | | | | |

| DATA | | PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2013 UT PISA MESE di Marzo 2013 | | | | | | | | | | Personale U.T. | | | Note |
|-----------------|---------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----------------|------|----|----------------|
| ATTIVITA' | | LINEA : Lucca Aulla Pistoia Lucca Viareggio | | | | | | | | | | IS | TE | TE | |
| | | INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione | Numero IPO/IO/PROGR AMMI | ARM | ARM | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS | IS |
| 20 n | 21 | Trasferimento per approvvigionamento rotaie | Lucca - Pisa S.R. | lv26 | lv26 | | | | | | | | | | |
| 21 n | 22 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | LV28 | LV28 | | | | | | | | TE18 | 1 | |
| 21 n | 22 | Scorta carrello attrezzato per decespugliamento | Altopascio-Bisofia | LV28 | LV28 | | | | | | | | | | |
| 21 n | 22 | Rinnovo attrezzature TE | Lucca - Altopascio | | | | | | | | | | TE18 | 4 | |
| 22 n | 23 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | CASSATA | LV28 | | | | | | | | TE18 | 4 | |
| 24 n | 25 | Trasferimento per approvvigionamento rotaie | Livorno Pisa S.R. - Lucca | LV28 | LV28 | | | | | | | | | | |
| 24 n | 25 | Trasferimento per approvvigionamento rotaie | Livorno Pisa S.R. - Lucca | lv26 | lv26 | | | | | | | | | | |
| 25 n | 26 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | LV28 | LV28 | | | | | | | | TE18 | 1 | |
| 25 n | 26 | Scorta carrello attrezzato per decespugliamento | Lucca - Viareggio | LV28 | LV28 | | | | | | | | | | |
| 25 n | 26 | Revisione binario | Formaci di B. - Piazza al S | LV29 | LV29 | | | | | | | | | | + APPORTO C.M. |
| 25 n | 26 | Rinnovo attrezzature TE | Lucca - Altopascio | | | | | | | | | | TE18 | 4 | |
| 26 n | 27 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | LV28 | LV28 | | | | | | | | TE18 | 1 | |
| 26 n | 27 | Scorta carrello attrezzato per decespugliamento | Lucca - Viareggio | LV28 | LV28 | | | | | | | | | | |
| 27 n | 28 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | LV28 | LV28 | | | | | | | | TE18 | 1 | |

| PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2013 UT PISA MESE di Marzo 2013 | | LINEA : Lucca Aulla Pistoia Lucca Viareggio | | | | | | | Personale U.T. | | | Note |
|---|--|---|--------------------------|-----------------|--------------|-------|----|------|----------------|----|----|------|
| DATA | ATTIVITA' | INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione | Numero IPO/IO/PROGR AMMI | ARM | ARM | IS | IS | IS | TE | TE | TE | |
| 27 n 28 | Sostituzione coppia ago /contr sx e cuore dev 2 Montecarlo | Altopascio Montecarlo | | LV28 | 1 | IS 17 | 2 | TE | | | | |
| 27 n 28 | Sostituzione coppia ago /contr sx e cuore dev 2 Montecarlo | Altopascio Montecarlo | | LV26 | 5 | | | | | | | |
| 27 n 28 | Scorta carrello attrezzato per decespugliamento | Lucca Viareggio | CASSATA | LV26 | 1 | | | | | | | |
| 27 n 28 | Revisione binario | Fornaci di B. - Piazza al S | | LV29 | | | | | | | | |
| 27 n 28 | Rinnovo attrezzature TE | Lucca - Altopascio | | | | | | TE18 | 4 | | | |
| 28 n 29 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | | LV28 | 2 | | | TE18 | 1 | | | |
| 28 n 29 | Scorta carrello attrezzato per decespugliamento | Lucca Viareggio | CASSATA | LV28 | 1 | | | | | | | |
| 28 n 29 | Sostituzione coppia ago /contr sx e cuore dev 2 Montecarlo | Altopascio Montecarlo | | LV28 | 3 | IS | 2 | TE | | | | |
| 28 n 29 | Sostituzione coppia ago /contr sx e cuore dev 2 Montecarlo | Altopascio Montecarlo | | LV26 | 4 | | | | | | | |
| 29 n 30 | Modifiche e potenziamento Staz. Di Porcari | Lucca - Altopascio | CASSATA | LV28 | 2 | | | TE18 | 4 | | | |

| PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2013 UT PISA MESE di Marzo 2013 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|------|-----|----------------|----|------|------|---|
| DATA | ATTIVITA' | LINEA : La Spezia Pisa Livorno Pisa Navacchio | | | | Personale U.T. | | | Note | |
| | | INTERRUZIONE : Traffice /o ambiti stazione | Numero IPO/IO/PROGR AMMI | ARM | ARM | IS | IS | TE | | TE |
| 12 n 13 | Rinnovo piastrini antitorsione | Pietrasanta Viareggio | Dispari | | | | | TE17 | 3 | |
| 13 n 14 | Rinnovo piastrini antitorsione | Forte Dei Marmi Pietrasanta Viareggio | Dispari | | | | | TE17 | 3 | |
| 13 n 14 | Rinnovo piastrini antitorsione | Viareggio Pietrasanta Forte Dei marmi | Pari | | | | | TE17 | 3 | |
| 14 n 15 | Trasferimento mezzi x alimentazione cantiere Porcari | Pisa Livorno C.le | Pari | LV26 | | | | | | 1 agente di UT Livorno |
| 14 n 15 | Attività TE propedeutiche modifiche piano ferro Sp.C.le, creazione sezionamenti | La Spezia C.le | Zone TE La Spezia | | | | | TE13 | 2 | |
| 15 n 16 | Attività TE propedeutiche modifiche piano ferro Sp.C.le, creazione sezionamenti | La Spezia C.le | Zone TE La Spezia | | | | | TE13 | 2 | |
| 16 n 17 | Attività TE propedeutiche modifiche piano ferro Sp.C.le, creazione sezionamenti | La Spezia C.le | Zone TE La Spezia | | | | | TE13 | 2 | |
| 17 n 18 | Rimozione vecchi portali segnale La Spezia C.le | La Spezia C.le | Zone TE La Spezia | | | | | TE13 | 2 | |
| 17 n 18 | Trasferimento mezzi x alimentazione cantiere Porcari | Livorno C.le Pisa Porcari | Pari | LV26 | | | | | | 1 agente di UT Livorno |
| 17 n 18 | Manutenzione Armamento deviato/ Pisa | Pisa Bivio M.ni Via Tagliaferro | Pari/Dispari | LV26 | | | | | | |
| 18 n 19 | Rinnovo piastrini antitorsione | Pietrasanta Forte Dei Marmi | Pari | | | | | TE17 | 3 | anche Viareggio Pietrasanta x trasferimento su interr.e rientro |
| 19 n 20 | Rinnovo piastrini antitorsione | Forte Dei Marmi Pietrasanta | Dispari | | | | | TE17 | 3 | anche Viareggio Pietrasanta x trasferimento su interr.e rientro |

[Handwritten signature]

| PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2013 UT PISA MESE di Marzo 2013 | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|------|-----|----|----------------|------|----|--|
| DATA | ATTIVITA' | INTERRUZIONE : Traff e /o ambiti stazione | Numero IPO/IO/PROGR AMMI | ARM | ARM | IS | Personale U.T. | | | Note |
| | | | | | | | /S | TE | TE | |
| 20 n 21 | Rinnovo piastri anti torsione | Pietrasanta Forte Dei Marmi | Pari | | | | | TE17 | 3 | anche Viareggio Pietrasanta x trasferimento su interr.e rientro |
| 20 n 21 | Manutenzioni TE | Bivio M.ni Tombolo livorno C.ne | Dispari | | | | | TE16 | 6 | anche trasferimento Pisa Bivio su e da interr. |
| 21 n 22 | Rinnovo piastri anti torsione | Forte Dei Marmi Pietrasanta | Dispari | | | | | TE17 | 3 | anche Viareggio Pietrasanta x trasferimento su interr.e rientro |
| 21 n 22 | Trasferimento mezzi x alimentazione cantiere Porcari | Pisa Livorno C.le | Pari | LV26 | 1 | | | | | 1 agente di UT Livorno |
| 24 n 25 | Trasferimento mezzi x alimentazione cantiere Porcari | Pisa Livorno C.le | Pari | LV26 | 1 | | | | | 1 agente di UT Livorno |
| 24 n 25 | Manutenzione Armamento deviator Pisa + manutenzioni TE x montaggio il filo | Pisa Bivio M.ni Via Tagliaterra | Pari/Dispari | LV26 | 5 | | | TE15 | 6 | de + finite armamento Viareggio ripro grammate in data successiva. |
| 25 n 26 | Rinnovo piastri anti torsione | Pietrasanta Forte Dei Marmi Massa C | Pari | | | | | TE17 | 3 | anche trasferimento fra Viareggio e Pietrasanta su interruzione ,ricovero a Massa C |
| 26 n 27 | Rinnovo piastri anti torsione | Massa c Forte Dei marmi Pietrasanta | Dispari | | | | | TE17 | 3 | |
| 27 n 28 | Rinnovo piastri anti torsione | Forte Dei Marmi Massa C | Pari | | | | | TE17 | 3 | |
| 28 n 29 | Revisione TE su Bin Aeroporto e sostituzione isolatore | Pisa C.le | Zone TE Pisa | | | | | TE16 | 6 | |
| 28 n 29 | Rinnovo piastri anti torsione | Forte Dei Marmi Massa C | Pari | | | | | TE17 | 3 | |



| PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2013 UT PISA MESE di Marzo 2013 | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|------|-----|----|----------------|----|----|------|
| DATA | ATTIVITA' | LINEA : La Spezia Pisa Livorno Pisa Navacchio | | | | IS | Personale U.T. | | | Note |
| | | INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione | Numero IPO/IO/PROGR AMMI | ARM | ARM | | IS | TE | TE | |
| PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI / FESTIVI 2013 UT PISA MESE di Marzo 2013 | | | | | | | | | | |
| LINEA : Parma Vezzano | | | | | | | | | | |
| | | INTERRUZIONE : Tratte e /o ambiti stazione | Numero IPO/IO/PROGR AMMI | ARM | ARM | IS | Personale U.T. | | | Note |
| 3 n 4 | Decespugliamento | Parma Fornovo | Unico | LV25 | 2 | | | | | |
| 10 n 11 | Decespugliamento | Parma Fornovo | Unico | LV25 | 2 | | | | | |
| 17 n 18 | Visita linea Carrello | Parma Fornovo | Unico | LV25 | 2 | | | TE | 2 | |



